

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๖๕๖



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

- อ้างถึง
๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๐๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
 ๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
 ๓. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙
 ๔. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๓๓๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
 ๕. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|-------------|
| ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | จำนวน ๑ ชุด |
| ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๘๓๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | |
| ๒. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเม็ดเงินงบประมาณ และงบบุคลากรของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศและเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น


จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ากรมบัญชีกลางได้ติดตามผลการก่องหน้า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (Budget Disbursement Tracking and Acceleration : BDTA) จนถึงปัจจุบันพบว่า หลายหน่วยงานยังมีรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

/ซึ่งจะทำให้...

ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็ว ในการนี้ จึงขอความร่วมมืออำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบและขับเคลื่อนการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา อินทศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๘๗๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๕๑๐๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๑๑๕

ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) โดยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบและขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า จากการติดตามผลการก่องหนผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (Budget Disbursement Tracking and Acceleration : BDTA) จนถึงปัจจุบันพบว่า หลายหน่วยงานยังมีรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็ว ในกรณีนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบและขับเคลื่อนการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว๑๑๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 7428
วันที่ 13 ก.พ. 2569
เวลา.....

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการผู้บังคับบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) ซึ่งเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจนำมามาตรการดังกล่าว ไปใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า จากการติดตามผลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (Budget Disbursement Tracking and Acceleration : BDTA) จนถึงปัจจุบันพบว่า หลายหน่วยงานยังมีรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งมีหน่วยงานของรัฐส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณ รายจ่ายลงทุนให้กรมบัญชีกลาง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒๐๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๓ ของจำนวนหน่วยงานของรัฐที่ได้รับรายจ่ายลงทุน (๒,๙๗๐ หน่วยงาน) ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะให้มีเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็ว ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. กำกับ ติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินเป็นรายโครงการ อย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาอุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
๒. บริหารสัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว โดยกำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
๓. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อเสนอ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

จิราพร

(นางสาวทิวาพร ผาสุข)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เลขรับ ๗๔ (๕๙๒)
วันที่ 13 ก.พ. 2569
เวลา ๑๖.๓๑ น.

แจ้ง ผ.บ.ท. ดำเนินการ
 กง.ย.น. *อนรร*
 กง.ต.ป.
 กง.ร.ป. *John*

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๓๘ ๔๒๐๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว			ยังไม่ก่อนนี้			เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย			คงเหลือ		
			โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท	152	745,022,000.00	126	73.29	546,016,956.00	26	74,814,100.00	10.04	124,190,944.00	16.67	106,571,009.80	35	14.30	638,450,990.20	117	85.70
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	118	647,821,000.00	103	74.43	482,189,738.00	15	46,443,100.00	7.17	119,188,162.00	18.40	72,432,969.80	24	11.18	575,388,030.20	94	88.82
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	1	5,118,000.00	1	72.00	3,685,000.00	0	-	0.00	1,433,000.00	28.00	-	-	-	5,118,000.00	1	100.00
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	2,242,000.00	1	82.47	1,848,888.00	0	-	0.00	393,112.00	17.53	-	-	-	2,242,000.00	1	100.00
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	6	31,669,000.00	5	80.60	25,526,440.00	1	5,007,000.00	15.81	1,135,560.00	3.59	21,556,440.00	4	68.07	10,112,560.00	2	31.93
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	2	990,000.00	2	99.91	989,100.00	0	-	0.00	900.00	0.09	989,100.00	2	99.91	900.00	-	0.09
6. ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	22	51,778,000.00	14	61.37	31,777,790.00	8	17,960,000.00	34.69	2,040,210.00	3.94	11,592,500.00	5	22.39	40,185,500.00	17	77.61
7. ค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	5,404,000.00	0	0.00	-	2	5,404,000.00	100.00	-	0.00	-	-	-	5,404,000.00	2	100.00

หมายเหตุ 1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท

- 1.1 ลงนามในสัญญา 126 โครงการ งบประมาณ 546,016,956 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.29
 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 106,571,009.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.30
 2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 87 โครงการ งบประมาณ 433,005,746.78 บาท
- 2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา 26 โครงการ งบประมาณ 74,814,100 บาท ดังนี้
 1. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 9 โครงการ งบประมาณ 11,556,000 บาท
 2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 9 โครงการ งบประมาณ 27,806,000 บาท
 3. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ งบประมาณ 13,688,000 บาท
 4. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 4 โครงการ งบประมาณ 17,932,100 บาท
 5. ยังไม่พร้อมดำเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 3,832,000 บาท

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโพนงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	5,772,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
2	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	5,593,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	05/07/2569	5,550,000.00	0.00
3	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านเป่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	7,570,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	23/12/2568	7,470,000.00	0.00
4	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	8,717,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	14/11/2568	12/05/2569	5,485,900.00	0.00
5	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	8,982,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	27/06/2569	6,729,000.00	0.00
6	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	7,222,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	5,039,000.00	0.00
7	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	3,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	25/04/2569	1,994,900.00	0.00
8	เกษตรสมบูรณ์	ทต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	9,900,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	27/08/2569	8,888,888.00	0.00
9	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเลาะ	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	2,222,390.00	0.00
10	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	7,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	09/06/2569	6,729,000.00	605,610.00
11	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	7,488,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	07/06/2569	6,888,800.00	619,992.00
12	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเลาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/01/2569	04/06/2569	5,239,000.00	409,689.80
13	แก้งคร้อ	ทต.โคกสูง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกร	2,702,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
14	แก้งคร้อ	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	7,286,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	24/11/2568	23/05/2569	5,227,000.00	0.00
15	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองทุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	7,103,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	5,989,898.00	0.00
16	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	2,574,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	1,930,000.00	0.00
17	แก้งคร้อ	อบต.หลุบคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	19/04/2569	4,890,000.00	0.00
18	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	8,205,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/02/2569	05/08/2569	8,050,000.00	0.00
19	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	4,011,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/12/2568	23/05/2569	2,709,000.00	0.00
20	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	2,161,400.00	0.00
21	คอนสวรรค์	อบต.โคกมิ่งออย	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ	1,051,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
22	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	7,599,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/02/2569	16/07/2569	5,780,000.00	0.00
23	คอนสวรรค์	อบต.ยางหวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	3,183,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	2,339,999.00	0.00
24	คอนสวรรค์	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	6,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	15/04/2569	5,489,999.00	0.00
25	คอนสวรรค์	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	3,188,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2,366,000.00	0.00
26	คอนสวรรค์	อบต.ห้วยไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	8,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	6,099,999.00	0.00
27	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	6,788,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/06/2569	4,669,989.00	0.00
28	คอนสวรรค์	อบต.โคกมิ่งออย	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง	7,508,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	30/12/2568	5,600,000.00	0.00
29	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง	1,789,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	23/01/2569	03/04/2569	999,000.00	0.00
30	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/01/2569	26/05/2569	2,280,000.00	0.00
31	คอนสวรรค์	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	9,060,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,499,999.00	6,499,999.00
32	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	4,447,100.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
33	คอนสาร	อบต.คอนสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชายทุ่ง	2,246,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	18/06/2569	1,540,900.00	0.00
34	คอนสาร	อบต.โนนคูณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	5,359,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	08/01/2569	08/05/2569	4,079,000.00	0.00
35	คอนสาร	อบต.ทุ่งนาเลา	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง	1,814,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	986,000.00	0.00
36	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง	2,581,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	1,157,000.00	0.00
37	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง	890,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	14/02/2569	530,000.00	530,000.00
38	จัตุรัส	อบต.สัมปอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	5,118,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	16/01/2569	15/07/2569	3,685,000.00	0.00
39	จัตุรัส	อบต.บ้านกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	8,230,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	17/08/2569	8,200,000.00	0.00

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
40	จัตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	7,098,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/06/2569	4,989,500.00	0.00
41	จัตุรัส	อบต.กุดน้ำใส	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดยวิธี Pa	9,580,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	22/12/2568	21/04/2569	7,175,000.00	0.00
42	จัตุรัส	อบต.หนองโดน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางซิเมนต์โดยการ	9,860,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	9,375,000.00	0.00
43	จัตุรัส	อบต.ละหาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,808,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	05/04/2569	8,530,000.00	0.00
44	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	3,681,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,988,000.00	0.00
45	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	3,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,884,000.00	0.00
46	ซับใหญ่	อบต.ตะโกทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	-	-	0.00	0.00
47	ซับใหญ่	อบต.ซับใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	4,441,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	22/04/2569	3,340,000.00	0.00
48	ซับใหญ่	อบต.ท่ากูป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	6,492,500.00	0.00
49	ซับใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	4,686,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	27/05/2569	3,260,000.00	0.00
50	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
51	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี	9,838,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/02/2569	02/06/2569	9,836,000.00	0.00
52	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกพื้น	998,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/12/2568	29/04/2569	948,000.00	0.00
53	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	3,864,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,862,320.00	0.00
54	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,793,350.00	0.00
55	เทพสถิต	อบต.นาขางลึก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,952,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	27/07/2569	9,858,000.00	0.00
56	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหล	7,250,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/02/2569	12/08/2569	7,238,000.00	0.00
57	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/02/2569	10/05/2569	2,640,500.00	0.00
58	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	7,935,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	7,932,700.00	7,932,700.00
59	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	3,243,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	3,242,060.00	3,242,060.00
60	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	1,104,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1,103,680.00	1,103,680.00
61	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหล	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	494,000.00	494,000.00
62	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหล	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	492,000.00	492,000.00
63	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหล	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	484,000.00	484,000.00
64	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	476,000.00	476,000.00
65	เนินสง่า	อบต.ตาเนิน	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
66	เนินสง่า	อบต.ตาเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	5,375,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/01/2569	19/04/2569	3,920,000.00	0.00
67	เนินสง่า	อบต.รังงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	24/05/2569	7,999,000.00	0.00
68	เนินสง่า	อบต.หนองฉิม	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	27/06/2569	2,526,000.00	0.00
69	เนินสง่า	อบต.กะซาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จั	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	17/01/2569	494,550.00	494,550.00
70	เนินสง่า	อบต.กะซาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จั	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	11/01/2569	494,550.00	494,550.00
71	บ้านเขว้า	อบต.โนนแดง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
72	บ้านเขว้า	อบต.ชีบน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	5,794,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	26/06/2569	4,590,000.00	0.00
73	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	3,896,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/11/2568	13/11/2568	2,999,000.00	2,999,000.00
74	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	3,484,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/11/2568	05/03/2569	2,699,000.00	2,699,000.00
75	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลู	1,051,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/11/2568	08/02/2569	1,048,500.00	1,048,500.00
76	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสาม	2,242,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	01/03/2569	1,848,888.00	0.00
77	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	5,500,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	03/12/2568	02/04/2569	3,990,000.00	0.00
78	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	4,700,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	3,640,000.00	0.00

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
79	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	1,690,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	17/03/2569	1,190,000.00	0.00
80	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/11/2568	18/05/2569	7,600,000.00	0.00
81	บ้านแท่น	อบต.สระพัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	2,594,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/12/2568	11/04/2569	2,490,000.00	0.00
82	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	5,234,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	29/06/2569	3,699,000.00	0.00
83	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	2,452,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	21/06/2569	1,659,998.00	0.00
84	บำเหน็จณรงค์	อบต.หัวทะเล	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก	1,051,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
85	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านขวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	7,555,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	01/05/2569	7,545,000.00	0.00
86	บำเหน็จณรงค์	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	6,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	4,680,000.00	0.00
87	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเจ็ริงรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	7,512,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	5,780,000.00	0.00
88	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากหน้าวัดโพธิ์ศรีอาราม-	3,795,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,793,900.00	0.00
89	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 30	3,450,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,449,000.00	0.00
90	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางบ้านคันคูเก่า-ตำบลเกาะมะ	1,380,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,379,600.00	0.00
91	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากทางแยก ขย.3010 - วิ	1,035,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,034,700.00	0.00
92	บำเหน็จณรงค์	อบต.เกาะมะนาว	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 39-03	4,899,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	31/10/2568	28/02/2569	4,897,580.00	4,897,580.00
93	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านตาล	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงอำพันซ์ โดยจัดซื้อพร้อม	9,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/02/2569	9,278,000.00	9,278,000.00
94	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านเพชร	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	29/03/2569	2,633,000.00	2,633,000.00
95	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเจ็ริงรัมย์	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/04/2569	2,633,000.00	2,633,000.00
96	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	3,832,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ ดัดปัญหา อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0.00	0.00
97	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านเจียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	11/07/2569	5,999,900.00	0.00
98	ภักดีชุมพล	ทต.เจ้าทอง	ปรับปรุงถนนสาธารณะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	7,314,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	7,311,880.00	0.00
99	ภักดีชุมพล	ทต.เจ้าทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.48-14	6,417,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,415,140.00	0.00
100	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,244,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/08/2569	9,234,000.00	0.00
101	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง	3,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/06/2569	3,180,000.00	3,180,000.00
102	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	25/03/2569	2,639,000.00	2,639,000.00
103	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	3,373,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	-	-	0.00	0.00
104	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	490,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
105	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	489,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
106	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	489,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
107	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	482,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
108	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	477,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
109	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	186,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
110	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
111	ภูเขียว	อบต.หนองตม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,672,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	-	-	0.00	0.00
112	ภูเขียว	อบต.หนองตม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,779,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
113	ภูเขียว	อบต.หนองตม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,434,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
114	ภูเขียว	อบต.กุดชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	4,515,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	3,849,900.00	0.00
115	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,807,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	6,329,900.00	0.00
116	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	7,140,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	29/06/2569	5,640,600.00	0.00
117	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง	1,930,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	932,000.00	0.00

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
118	ภูเขียว	อบต.กุดยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	5,726,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,688,000.00	1,406,400.00	
119	ภูเขียว	อบต.กวางโจน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	7,499,500.00	7,499,500.00	
120	ภูเขียว	อบต.หนองคอนไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	8,689,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	5,446,900.00	5,446,900.00	
121	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,734,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	25/02/2569	3,240,000.00	3,240,000.00	
122	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,746,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	04/02/2569	1,880,000.00	1,880,000.00	
123	ภูเขียว	อบต.โอโธ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	6,125,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,129,000.00	4,129,000.00	
124	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	16/03/2569	2,639,000.00	2,639,000.00	
125	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกร	2,702,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00	
126	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพนทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองใหญ่โมเดล หมู่ที่ 11	5,007,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00	
127	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	2,730,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00	
128	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเสมาน้ำบ้านกุดโง้ง โดย	5,100,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/02/2569	10/06/2569	3,970,000.00	0.00	
129	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ช	6,220,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/07/2569	4,398,000.00	0.00	
130	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	4,040,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/12/2568	03/05/2569	2,789,000.00	0.00	
131	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านเล่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	5,521,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	24/06/2569	4,854,200.00	0.00	
132	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	7,410,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	28/05/2569	5,848,000.00	0.00	
133	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาดใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	599,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	419,000.00	0.00	
134	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	6,976,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/02/2569	04/07/2569	5,549,000.00	0.00	
135	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	6,300,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	08/06/2569	4,900,000.00	0.00	
136	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง	4,401,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	26/03/2569	2,960,000.00	0.00	
137	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	6,290,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	16/04/2569	4,645,000.00	0.00	
138	เมืองชัยภูมิ	อบต.ชัยสิทธิ์ทอง	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหล	9,800,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	6,900,000.00	0.00	
139	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพนทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/02/2569	12/06/2569	2,633,000.00	0.00	
140	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	870,000.00	0.00	
141	เมืองชัยภูมิ	ทต.กุดดู่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	7,030,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/11/2568	03/03/2569	5,119,800.00	5,119,800.00	
142	เมืองชัยภูมิ	อบต.ห้วยบง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	7,831,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	21/04/2569	5,479,999.00	5,479,999.00	
143	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวัวแดง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้	9,315,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	06/05/2569	9,312,300.00	0.00	
144	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวัวแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	5,305,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/05/2569	5,150,000.00	0.00	
145	หนองบัวแดง	ทต.ท่าใหญ่	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	28/05/2569	2,457,000.00	0.00	
146	หนองบัวแดง	อบต.วังชมพู	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	2,395,000.00	0.00	
147	หนองบัวแดง	อบต.หนองวาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,844,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	21/11/2568	31/03/2569	6,170,000.00	925,500.00	
148	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	6,278,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	18/03/2569	4,789,000.00	4,789,000.00	
149	หนองบัวแดง	อบต.กุดชุมแสง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้	8,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	23/02/2569	8,130,000.00	8,130,000.00	
150	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฒ่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,791,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00	
151	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฒ่า	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00	
152	หนองบัวระเหว	อบต.โสกปลาดุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,903,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	12/03/2569	8,300,000.00	0.00	
				745,022,000.00					546,016,956.00	106,571,009.80

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว			ยังไม่ก่อนนี้			เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย			คงเหลือ (ยังไม่เบิกจ่าย)		
			โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ
เงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ.2568																
(รอบ 30 ก.ย.68)																
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี																
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96	309,164,503.24	94	97.92	305,222,863.24	2	3,123,160.00	2.08	818,480.00	0.26	298,264,623.24	92	96.47	10,899,880.00	4	3.53
1. กรณีมีหนี้ผูกพัน	79	200,523,303.24	79	100.00	200,523,303.24	-	-	0.00	-	0.00	196,034,303.24	78	97.76	4,489,000.00	1	2.24
2. กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ	17	108,641,200.00	15	33.87	104,699,560.00	2	3,123,160.00	1.01	818,480.00	0.75	102,230,320.00	14	94.10	6,410,880.00	3	17.65

หมายเหตุ สดจ.ชัยภูมิ ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 96 รายการ งบประมาณ 309,164,503.24 บาท ดังนี้

1. ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 94 รายการ งบประมาณ 305,222,863.24 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 92 รายการ งบประมาณ 298,264,623.24 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 10,899,880 บาท ดังนี้
 - 1.1 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 2,470,000 บาท
 - 1.2 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 4,489,000 บาท (อบต.ห้วยบง)
 - 1.3 ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 3,117,000 บาท ดังนี้
 1. อบต.ท่ากุ่ม จัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณ 2,500,000 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามภายใน 6 มี.ค.69
 2. อบต.หนองนาแซง ก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ 617,000 บาท รายงานส่งคืนงบประมาณเนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 2 มีนาคม 2569

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงต.นาฝาย	อบต.นาฝาย	2,470,000.00		2,470,000.00	-	14-พ.ย.-68	11-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137 - 005	อบต.หัวขยง	4,489,000.00		4,489,000.00	-	6-ส.ค.-68	3-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และ อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการ
3	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000	อบต.ท่ากูป	2,500,000.00		2,500,000.00	-			อยู่ระหว่างรอลงนาม คาดว่าจะลง นามวันที่ 6 มี.ค.69
4	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-12	อบต.หนองนาแซง	617,000.00		617,000.00	-			รายงานส่งคืนงบประมาณ ติด ปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
5	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที่ 13 (ช่วง	อบต.โคกสะอาด	784,800.00	784,800.00	-	100.00	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 36-037 ส	อบต.กุดยม	594,000.00	594,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015 ส	อบต.นางแคด	7,197,000.00	7,197,000.00	-	100.00	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
8	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.โนนทอง	9,660,000.00	9,655,800.00	4,200.00	99.96	21-ต.ค.-68	18-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
9	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.กุดตุ้ม	9,945,000.00	9,941,940.00	3,060.00	99.97	21-พ.ย.-68	19-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
10	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.โป่งนก	9,750,000.00	9,747,000.00	3,000.00	99.97	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
11	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.หัวทะเล	7,605,000.00	7,602,660.00	2,340.00	99.97	11-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
12	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.ทุ่งนาเลา	6,825,000.00	6,822,900.00	2,100.00	99.97	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 135-005 ส	อบต.หลุบคา	674,000.00	674,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 54-004 ส	อบต.ดงกลาง	8,557,342.64	8,557,342.64	-	100.00	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
15	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.โพนทอง	5,590,000.00	5,588,280.00	1,720.00	99.97	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.92-022 ส	อบต.บ้านเพชร	1,354,200.00	1,145,000.00	209,200.00	84.55	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 117-083	อบต.สระโพนทอง	945,900.00	945,900.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
18	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.ท่าหินโงม	7,735,000.00	7,732,620.00	2,380.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-005 ส	อบต.โคกเจริญรมย์	4,110,000.00	4,110,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
20	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.102-31 สายท	อบต.โพนทอง	878,000.00	878,000.00	-	100.00	16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 70-025 ส	อบต.นายางลักษ์	7,930,000.00	7,930,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
22	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.เกาะมะนาว	6,890,000.00	6,887,880.00	2,120.00	99.97	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-011	อบต.วังตะเฒ่า	158,000.00	158,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106-015	อบต.วังงาม	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 93-014	อบต.บ้านเพชร	1,968,000.00	1,435,000.00	533,000.00	72.92	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
26	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.ตาเนิน	8,450,000.00	8,447,400.00	2,600.00	99.97	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
27	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.บึงคล้า	7,540,000.00	7,537,680.00	2,320.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-009	อบต.บ้านแท่น	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	30-เม.ย.-68	28-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-022	อบต.บ้านตาล	9,814,000.00	9,767,000.00	47,000.00	99.52	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91-007	อบต.บ้านเป้า	1,470,000.00	1,470,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 132- 108	อบต.หนองไผ่	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 43-001	อบต.โคกกุง	1,469,099.00	1,469,099.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 78-102	อบต.โนนสำราญ	2,324,000.00	2,324,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 115-01	อบต.ส้มป่อย	2,449,000.00	2,449,000.00	-	100.00	18-ส.ค.-68	16-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 73 - 043	อบต.โนนกออก	1,680,635.00	1,680,635.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
36	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place R	อบต.บ้านขาม	1,940,000.00	1,940,000.00	-	100.00	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 57-008	อบต.ตะโกทอง	825,000.00	825,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.71-007	อบต.นาเสียว	3,454,000.00	3,454,000.00	-	100.00	13-มี.ย.-68	10-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 63-019	อบต.ท่าใหญ่	3,293,000.00	3,293,000.00	-	100.00	12-มี.ย.-68	10-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
40	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเช้า หมู่ที่ 4 บ้าน	อบต.โนนแดง	494,000.00	494,000.00	-	100.00	8-ก.ย.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 134-03	อบต.หนองวาง	1,590,000.00	1,590,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-050	อบต.บ้านตาล	442,000.00	442,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 127-01	อบต.หนองตุม	7,747,250.00	7,747,250.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
44	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณบ้านกุฎไฉง ถนนสายบ้านขวาน้อย - บ้าน	อบต.บึงคล้า	314,000.00	314,000.00	-	100.00	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
45	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 104 - 001	อบต.ยางหวาย	950,000.00	950,000.00	-	100.00	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 111-010	อบต.วังขมภู	2,090,000.00	2,090,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.122-0	อบต.หนองขาม	2,036,000.00	2,036,000.00	-	100.00	17-มี.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 70-006	อบต.นายางกลัก	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 123 - 101	อบต.หนองคอนไทย	1,764,900.00	1,764,900.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.กะฮาด	9,928,000.00	9,919,160.00	8,840.00	99.91	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 34-027	อบต.กุดตุ้ม	1,998,000.00	1,998,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 96-063 ส	อบต.บ้านเล่า	2,410,611.60	2,410,611.60	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 76-029 ส	อบต.โนนทอง	699,000.00	699,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	29-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 72-131 ส	อบต.นาหนองพุ่ม	1,826,488.00	1,826,488.00	-	100.00	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-001 ส	อบต.ซับใหญ่	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	2-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
56	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย. ถ 110 -	อบต.วะตะแบก	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
57	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000	อบต.วะตะแบก	2,490,000.00	2,490,000.00	-	100.00	2-ก.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
58	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวง 225 ถนนซีบน (ข้างเซเว่น) หรือ	อบต.โนนแดง	337,000.00	337,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-03 ส	อบต.ลาดใหญ่	1,027,777.00	1,027,777.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-015 ส	อบต.หนองตม	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-013 ส	อบต.บ้านคอน	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007 ส	อบต.บ้านแท่น	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-เม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-051 ส	อบต.บ้านตาล	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-01 ส	อบต.โคกมั่งงอย	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มิ.ย.-68	16-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-25 ส	อบต.หนองข่า	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 116-02 สายท	อบต.สระพัง	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02 สายท	อบต.สระพัง	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 14 ส	อบต.วะตะแบก	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-044 สายทาง	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-049 สายทาง	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-019 ส	อบต.บ้านคอน	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 35-034	อบต.กุดน้ำใส	546,000.00	546,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 94-030 ส	อบต.บ้านยาง	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 90-009 ส	อบต.บ้านบัว	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-026 ส	อบต.บ้านหัน	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91 - 001	อบต.บ้านเป่า	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญชู - บ้านแม่สมปอง หรือ	อบต.ซีบน	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 ส	อบต.เกาะมะนาว	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.33-080	อบต.กุดชุมแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE	อบต.วะตะแบก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 37-001	อบต.กุดเลาะ	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-81	อบต.หนองนาแซง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 143-017	อบต.โกล	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มิ.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001	อบต.ซับสีทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-013	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 79-079	อบต.บ้านกอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04	อบต.ห้วยยายจิว	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มี.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012	อบต.ตาเนิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01	อบต.สามสวน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0026	อบต.สามสวน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 50-008	อบต.ช่องสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแม่	อบต.ทุ่งนาเลา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 84-012	อบต.บ้านเจียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
รวมเงินกัน			309,164,503.24	298,264,623.24	10,899,880.00	96.47			