

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อกำหนดผู้ถือหุ้นแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินพร้อมส่ง สำเนาหลักฐานขอเบิกไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับงาน ถูกต้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๔ อย่างเคร่งครัด สำหรับโครงการที่ยังไม่ก่อกำหนดผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดก่อกำหนดผู้ถือหุ้นให้แล้ว สเสร็จโดยเร็ว

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๓. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และความคืบหน้าของการดำเนินการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

๔. หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้รีบรายงานจังหวัดชัยภูมิทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา อินทศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๑๕๓๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
รับเลขที่ 3154
ลงวันที่ 3.0 มีค 2569
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๑๑๗๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

- | | |
|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. ชุดข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกันเงินไว้เบิกเหลือมปีฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. ชุดข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ปรากฏสถานะไม่พร้อมดำเนินการฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. แบบรายงานฯ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งขอความร่วมมือจังหวัด มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า การประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยที่ประชุม มีมติให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และติดตาม เร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ให้เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการดำเนินงานในระบบ e-Plan และระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้องตรงกัน

๒) เร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีรายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งก่อนนี้ผูกพันโดยเร็ว โดยถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเคร่งครัด และติดตามเร่งรัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลในพื้นที่ให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ให้รายงานสถานะโครงการในระบบ e-Plan ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันที

๓) มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ยังมีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญาและโครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ปรากฏสถานะในระบบ e-Plan ว่า “ไม่พร้อมดำเนินการ” รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

ในการนี้...

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัด สำหรับจังหวัดที่มีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญา และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ปรากฏสถานะในระบบ e-Plan ว่า “ไม่พร้อมดำเนินการ” ให้รวบรวม ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทั้งในรูปแบบเอกสารและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0815_4@dla.go.th ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว		ยังไม่ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่เบิกจ่าย)													
			โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ										
เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี งบงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 30 ก.ย.68)																								
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี																								
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96	309,164,503.24	95	98.96	307,711,863.24	1	617,000.00	1.04	835,640.00	0.27	300,733,863.24	93	97.27	8,430,640.00	3	2.73								
1. การมีหนี้ผู้กู้พื้น	79	200,523,303.24	79	100.00	200,523,303.24	-	-	0.00	-	0.00	196,034,303.24	78	97.76	4,489,000.00	1	2.24								
2. กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ	17	108,641,200.00	16	34.67	107,188,560.00	1	617,000.00	0.20	835,640.00	0.77	104,699,560.00	15	96.37	3,941,640.00	2	11.76								

หมายเหตุ สลจ.ชัยภูมิ ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 96 รายการ งบประมาณ 309,164,503.24 บาท ดังนี้

1. ก่อหนี้ผู้กู้พื้นแล้ว จำนวน 95 รายการ งบประมาณ 307,711,863.24 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 93 รายการ งบประมาณ 300,733,863.24 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 8,430,640.00 บาท ดังนี้
 - 1.1 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 6,989,000 บาท (อบต.ท่ากุ่ม,อบต.หัวยาง) ขอขยายเวลาเบิกจ่าย
 - 1.2 รายงานสั่งคืนงบประมาณ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 617,000 บาท (อบต.หนองนาแซง)

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137 - 005	อบต.หัวขยง	4,489,000.00		4,489,000.00	-	6-ส.ค.-68	3-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และได้รับอนุมัติแก้ไขแบบบูรณาการแล้ว
2	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 คัน ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000	อบต.ท่ากูป	2,500,000.00		2,500,000.00	-	5-มี.ค.-69	3-ก.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-11	อบต.หนองนาแซง	617,000.00		617,000.00	-			รายงานเสร็จสิ้นงบประมาณ ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
4	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.นาผาย	2,470,000.00	2,469,240.00	760.00	99.97	14-พ.ย.-68	11-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
5	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที่ 13 (ช่วง	อบต.โคกสะอาด	784,800.00	784,800.00	-	100.00	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.36-037	อบต.กุดยม	594,000.00	594,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อบต.นางแดด	7,197,000.00	7,197,000.00	-	100.00	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
8	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.โนนทอง	9,660,000.00	9,655,800.00	4,200.00	99.96	21-ต.ค.-68	18-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
9	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.กุดตุ้ม	9,945,000.00	9,941,940.00	3,060.00	99.97	21-พ.ย.-68	19-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
10	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.โป่งนก	9,750,000.00	9,747,000.00	3,000.00	99.97	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
11	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.หัวทะเล	7,605,000.00	7,602,660.00	2,340.00	99.97	11-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
12	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.ทุ่งนาเสา	6,825,000.00	6,822,900.00	2,100.00	99.97	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.135-005	อบต.หลุมคา	674,000.00	674,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.54-004	อบต.ดงกลาง	8,557,342.64	8,557,342.64	-	100.00	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
15	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.โพ้นทอง	5,590,000.00	5,588,280.00	1,720.00	99.97	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.92-022	อบต.บ้านเพชร	1,354,200.00	1,145,000.00	209,200.00	84.55	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.117-083	อบต.สระโพ้นทอง	945,900.00	945,900.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
18	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.ท่าหินโงม	7,735,000.00	7,732,620.00	2,380.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-005	อบต.โคกเจริญ	4,110,000.00	4,110,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
20	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.102-31	อบต.โพ้นทอง	878,000.00	878,000.00	-	100.00	16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-025	อบต.นายกถัก	7,930,000.00	7,930,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
22	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.เกาะมะนาว	6,890,000.00	6,887,880.00	2,120.00	99.97	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-011	อบต.วังตะเภา	158,000.00	158,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ใช้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามใบสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106-015	อบต.รังงาม	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 93-014	อบต.บ้านเพชร	1,968,000.00	1,435,000.00	533,000.00	72.92	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
26	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.ตาเมียง	8,450,000.00	8,447,400.00	2,600.00	99.97	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
27	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.ปึงคล้า	7,540,000.00	7,537,680.00	2,320.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-009	อบต.บ้านแท่น	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	30-เม.ย.-68	28-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-022	อบต.บ้านตาล	9,814,000.00	9,767,000.00	47,000.00	99.52	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91-007	อบต.บ้านป่า	1,470,000.00	1,470,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 132- 108	อบต.หนองไม้	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 43-001	อบต.โคกสูง	1,469,099.00	1,469,099.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 78-102	อบต.โนนสำราญ	2,324,000.00	2,324,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 115-01	อบต.สัมปอ	2,449,000.00	2,449,000.00	-	100.00	18-ส.ค.-68	16-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 73 - 043	อบต.โนนบก	1,680,635.00	1,680,635.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
36	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place R	อบต.บ้านขาม	1,940,000.00	1,940,000.00	-	100.00	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 57-008	อบต.ตะโกทอง	825,000.00	825,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.71-007	อบต.นาเสียว	3,454,000.00	3,454,000.00	-	100.00	13-มิ.ย.-68	10-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 63-019	อบต.ท่าใหญ่	3,293,000.00	3,293,000.00	-	100.00	12-มิ.ย.-68	10-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
40	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเข้า หมู่ที่ 4 บ้าน	อบต.โนนแดง	494,000.00	494,000.00	-	100.00	8-ก.ย.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 134-03	อบต.หนองแวง	1,590,000.00	1,590,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-050	อบต.บ้านตาล	442,000.00	442,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 127-01	อบต.หนองชุม	7,747,250.00	7,747,250.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
44	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใบเสมากินบ้านกุดโง้ง ถนนสายบ้านขวาน้อย -บ้าน	อบต.ปึงคล้า	314,000.00	314,000.00	-	100.00	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
45	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 104 - 001	อบต.ยางหวาย	950,000.00	950,000.00	-	100.00	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 111-010	อบต.วังชมพู	2,090,000.00	2,090,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.122-0	อบต.หนองขาม	2,036,000.00	2,036,000.00	-	100.00	17-มี.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 70-006	อบต.นากลาง	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 123 - 101	อบต.หนองคอนไทย	1,764,900.00	1,764,900.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.กะฮาด	9,928,000.00	9,919,160.00	8,840.00	99.91	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 34-027	อบต.กุดชุม	1,998,000.00	1,998,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 96-063	อบต.บ้านเล่า	2,410,611.60	2,410,611.60	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ให้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 76-029 ส	อบต.โนนทอง	699,000.00	699,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	29-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 72-131 ส	อบต.นาหนองทุ่ม	1,826,488.00	1,826,488.00	-	100.00	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-001 ส	อบต.ซับใหญ่	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	2-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
56	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 -	อบต.วะตะแบก	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
57	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000	อบต.วะตะแบก	2,490,000.00	2,490,000.00	-	100.00	2-ก.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
58	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทางหลวง 225 ถนนขึ้น (ข้างเขื่อน) พ	อบต.โนนแดง	337,000.00	337,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-03 ส	อบต.ลาดใหญ่	1,027,777.00	1,027,777.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-015 ส	อบต.หนองชุม	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-013 ส	อบต.บ้านดอน	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007 ส	อบต.บ้านแท่น	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-เม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-051 ส	อบต.บ้านตาล	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-01 ส	อบต.โคกม่วง	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มิ.ย.-68	16-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-25 ส	อบต.หนองข่า	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02 ส	อบต.สระพัง	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02 ส	อบต.สระพัง	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 14	อบต.วะตะแบก	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-044 สายทาง	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-049 สายทาง	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-019 ส	อบต.บ้านดอน	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 35-034	อบต.กุดน้ำใส	546,000.00	546,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 94-030 ส	อบต.บ้านยาง	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 90-009 ส	อบต.บ้านบัว	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-026 ส	อบต.บ้านหัน	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91 - 001	อบต.บ้านเป้า	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนาบุงภู - บ้านแม่สมปอง ทุ	อบต.เขื่อน	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 ส	อบต.เกาะมะนาว	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.33-080 ส	อบต.กุดชุมแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามใบสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE	อบต.วะตะแบก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 37-001	อบต.กุดเกาะ	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-81	อบต.หนองนาแซง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 143-017	อบต.โกล	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มิ.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001	อบต.ซำสี่ทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-013	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 79-079	อบต.บ้านกอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04	อบต.หัวยายี๋ว	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มี.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012	อบต.ตาเนิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01	อบต.สามสวน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0026	อบต.สามสวน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 50-008	อบต.ช่องสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่	อบต.ทุ่งนาเถา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 84-012	อบต.บ้านเจียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
รวมเงินกันฯ			309,164,503.24	300,733,863.24	8,430,640.00	97.27			

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนสิ้นปี		ยังไม่ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ				
			คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	โครงการ			
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท															
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	152	721,072,057.00	140	79.14	570,644,856.00	12	41,096,100.00	5.70	109,331,101.00	15.16	151,894,971.80	53	21.06	99	78.93
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	118	627,353,839.00	115	79.96	501,634,138.00	3	18,070,100.00	2.88	107,649,601.00	17.16	113,275,043.80	40	18.06	78	81.94
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	3,685,000.00	1	100.00	3,685,000.00	0	-	0.00	-	0.00	-	-	-	1	100.00
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	1	2,238,888.00	1	82.58	1,848,888.00	0	-	0.00	390,000.00	17.42	1,848,888.00	1	82.58	-	17.42
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	6	31,663,440.00	5	80.62	25,526,440.00	1	5,007,000.00	15.81	1,130,000.00	3.57	21,556,440.00	4	66.08	2	31.92
6. ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	2	989,100.00	2	100.00	989,100.00	0	-	0.00	-	0.00	989,100.00	2	100.00	-	0.00
7. ค่าครุภัณฑ์การให้บริการสาธารณสุขระดับพื้นที่	22	49,737,790.00	15	68.89	34,262,790.00	7	15,317,000.00	30.80	158,000.00	0.32	14,225,500.00	6	28.60	16	71.40
	2	5,404,000.00	1	49.94	2,698,500.00	1	2,702,000.00	50.00	3,500.00	0.06	-	-	-	2	100.00

หมายเหตุ 1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท สิ้นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวนงบประมาณ 23,949,943 บาท

1.1 ลงนามในสัญญา 140 โครงการ งบประมาณ 570,644,856 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.14 อปท.ขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 102,616,500 บาท

1. อยู่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 151,894,971.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.06

2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 87 โครงการ งบประมาณ 418,749,884.20 บาท

2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา 12 โครงการ งบประมาณ 41,096,100 บาท ดังนี้

1. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 2 โครงการ งบประมาณ 3,753,000 บาท
2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5 โครงการ งบประมาณ 11,623,000 บาท
3. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ งบประมาณ 10,922,100 บาท
4. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 2 โครงการ งบประมาณ 14,798,000 บาท

สถานะการดำเนินงานโครงการงบลงทุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 94-032	5,593,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	05/07/2569	4	5,550,000.00	0.00
2	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนภอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 73 - 01	8,717,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	14/11/2568	12/05/2569	3	5,485,900.00	0.00
3	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.117-001	8,982,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	27/06/2569	4	6,729,000.00	0.00
4	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโพงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 133 - 0	5,772,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/03/2569	22/08/2569	3	5,720,000.00	0.00
5	เกษตรสมบูรณ์	ทต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.76-029	9,900,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	27/08/2569	2	8,888,888.00	0.00
6	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุตเสาะ	รปรรทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบยกปูไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	1	2,222,390.00	0.00
7	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-033	7,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	09/06/2569	6	6,729,000.00	4,037,400.00
8	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-021	7,488,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	07/06/2569	6	6,888,800.00	1,859,976.00
9	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านเป้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.91-006	7,570,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	23/12/2568	3	7,470,000.00	672,300.00
10	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุตเสาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 37-009	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/01/2569	04/06/2569	3	5,239,000.00	409,689.80
11	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-27	7,222,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	4	5,039,000.00	755,850.00
12	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 90-020	3,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	25/04/2569	1	1,994,900.00	1,994,900.00
13	แก้งคร้อ	ทต.โคกภู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 82-031	7,103,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/03/2569	17/07/2569	1	2,698,500.00	0.00
14	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองพุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 81-022	2,574,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	2	5,989,898.00	0.00
15	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 135-10	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	2	1,930,000.00	0.00
16	แก้งคร้อ	อบต.หลุมไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 132-80	8,205,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	19/04/2569	2	4,890,000.00	0.00
17	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 132-80	8,205,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/02/2569	05/08/2569	2	8,050,000.00	0.00
18	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 132-83	4,011,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/12/2568	23/05/2569	2	2,709,000.00	0.00
19	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	รปรรทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบยกปูไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	1	2,161,400.00	0.00
20	แก้งคร้อ	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 50-005	7,286,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/11/2568	23/05/2569	4	5,227,000.00	1,306,750.00
21	คอนสวรรค์	อบต.โคกม่วงน้อย	รปรรทุกขะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบอบยกปูไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1,051,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0.00	0.00
22	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 40-013	7,599,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/02/2569	16/07/2569	4	5,780,000.00	0.00
23	คอนสวรรค์	อบต.ยางหวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 104-001	3,183,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	1	2,339,999.00	0.00
24	คอนสวรรค์	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 49 - 005	6,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	15/04/2569	2	5,489,999.00	0.00
25	คอนสวรรค์	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 77-005	3,188,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2	2,366,000.00	0.00
26	คอนสวรรค์	อบต.ห้วยไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 140-022	8,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	5	6,099,999.00	0.00
27	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 97 - 01	6,788,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/06/2569	2	4,669,989.00	0.00
28	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 114 - 0	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/01/2569	26/05/2569	1	2,280,000.00	0.00
29	คอนสวรรค์	อบต.โคกม่วงน้อย	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 45-02 สาย	7,508,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	30/12/2568	1	5,600,000.00	5,600,000.00
30	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.121-64 สาย	1,789,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	23/01/2569	03/04/2569	1	999,000.00	999,000.00
31	คอนสวรรค์	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 54-006	9,060,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	7	6,499,999.00	6,499,999.00
32	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.54-006	4,447,100.00	2. ประกาศซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	-	-	0	0.00	0.00
33	คอนสาร	อบต.คอนสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขาทุ่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,246,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	18/06/2569	2	1,540,900.00	0.00
34	คอนสาร	อบต.โนนคูณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.74-021	5,559,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	08/01/2569	08/05/2569	3	4,079,000.00	0.00
35	คอนสาร	อบต.ทุ่งนาคา	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 64-016 สาย	1,814,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	1	986,000.00	0.00
36	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 65-019	890,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	14/02/2569	1	530,000.00	530,000.00
37	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.54-003	2,581,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	1	1,157,000.00	1,157,000.00
38	จัดตั้ง	อบต.สัมปอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน	5,118,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/01/2569	15/07/2569	3	3,685,000.00	0.00
39	จัดตั้ง	อบต.บ้านกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 79-005	8,230,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	17/08/2569	3	8,200,000.00	0.00
40	จัดตั้ง	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.130-48	7,098,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/06/2569	6	4,989,500.00	0.00
41	จัดตั้ง	อบต.กุตน้ำใส	ขมเสริมถนน Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place R	9,580,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	22/12/2568	21/04/2569	2	7,175,000.00	0.00
42	จัดตั้ง	อบต.หนองโพน	ขมเสริมถนนลาดยางชั้นพื้นทางขีมนาคิโดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกริ	9,860,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	2	9,375,000.00	0.00
43	จัดตั้ง	อบต.ละหาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.107-11	9,808,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	05/04/2569	1	8,530,000.00	0.00

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
44	จัตุมณี	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.129-024	3,681,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	1	2,988,000.00	0.00
45	จัตุมณี	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.129-012	3,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	1	2,884,000.00	0.00
46	ชัยใหญ่	อบต.ตะโพกทอง	รณรงค์รณรงค์ ขนตา 6 คัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	-	-	0	0.00	0.00
47	ชัยใหญ่	อบต.ชัยใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-016	4,441,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	22/04/2569	3	3,340,000.00	0.00
48	ชัยใหญ่	อบต.ตะโพกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.60-004	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	7	6,492,500.00	0.00
49	ชัยใหญ่	อบต.ตะโพกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.57-010	4,686,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	27/05/2569	2	3,260,000.00	0.00
50	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	รณรงค์รณรงค์ ขนตา 6 คัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0.00	0.00
51	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN - P	9,838,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/02/2569	02/06/2569	1	9,836,000.00	0.00
52	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายฉิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-06	3,864,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	1	3,862,320.00	0.00
53	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายฉิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-07	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	1	3,793,350.00	0.00
54	เทพสถิต	อบต.นาบงกัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-012	9,952,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	27/07/2569	2	9,858,000.00	0.00
55	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.100-0	7,250,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/02/2569	12/08/2569	1	7,238,000.00	0.00
56	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายฉิว	รณรงค์รณรงค์ ขนตา 6 คัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/02/2569	10/05/2569	1	2,640,500.00	0.00
57	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกพื้นที่การเกษตร นายแดง	998,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/12/2568	29/04/2569	1	948,000.00	948,000.00
58	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม สายทาง ขย.ถ.95-00	7,935,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1	7,932,700.00	7,932,700.00
59	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และน้ำตก เทพองค์	3,243,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1	3,242,060.00	3,242,060.00
60	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รหัสสายทาง ขย.ถ.95	1,104,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1	1,103,680.00	1,103,680.00
61	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.95-0	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	1	494,000.00	494,000.00
62	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.95-0	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	1	492,000.00	492,000.00
63	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.95-0	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	1	484,000.00	484,000.00
64	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.95-025	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	1	476,000.00	476,000.00
65	เนินสง่า	อบต.ตาเงิน	รณรงค์รณรงค์ ขนตา 6 คัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0.00	0.00
66	เนินสง่า	อบต.ตาเงิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.58-008	5,375,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/01/2569	19/04/2569	1	3,920,000.00	0.00
67	เนินสง่า	อบต.วังงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106-00	9,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	24/05/2569	4	7,999,000.00	0.00
68	เนินสง่า	อบต.หนองงิมน	รณรงค์รณรงค์ ขนตา 6 คัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	27/06/2569	1	2,526,000.00	0.00
69	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านซันโท	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	17/01/2569	1	494,550.00	494,550.00
70	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหนอง	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	11/01/2569	1	494,550.00	494,550.00
71	บ้านซำ	อบต.ซำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.51-002	5,794,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	26/06/2569	1	4,590,000.00	0.00
72	บ้านซำ	อบต.โนนแดง	รณรงค์รณรงค์ ขนตา 6 คัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/03/2569	13/08/2569	1	2,485,000.00	0.00
73	บ้านซำ	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.103-0	3,896,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/11/2568	13/11/2568	5	2,999,000.00	2,999,000.00
74	บ้านซำ	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.103-0	3,484,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/11/2568	05/03/2569	5	2,699,000.00	2,699,000.00
75	บ้านซำ	อบต.ภูแลนคา	รณรงค์รณรงค์ ขนตา 1 คัน ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1,051,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/11/2568	08/02/2569	1	1,048,500.00	1,048,500.00
76	บ้านซำ	อบต.บ้านแพน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-008	5,500,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/12/2568	02/04/2569	2	3,990,000.00	0.00
77	บ้านซำ	อบต.บ้านแพน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-004	4,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2	3,640,000.00	0.00
78	บ้านซำ	อบต.สามสวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01	9,530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/11/2568	18/05/2569	2	7,600,000.00	0.00
79	บ้านซำ	อบต.สระพัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-45	2,594,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/12/2568	11/04/2569	1	2,490,000.00	0.00
80	บ้านซำ	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.124-02	5,234,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	29/06/2569	3	3,699,000.00	0.00
81	บ้านซำ	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.124-02	2,452,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	21/06/2569	3	1,659,998.00	0.00
82	บ้านซำ	อบต.สามสวน	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามสวนโพธิ์งาม หมู่ที่ 17	2,242,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	01/03/2569	2	1,848,888.00	1,848,888.00
83	บ้านซำ	อบต.บ้านแพน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-009	1,690,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	17/03/2569	2	1,190,000.00	1,190,000.00
84	บ้านซำ	อบต.หัวทะเล	รณรงค์รณรงค์ ขนตา 1 คัน ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1,051,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0.00	0.00
85	บ้านซำ	อบต.บ้านซำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.85-063	7,555,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	01/05/2569	3	7,545,000.00	0.00
86	บ้านซำ	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.141-001	6,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	1	4,680,000.00	0.00

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันตั้งงบประมาณ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
87	บ้านเข็ญรัตน์	อบต.โคกเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-006	7,512,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	1	5,780,000.00	0.00
88	บ้านเข็ญรัตน์	อบต.บ้านดาด	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านป่าพัน โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ชุดเสาไฟถนน	9,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/02/2569	1	9,278,000.00	9,278,000.00
89	บ้านเข็ญรัตน์	อบต.เกาะมะนาว	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 039-037 สายทางถนนไปไร่	4,899,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	31/10/2568	28/02/2569	1	4,897,580.00	4,897,580.00
90	บ้านเข็ญรัตน์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 – สุดเขตพื้นที่ตำบล	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1	3,793,900.00	3,793,900.00
91	บ้านเข็ญรัตน์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางบ้านคันทองแก้วตำบลเกาะมะนาว หมู่ที่ 5 บ้านคันทอง	3,450,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1	3,449,000.00	3,449,000.00
92	บ้านเข็ญรัตน์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากทางแยก ขย.3010 - วัดป่ากลาง หมู่ที่ 11 ปี	1,380,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1	1,379,600.00	1,379,600.00
93	บ้านเข็ญรัตน์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากทางแยก ขย.3010 - วัดป่ากลาง หมู่ที่ 11 ปี	1,035,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1	1,034,700.00	1,034,700.00
94	บ้านเข็ญรัตน์	อบต.บ้านเพชร	รื้อบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบลูบไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	29/03/2569	1	2,633,000.00	2,633,000.00
95	บ้านเข็ญรัตน์	อบต.โคกเจริญ	รื้อบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบลูบไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/04/2569	1	2,633,000.00	2,633,000.00
96	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 142-04	3,832,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มีหนังสือเชิญหรือติดต่อดูผู้รับจ้าง	-	-	0	0.00	0.00
97	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านเจียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 84-003	9,999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	11/07/2569	2	5,999,900.00	0.00
98	ภักดีชุมพล	ทต.เจาทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 48-111 สายทาง	7,314,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	1	7,311,880.00	0.00
99	ภักดีชุมพล	ทต.เจาทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 48-14 สายทาง บ้านราษฎร์	6,417,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	1	6,415,140.00	0.00
100	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 113 - 0	9,244,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/08/2569	1	9,234,000.00	0.00
101	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวแอสฟัลติกติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 113 - 0	3,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/06/2569	1	3,180,000.00	3,180,000.00
102	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	รื้อบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบลูบไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	25/03/2569	1	2,639,000.00	2,639,000.00
103	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	รื้อบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบลูบไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	0	0.00	0.00
104	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-98	3,375,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/03/2569	28/07/2569	2	1,983,900.00	0.00
105	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-217 สาย	490,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	1	468,500.00	0.00
106	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-06 สาย	489,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	1	468,000.00	0.00
107	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-27 สาย	489,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	1	468,000.00	0.00
108	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-19	482,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	1	480,000.00	0.00
109	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-35	477,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	1	474,000.00	0.00
110	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-60 สาย	186,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	1	178,000.00	0.00
111	ภูเขียว	อบต.ภูดอย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 36-028	4,515,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	3	3,849,900.00	0.00
112	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 93-012	9,807,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	4	6,329,900.00	0.00
113	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวแอสฟัลติกติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 127-004 ส	7,672,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/03/2569	05/06/2569	1	3,690,000.00	0.00
114	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวแอสฟัลติกติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 127-066 ส	4,779,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	15/05/2569	1	2,560,000.00	0.00
115	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวแอสฟัลติกติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 127-042 ส	1,434,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	15/05/2569	1	840,000.00	0.00
116	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 86-013	7,140,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	29/06/2569	3	5,640,600.00	0.00
117	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวแอสฟัลติกติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 86-003	1,930,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	1	932,000.00	0.00
118	ภูเขียว	อบต.กวางโจน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 31-018	9,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	3	7,499,500.00	7,499,500.00
119	ภูเขียว	อบต.หนองกองไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 123 - 9	8,689,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	2	5,446,900.00	5,446,900.00
120	ภูเขียว	อบต.ภูดอย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 36-036	5,726,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	3	4,688,000.00	4,688,000.00
121	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลติกติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 47-005 สาย	3,734,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	25/02/2569	2	3,240,000.00	3,240,000.00
122	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลติกติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 47-004 สาย	2,746,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	04/02/2569	2	1,880,000.00	1,880,000.00
123	ภูเขียว	อบต.ไธเส	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 143-12	6,125,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	1	4,129,000.00	4,129,000.00
124	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	รื้อบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบลูบไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	16/03/2569	1	2,639,000.00	2,639,000.00
125	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	รื้อบรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบลูบไม่ต่ำกว่า 6,	2,702,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	0	0.00	0.00
126	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพธิ์ทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองใหญ่โนนเตล หมู่ที่ 11 บ้านนางมั่ง ตำบลโพ	5,007,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0	0.00	0.00
127	เมืองชัยภูมิ	อบต.ป่าคลอก	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาบุญไธสง โดยปรับปรุง ถนนคอนกรีต	5,100,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/02/2569	10/06/2569	1	3,970,000.00	0.00
128	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 83-014	2,730,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	09/07/2569	1	2,114,000.00	0.00
129	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านเล่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. - 96-10	5,521,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	24/06/2569	3	4,854,200.00	0.00

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันตั้งนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
130	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทั้งถัน ขย.ถ.128-00	7,410,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	28/05/2569	3	5,848,000.00	0.00	
131	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาดใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-01	599,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	1	419,000.00	0.00	
132	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.131-10	6,976,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/02/2569	04/07/2569	3	5,549,000.00	0.00	
133	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.62-005	6,300,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	08/06/2569	2	4,900,000.00	0.00	
134	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนเสียว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 78-093	6,290,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	16/04/2569	1	4,645,000.00	0.00	
135	เมืองชัยภูมิ	อบต.ชัยเสด็จ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-0	9,800,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	3	6,900,000.00	0.00	
136	เมืองชัยภูมิ	อบต.ทุ่งคล้า	รื้อบรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	1	870,000.00	0.00	
137	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอนเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขย.ถ. 105 - 021 สายด	6,220,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/07/2569	3	4,398,000.00	2,858,700.00	
138	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพหนอง	รื้อบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/02/2569	12/06/2569	1	2,633,000.00	2,633,000.00	
139	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.62-001	4,401,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	26/03/2569	1	2,960,000.00	2,960,000.00	
140	เมืองชัยภูมิ	อบต.หัวอบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137 - 01	7,831,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	21/04/2569	4	5,479,999.00	5,479,999.00	
141	เมืองชัยภูมิ	ทต.กุดตุ้ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-006	7,030,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/11/2568	03/03/2569	2	5,119,800.00	5,119,800.00	
142	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอนเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 105-022	4,040,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/12/2568	03/05/2569	3	2,789,000.00	2,789,000.00	
143	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวัวแดง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทาง	9,315,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	06/05/2569	1	9,312,300.00	0.00	
144	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวัวแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 59-007	5,305,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/05/2569	2	5,150,000.00	0.00	
145	หนองบัวแดง	ทต.ท่าใหญ่	รื้อบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	28/05/2569	1	2,457,000.00	0.00	
146	หนองบัวแดง	อบต.วังขมิ้น	รื้อบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	1	2,395,000.00	0.00	
147	หนองบัวแดง	อบต.หนองแวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.134-028	9,844,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	21/11/2568	31/03/2569	4	6,170,000.00	925,500.00	
148	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-017	6,278,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	18/03/2569	3	4,789,000.00	4,789,000.00	
149	หนองบัวแดง	อบต.กุดชุมแสง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทาง	8,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	23/02/2569	1	8,130,000.00	8,130,000.00	
150	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-008	9,791,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0	0.00	0.00	
151	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเภา	รื้อบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	3. พิจารณานำผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0.00	0.00	
152	หนองบัวระเหว	อบต.โสกป่าตึก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.119-019	9,903,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	12/03/2569	1	8,300,000.00	0.00	
				745,022,000.00							
									570,644,856.00	151,894,971.80	