

# ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ก ๒๕๖๗



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาคาร ขย ๓๖๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

- |                  |  |             |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๕๑๐๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ยังไม่เบิกจ่ายฯ   | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังไม่เบิกจ่ายฯ   | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่าคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีเงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศและเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จังหวัดชัยภูมิ ตรวจสอบงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๕๒ โครงการ งบประมาณ ๗๔๕,๐๒๒,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๓๐๙,๑๖๔,๕๐๓.๒๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ ๙๔,๑๓๓,๒๗๗ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๒๑๕,๐๓๑,๒๒๖.๒๔ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการบริหารงบประมาณให้บังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่อนหน้านี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

/๒. งบประมาณ...

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เร่งรัดก่อนนี้ผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินพร้อมส่งหลักฐานขอเบิกไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

๓. ให้ผู้บริหากำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

๔. หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้รีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิทราบโดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ นาคนิยม)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ  
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
เลขรับที่ 2643  
วันที่ 11 พ.ย. 2568



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
รับเลขที่ 1973/1  
ลงวันที่ 6 พ.ย. 2568  
เวลา

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๕๖๐๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๗๕๑  
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี เงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ และเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบและขับเคลื่อนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

## ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ ๘๗๕๖



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (Front Load)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บังคับบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๘๒๐๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๒๒๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๘๒๐๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๒๒๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เม็ดเงิน จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็น แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ และเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัด การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

กรมบัญชีกลางจึงขอแจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (Front Load) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ก่องนี้ผูกพันแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่องนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๒.๑ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ในภาพรวมประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

และ ...

และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนก เป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	เป้าหมายทั้งปี		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
ภาพรวม	๑๐๐	๙๓	๓๘	๓๓	๖๑	๕๕	๘๑	๗๖	๑๐๐	๙๓
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๙๘	๓๘	๓๗	๖๑	๖๐	๘๔	๘๓	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๗๕	๓๖	๒๐	๕๙	๓๘	๖๙	๕๕	๑๐๐	๗๕

๑.๒.๒ เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๑) รายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาค ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

๒) รายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวที่เป็นการซื้อครุภัณฑ์ให้เร่งรัดการก่อสร้างผูกพัน และการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการที่เป็นการจ้างให้เร่งรัดการก่อสร้างผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑

๓) รายจ่ายลงทุนรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ให้เร่งรัด การก่อสร้างผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๔) เพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้หน่วยรับงบประมาณปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ในการบริหารสัญญาให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕) ในการเบิกจ่ายเงินให้หน่วยรับงบประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ถูกต้องแล้ว หรือนับแต่วันที่รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย สำหรับหน่วยงานของรัฐอื่น ให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นกำหนดไว้ โดยเคร่งครัด

๑.๒.๓ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ต่อกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๑.๒.๔ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐ ในกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้นำผลการก่อสร้างผูกพันงบประมาณ และการเบิกจ่าย งบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณด้วย

๑.๒.๕ ให้ ...

๑.๒.๕ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาพิจารณาให้สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยรับงบประมาณ

๒. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load)

๒.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวงเงินฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมกราคม ๒๕๖๙ โดยให้พิจารณาดำเนินการในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวรองเป็นลำดับแรก

๒.๒ กำหนดให้การขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (Key Performance Indicator : KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ (เฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานตามปีงบประมาณ) และ อปท. โดยให้รายงานผลการเบิกจ่ายดังกล่าวต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ





(นางสาวทิวพร ผาสุข)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เลขรับ..... 2167 (4721)

วันที่ 30 ต.ค. 2568

เวลา..... 15:17 น.

แจ้ง  ผ.บ.ท. ดำเนินการ  
 กง.ย.   
 กง.ตป.  
 กง.จป. 

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ  
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@cgd.go.th](mailto:saraban@cgd.go.th)



<https://shorturl.asia/XR1mo>  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	รบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะกอลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกหน้า องค์กรบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	2,702,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
2	แก้งคร้อ	อบต.โคกสูง	รบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะกอลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกหน้า องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	2,702,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
3	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพนทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองใหญ่โมเดล หมู่ที่ 11 บ้านนางเม้ง ตำบลโพนทอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 955.00 เมตร ทน 0.15 เมตร มีพื้นที่ ดำเนินการ 4,775.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟ แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและ ความสว่าง จำนวน 31 ชุด องค์กรบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	5,007,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
4	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเสมทิมบ้านกุดโง้ง โดยปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด 99-001 สายบ้านขวาน้อย - บ้านบึงคล้า ช่วงบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 บ้านโนนหัวนา ตำบลบึงคล้า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 327.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	5,100,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
5	บ้านหนองจรด	อบต.บ้านตาล	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงอำพัน โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 145 ชุด องค์กรบริหาร ส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบ้านเหลื่อมรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	9,280,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมี หนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
6	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม สายทาง ขย.ด.95-003 สายทางบ้านไร่-อ้ายคง - บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 6 โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟแบบอลังหันมุก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุ แบตเตอรี่ไม่เต็มวงไปใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 115 ชุด องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	7,935,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลประกอบงบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
7	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และน้ำตก เทพองค์คำ รหัสสายทาง ซย.ถ.95-006 สายทางแยก ทล.4053 - น้ำตกเทพองค์คำ หมู่ที่ 13 โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เสาไฟแบบรอกสลิงหมวกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบบเดือรีและอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 47 ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	3,243,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	0.00	0.00	
8	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รหัสสายทาง ซย.ถ.95-014 สายทางแยกลาดยาง - ไร่เอ็นวี หมู่ที่ 3 โดยจัดซื้อ พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมวกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบบเดือรีและอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 16 ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	1,104,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	0.00	0.00	
9	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามสวนโพธิ์งาม หมู่ที่ 17 บ้านสามสวนโพธิ์งาม ตำบลสามสวน องค์การบริหาร ส่วนตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	2,242,000.00	3. พิจารณผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ (อปท. / กรมบัญชีกลาง)	-	0.00	0.00	
10	จัตุรัส	อบต.สัมปอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวน้ำขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านขาด หมู่ที่ 6 ตำบลสัมปอ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	5,118,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	0.00	0.00	
11	เมืองชัยภูมิ	อบ.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ซย.ถ 105 - 021 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนหมอก (หนองตาริด) หมู่ที่ 1 - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 225 หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมอก ตำบลรอบเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	6,220,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
12	เมืองชัยภูมิ	อบ.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ 105-022 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เชื่อมระหว่างตำบล บ้านชีเหล็ก ใหญ่ (ใจคหวิ) หมู่ที่ 2 - บ้านหนองโสมง เทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 2 บ้านชีเหล็ก ใหญ่ ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	4,040,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
13	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 83-014 เลี้ยวซ้าย ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านเสี้ยวซ้าย ตำบลบ้านค่าย กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	2,730,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
14	เมืองชัยภูมิ	อบต.กุดชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.34-006 สายถนนชัยภูมิ บัวใหญ่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดชุมชนากว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,770 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	7,030,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	-	0.00	0.00
15	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านเล่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ - 96-102 สายทางวัดคู่สุวรรณนาราม หมู่ 7 บ้านม่วง ตำบลบ้านเล่า จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,350 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 15 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	5,521,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
16	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนางแซง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.128-001 สายทางลำห้วยคลองหิน หมู่ที่ 8 - ถนนชัยภูมิสี่กั๊ก 201 หมู่ที่ 13 บ้านอุดมสุข ตำบลหนองนางแซง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,567 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,268 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	7,410,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
17	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาดใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.108-01 สายทางบ้านโนนคูณ-บ้านดงบังน้อย หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ ตำบลลาดใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	599,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	2. ติดปัญหา อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่องแบบรูป	-	-	0.00	0.00
18	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.131-10 สายทางบ้านหนองไผ่-บ้านค่าย หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	6,976,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	2. ติดปัญหา อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่องแบบรูป	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
19	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.62-005 สายทาง บ้านวังคำแคน-บ้านวังโพน หมู่ที่ 8 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลท่าหินโงม กว้าง 5 เมตร ยาว 1600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	6,300,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
20	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอมกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.62-001 สายทาง บ้านห้วยหมากแดง-บ้านแหวะพญาคา หมู่ที่ 4 บ้านวังโพน ตำบลท่าหินโงม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	4,401,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
21	เมืองชัยภูมิ	อบต.ห้วยอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.137 - 019 สายทาง บ้านน้อย - โคกใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านน้อย ตำบลห้วยอง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	7,831,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
22	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 78-093 สายทาง บ้านวัง หมู่ที่ 7 สายที่ 6 หมู่ที่ 7 บ้านวัง ตำบลโนนสำราญ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,473 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,365 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	6,290,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
23	บ้านเขว้า	อบต.เขิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 51-002 สายทาง บ้านวังกำแพง-บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 บ้านหนองอ้อ ตำบลเขิน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,446 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,676 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	5,794,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
24	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 103 - 008 สายขอ แอ่นหัว หมู่ที่ 1 บ้านหัวเฒ่า ตำบลภูแลนคา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,070 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม ข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	3,896,500.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วง ลงนาม)	-	-	0.00	0.00	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
25	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 103 - 018 สายทางสายชัยปลากั้ง - มอหินกอง หมู่ที่ 5 บ้านชัยปลากั้ง ตำบลภูแลนคา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,086 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,430 ตารางเมตร ใต้ทางดินถมข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	3,484,500.00	4. อนุมัติผลการจัดจ้าง (รอ ลงนาม)	-	-	0.00	0.00	
26	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 40-013 สายทางเข้าบ้านโนนขุนพิทย-สำน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโนนขุนพิทย ตำบลคอนสวรรค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	7,599,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
27	คอนสวรรค์	อบต.ยางหวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 104-001 สายทางวิมวง หมู่ที่ 1 - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 บ้านยางหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลยางหวาย กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	3,183,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวม ข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	0.00	0.00	
28	คอนสวรรค์	อบต.หนองสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.49 - 005 สายทางบ้านหนองเหือด-บ้าน สายบัวแดง หมู่ที่ 6 บ้าน สายบัวแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	6,798,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
29	คอนสวรรค์	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.77-005 สายทางบ้านกุดโดน - ฝ่ายสุริยน หมู่ที่ 7 บ้านกุดโดน ตำบลโนนสะอาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	3,188,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวม ข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	0.00	0.00	
30	คอนสวรรค์	อบต.หัวไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 140-022 สายทางอบ.ขย.ถ 1-0084 - แยกบ้านหัวไร่ หมู่ที่ 8 บ้านดงเย็น ตำบลหัวไร่ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	8,309,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
31	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 97 - 017 สายทาง ทางหลวง 2054 แยก กม.11+329 - อูกระแสด หมู่ที่ 12 บ้านโสก ตำบลบ้านโสก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,890 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	6,788,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวม ข้อมูลประกอบการกำหนดราคา กลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00
32	คอนสวรรค์	อบต.โคกมั่งงอย	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-02 สายทางบ้านหนองหม้อดแอ่ - บ้านหนองโนนน้อย ตำบลโคกมั่งงอย กว้าง 5 เมตร ยาว 3,085 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 15,425 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล โคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	7,508,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
33	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	ก่อสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.121-64 สายทางเข้า บ้านโนนแดง - หน้ำโรงเรียน หมู่ 4 บ้านโนนแดง ตำบลหนองขาม กว้าง 4 เมตร ยาว 930 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,789,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
34	คอนสวรรค์	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 114 - 022 สายทาง (บ้านนมนาน - บ้านหนองบัวบ้านเย็น) - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 บ้านนมนาน ตำบลศรีสำราญ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,290 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 13,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	9,060,800.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการ ปกติ	-	-	0.00	0.00
35	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 94-032 สายทาง โดกโพนดู่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง ตำบลบ้านยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,190 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,760 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	5,593,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
36	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-033 สายทาง โสภะไกร - ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านนาโส ตำบลบ้านหัน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร ใต้ ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	7,798,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการ ปกติ	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
37	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ. 98-021 สายทาง ถ้ำพระ หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ตำบลบ้านหัน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	7,489,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
38	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านเป้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.91-006 สายทาง บ้านเป้า สายที่ 1 หมู่ที่ 14 บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า กว้าง 4 เมตร ยาว 2,676 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,704 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	7,570,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
39	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเกาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ. 37-009 สายทาง คู่มบ้านโคก - อ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา หมู่ที่ 4 บ้านศาลา ตำบลกุดเกาะ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเกาะ อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	8,090,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
40	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนออก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ 79 - 011 สายทาง บ้านโนนสุขสันต์ - พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านโนนสุขสันต์ ตำบลโนนออก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนออก อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	8,717,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	5. อื่นๆ	-	-	0.00	0.00
41	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.117-001 สายบ้าน สัมกับ-อ่างเก็บน้ำ ช่องพันลำ หมู่ที่ 5 บ้านสัมกับ ตำบลสระโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดี พลังงาน แสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกัน การโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบ ควบคุมทิศทางและความสว่าง จำนวน 50 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพน ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	8,982,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
42	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.120-27 สายทางลำห้วยกุดแจะ หมู่ที่ 4 บ้านโจัด ตำบลหนองข่า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	7,222,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
43	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโพนงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ. 133 - 05 สายทางบ้านสารอดใหม่ - บ้านดอนหัน สาย 2 หมู่ที่ 15 บ้านสารอดใหม่ ตำบลหนองโพนงาม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,706 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,530 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	5,772,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
44	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ. 90-020 สายทางศาลปู่ย่า หมู่ที่ 6 บ้านโนนบัว ตำบลบ้านบัว กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	3,041,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	-	0.00	0.00
45	เมืองชัยภูมิ	อบต.จับสือทอง	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.52-012 สายทางจับสือทอง - ไทรย้อย หมู่ที่ 5 บ้านจับสือทอง ตำบลจับสือทอง กว้าง 8 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,600 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลจับสือทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	9,800,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อดูผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
46	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.76-029 สายทางรอบภูเขียว จากบ้าน โนนเขวา ถึง พื้นที่บ้านแก่งดาตไธ (ก่อสร้างต่อจากที่ดำเนินการ) หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ไล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	9,900,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
52	จตุรัส	อบต.บ้านกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 79-005 สายทาง ถนนสายหนองไผ่ - เต็งเดี่ยว หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ ตำบลบ้านกอก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ไม่ชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ แสงสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 47 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	8,230,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
53	จตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-48 สายท่ารากไม้ บ้านหลักศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวบาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,755 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,775 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	7,098,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
54	จตุรัส	อบต.ภูค้ำไธ	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 35-044 สายทางบ้านเตื่อ-ภูค้ำไธ หมู่ที่ 5 บ้านเตื่อ ตำบลภูค้ำไธ จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลภูค้ำไธ อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	9,580,000.00	3. พิจารณานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ระหว่างการประชุมเชิญผู้รับจ้าง	-	-	0.00	0.00
55	จตุรัส	อบต.หนองโดน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางขีมนดินโดยการปรับปรุง ผิวจราจรลูกรังเดิมในรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 126-003 สายทางบ้านโนนฝาย-หนองพันึก หมู่ที่ 11 บ้านโนนฝายเหนือ ตำบลหนองโดน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองโดน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	9,860,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
56	จตุรัส	อบต.ละหาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.107-11 สายทาง ห้วยดินแดง หมู่ที่ 3 บ้านหัวयोग ตำบลละหาน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	9,808,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอ ลงนาม)	-	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
57	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.129-026 สายทางสายชลประทานหนองตะคร้อ - โสกรวก หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะคร้อ ตำบลหนองบัวโคก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	3,681,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
58	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.129-012 สายทางสายแยก ขย.ถ.1-0097 - คู่มหนองน้ำขุ่น - คู่มหนองจี่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ตำบลหนองบัวโคก ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	3,541,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
59	บ้านหนึ่งณรงค์	อบต.บ้านชวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.85-063 สายทางหนองลำเปียง - หวัง องค์การบริหาร ส่วนตำบล หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านชวน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,880 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,520 ตารางเมตร และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 23 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน อำเภอบ้านหนึ่งณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	7,555,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
60	บ้านหนึ่งณรงค์	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.141-001 สายทางบ้านเก่า-บ้านหนองตง(ช่วงที่3) หมู่ที่ 8 บ้านเก่า ตำบลหัวทะเล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,770 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8,850 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านหนึ่งณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	6,390,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
61	บ้านหนึ่งณรงค์	อบต.โคกเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-006 สายทางโคกเจริญ-วังสนวน หมู่ที่ 1 บ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,720 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,320.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านหนึ่งณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	7,512,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
62	บ้านหนึ่งณรงค์	อบต.เกาะมะนาว	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 39-037 สายทางถนนไปรุ่งพัฒนา - โคกหินปูน (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 บ้านไปรุ่งพัฒนา ตำบลเกาะมะนาว โดยติดตั้งชุดเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวจากใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน 71 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านหนึ่งณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	4,899,000.00	5. ลงนามใบสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	31/10/2568	28/02/2569	4,897,580.00	0.00
63	บ้านหนึ่งณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - 3010-119 สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านโคกพงาด ตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 55 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบ้านหนึ่งณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	3,795,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
64	บ้านหนึ่งณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - 3010-119 สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะครอง ตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 50 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบ้านหนึ่งณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	3,450,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
65	บ้านหนึ่งณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางบ้านคันทันคูเก่า-ตำบลเกาะมะนาว หมู่ที่ 5 บ้านคันทันคู ตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 20 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบ้านหนึ่งณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,380,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
66	บ้านหนึ่งณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากทางแยก ขย.3010 - 3010-119 บ้านปากจวบ ตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 15 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบ้านหนึ่งณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,035,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
67	หนองบัวระเหว	อบต.วังตะเฝ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-008 สายทาง โนนสำราญ-บ้านแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสำราญ ตำบลวังตะเฝ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ใต้สะพานข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฝ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	9,791,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
68	หนองบัวระเหว	อบต.โกลบลาดุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.119-019 สายทาง บ้านหนองคลอง -บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8 บ้านท่าบอน ตำบลโกลบลาดุก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,500 ตารางเมตร ใต้สะพานข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโกลบลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	9,903,000.00	3. พิจารณาลงการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
69	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางเอสทิลท์คอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย. ถ 110 - 005 บ้านเมอสามชั้น - บ้านเทพภูของ หมู่ที่ 12 บ้านเมอสามชั้น และหมู่ที่ 18 บ้านเทพภูทอง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 35 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	9,838,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
70	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกพื้นที่การเกษตร นายดวง จิตรมา หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ ตำบลวะตะแบก กว้าง 4 เมตร ยาว 338 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,352 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	998,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
71	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-06 สายทาง บ้านหนองจะบก-บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านหินเพิงพัฒนา ตำบลห้วยยายจิว โดยติดตั้งเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์ แสงอาทิตย์แยก ส่วน จำนวน 56 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	3,864,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างกรรวม ข้อมูลประกอบการกำหนดราคา กลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00
72	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-07 สายทาง บ้านยางเดี่ยว (แยก ทล.2354) - บ้านประดู่งาม(แยก ทข.3028) หมู่ที่ 7 บ้านยางเดี่ยว ตำบลห้วยยายจิว โดยติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนพร้อมโคมไฟถนน แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน จำนวน 55 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	3,795,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างกรรวม ข้อมูลประกอบการกำหนดราคา กลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ฉบับสรุปเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
73	เทพสถิต	อบต.นาช่างกลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.70-012 สายทาง บ้านน้ำลาด-บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลนาช่างกลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร ใหล่ทำข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบเบดเตอร์และอุปกรณ์การประจุ แบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 31 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	9,952,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคาากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
74	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.95-028 สายทาง ซอยโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโคกกระเบื้องไทร ตำบลบ้านไร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร ทน 0.05 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	494,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคาากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวม ข้อมูลประกอบงบการกำหนดราคา กลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00
75	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.95-029 สายทาง ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบลบ้านไร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร ทน 0.05 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	492,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคาากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวม ข้อมูลประกอบงบการกำหนดราคา กลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00
76	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.95-011 สายทาง แยกตลาดนัด-ไร่ผู้ใหญ่วุฒิ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านไร่ กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร ทน 0.05 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	484,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคาากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวม ข้อมูลประกอบงบการกำหนดราคา กลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00
77	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.95-025 สายทาง ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเทพอวยชัย ตำบลบ้านไร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ใหล่ทำข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	476,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคาากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวม ข้อมูลประกอบงบการกำหนดราคา กลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
78	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.100-006 สายทางบ้านโป่งขุนเพชร - บ้านวังอ้ายจิด หมู่ที่ 3 บ้านโป่งขุนเพชร ตำบลโป่งนก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบลอสลิงหมุมยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบเบ็ดเตล็ดและอุปกรณ์ประจุ แบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 24 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	7,250,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
79	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 101- 98 สายทางร่องหินปูน 2 หมู่ที่ 8 บ้านหนองเชียงสา ตำบลผักปัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,067 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,268 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	3,373,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
80	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 101- 217 สายทางหมู่บ้านศิลาธรรมชอย 2/2 หมู่ที่ 1 บ้านผักปัง ตำบลผักปัง กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,038 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	490,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
81	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 101- 06 สายทางบ้านโนนงาม เริ่มสามแยก - บ้านธาตุขาม หมู่ที่ 17 บ้านธาตุขาม ตำบลผักปัง กว้าง 5 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,030 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	489,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
82	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 101- 27 สายทางสามแยกวัดศรีชมภู-ภูเขียว (สายอ่างน้ำคำ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัว ตำบลผักปัง กว้าง 5 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,030 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	489,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
83	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 101- 19 สายทางบ้านผู้ใหญ่พิเชษฐ - คลองปลาเค็ด หมู่ที่ 13 บ้านโนนเจริญ ตำบลผักปัง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	482,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่ยื่นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
84	อุทัย	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 101- 35 สายทาง หลวงหลวง สาย 5 เมตร ยาว 120 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไร่ละ 0.30 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลผักปัง อำเภออุทัย จังหวัดชัยภูมิ	477,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
85	อุทัย	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 101- 60 สายทางท้ายบ้าน โนนทรายคำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนทรายคำ ตำบลผักปัง กว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลผักปัง อำเภออุทัย จังหวัดชัยภูมิ	186,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
86	อุทัย	อบต.กวางโจน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 31-018 สายทาง หลวงบ้านหนองคำ หมู่ที่ 13 บ้านหนองคำ ตำบลกวางโจน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลกวางโจน อำเภออุทัย จังหวัดชัยภูมิ	9,541,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการ ปกติ	-	-	0.00	0.00
87	อุทัย	อบต.หนองคอนไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 123 - 96 สายทาง วัดบ้านบุญละครบือ หมู่ที่ 14 บ้านบุญละครบือ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ไร่ละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองคอนไทย อำเภออุทัย จังหวัดชัยภูมิ	8,689,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอ ลงนาม)	-	-	-	0.00	0.00
88	อุทัย	อบต.กุศยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 36-036 สายทาง นานาของเลื่อน สิงห์แก้ว ถึง ฝ่ายกุศนาเลิง หมู่ที่ 9 บ้านเรือ ตำบลกุศยม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,260 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,040 ตาราง เมตร ไร่ละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุศยม อำเภออุทัย จังหวัดชัยภูมิ	5,726,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการ ปกติ	-	-	0.00	0.00
89	อุทัย	อบต.กุศยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 36-028 สายทาง ฝ่ายน้ำล้นบ้านกุศศรีภูมิ - ฝ่ายน้ำล้นบ้านโนนสาทร หมู่ที่ 5 บ้านโนนสาทร ตำบล กุศยม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไร่ละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุศยม อำเภออุทัย จังหวัดชัยภูมิ	4,515,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	6. อื่นๆ	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
90	ภูเขียว	อบต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.95-012 สายทางถนนสายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 (บ้านใหม่ 5 หลัง) -บ้านเพชร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านเพชร กว้าง 4 เมตร ยาว 3,780 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,120 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	9,807,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00
91	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-005 สายทางถนนสายแยกโคกสะอาด,หัวคูสระ - วัดโนนศิลา หมู่ที่ 8 บ้านกุดจอกน้อย ตำบลโคกสะอาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,312 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	3,734,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
92	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-004 สายทางถนนสายทางแยกโคกสะอาด,หัวคูสระ - สะพานลำน้ำเชิญ หมู่ที่ 13 บ้านโนนเดี๋ยง ตำบลโคกสะอาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	2,746,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
93	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-004 สายทางเข้าบ้านหนองหญ้ารั้งกา หมู่ที่ 4 สายที่ 3 หมู่ที่ 10 บ้านโนนทัน ตำบลหนองชุม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,828 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,968 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองชุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	7,672,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
94	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-066 สายทางโนนเสถารวงใจ หมู่ที่ 11 บ้านโนนเสลา ตำบลหนองชุม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,505 เมตร ทน 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,535 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองชุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	4,779,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
95	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-042 สายทางโนนเสลา 4 หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสลา ตำบลหนองชุม จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,134 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองชุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	1,434,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
96	ภูเขียว	อบต.โอด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ. 143-12 สายทาง บ้านห้วยพลวง ถนนสาย201-ภูห้วยก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพลวง ตำบลโอด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,843 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,215 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโอด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	6,125,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งอ ลงนาม)	-	-	0.00	0.00	
97	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ. 86-013 สายบ้านดอนไปเถื่อน - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 บ้านดอนไปเถื่อน ตำบลบ้านดอน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร ใกล้เคียง 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	7,140,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
98	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.86-003 สายทาง บ้านนวนน-บ้านเพชร หมู่ที่ 10 บ้านนวนนเหนือ ตำบลบ้านดอน กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	1,930,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
99	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ. 89-008 สายทาง บ้านใหม่เมืองมอญ-ลำน้ำเชิญ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านแท่น กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	5,500,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
100	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.89-004 สายทาง บ้านเชียงพิณ-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น กว้าง 4 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	4,700,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
101	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.ถ.89-009 สายบ้านชวา-บ้านหัวนา หมู่ที่ 13 บ้านหัวนาคร ตำบลบ้านแท่น กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	1,690,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
102	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01 สายทาง บ้านหนองม่วง - บ้านสามสวน หมู่ที่ 9 บ้านสามสวนได้ ตำบลสามสวน กว้าง 8 เมตร ยาว 325 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 17 ต้น และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	9,530,000.00	3. พิจารณาคัดเลือกจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา (e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
103	บ้านแท่น	อบต.สระพัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-45 สายทาง หนองทุ่ม-12 หมู่ที่ 9 บ้านหนองทุ่ม ตำบลสระพัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	2,594,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
104	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.124-02 สายทาง บ้านหนองคู - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคู ตำบลหนองคู กว้าง 5 เมตร ยาว 1,545 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,725 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองคู อำเภอ บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	5,234,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
105	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.124-021 สายทาง บ้านหนองคู - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบล หนองคู กว้าง 5 เมตร ยาว 725 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,625 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	2,452,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
106	แก้งคร้อ	อบต.จ้องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.50-005 สายแยก ทางหลวง อบจ.3019 บ้านแสงเจริญ - ฝายน้ำล้นท่าข่าง หมู่ที่ 11 บ้านแสง เจริญ ตำบลจ้องสามหมอ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,030 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล จ้องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	7,286,000.00	3. พิจารณาคัดเลือกจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
107	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองทุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.72-031 สายทาง บ้านนาเขาทอง-ซับเงินแดง หมู่ที่ 4 บ้านนาเขาทอง ตำบลนาหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,475 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	7,103,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
108	แก่งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 81-022 สายทาง หัวยายเพิ่ม หมู่ที่ 3 บ้านโนนส้มกบ ตำบลบ้านแก้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	2,574,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
109	แก่งคร้อ	อบต.ห้วยคต	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 135-10 สายทาง ถนนสายบ้านโคกไพรวัน - โสกหว้า หมู่ที่ 2 บ้านโคกไพรวัน ตำบลห้วยคต กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	8,090,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
110	แก่งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 132-80 สายทาง คู่มงนาเจริญ - อ่างห้วยสังข์ หมู่ที่ 8 บ้านสระแคน ตำบลหนองไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	8,205,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
111	แก่งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 132-83 สายทาง ซอยโนนแดง หมู่ที่ 9 บ้านสระปทุม ตำบลหนองไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,360 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	4,011,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
112	คอนสาร	อบต.คอนสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชายทุ่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 41-015 หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุบางวัง ตำบลคอนสาร กว้าง 5 เมตร ยาว 654 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3,270 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก จำนวน 130.80 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล คอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	2,246,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวม ข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00
113	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 65-019 สายทาง กลางบ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยทรายทอง ตำบลทุ่งพระ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	890,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อพท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
114	คอนสาร	อบต.โนนคูณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.74-021 สายทาง บ้านโนนโงัด-แยกบ้านโสมขาม หมู่ที่ 2 บ้านโนนโงัด ตำบลโนนคูณ กิ่ง 4 เมตร ยาว 2,088 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,352 ตาราง เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	5,359,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
115	คอนสาร	อบต.ทุ่งนาเลา	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 64-016 สายทางศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาเลา จำนวน 5 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,041 ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	1,814,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00
116	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.54-006 สายทาง หลังแกว้งขมภู-คลองเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านวังขมภู ตำบลดงกลาง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,956.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	4,447,100.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	2. ติดปัญหา อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่องแบบรูป	-	-	0.00	0.00
117	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.54-003 สายทาง บ้านท่าศาลา-บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 บ้านท่าศาลา ตำบลดงกลาง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,885 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	2,581,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00
118	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านเจียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 84-003 สายทาง บ้านโนนศิลาทอง - น้ำตกคลองสวนหมู หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิลาทอง ตำบลบ้านเจียง กิ่ง 4 เมตร ยาว 2,630 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,150 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	9,999,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00
119	ภักดีชุมพล	อบต.เจ้าทอง	ปรับปรุงถนนสาธารณะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 48-111 สายทาง บ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านซับประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 (สายน้ำตก สายขี้) หมู่ที่ 4 บ้านลาดโพธิ์รวม ตำบลเจ้าทอง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 106 ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเจ้าทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	7,314,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
120	ภักดีชุมพล	อบต.เจาทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.48-14 สายทาง บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 - เชื่อมตำบลแหลมทอง ตำบลเจาทอง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมไฟเสาสูง จำนวน 93 ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	6,417,000.00	2. ประกาศจัดจ้างผู้มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
121	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 113 - 039 สายทาง ขยดคลองกระถิน - ซับใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านซับขมิถู ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร ไฟล์ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟ จำนวน 21 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	9,244,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
122	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 09 สายทาง บ้านปรางค์มะค่า - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์มะค่า ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,860 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	3,700,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
123	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 142-04 สายทาง สายคู่ม้อย (หมู่ที่ 5) บ้านสามแยกสงครรค์ หมู่ที่ 5 บ้านสามแยกสงครรค์ ตำบลแหลมทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,222 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไฟล์ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	3,832,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	6. ดัดปัญหา ขอแก้ไข ผิดพลาดคลาดเคลื่อน	-	-	0.00	0.00
124	เนินสง่า	อบต.ตาเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 58-008 สายทาง บ้านตาเนิน ถึง บ้านโนนคูณ (ช่วง 2) หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,495 เมตร ทน 0.15 เมตร ไฟล์ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,475 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	5,375,000.00	2. ประกาศจัดจ้างผู้มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
125	เนินสง่า	อบต.วังงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 106-006 สายทาง ถนนลูกวัง สายโรงเรียนมัธยม ชัยมงคลวังงม - บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ 4 บ้านวังงม ตำบลวังงม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,500 ตารางเมตร ไฟล์ทางสูงข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังงม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	9,880,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
126	ชัยใหญ่	อบต.ชัยใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-016 สายทาง ต.ลูกคูณ - ชัยใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านตลุกคูณ ตำบลชัยใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	4,441,100.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
127	ชัยใหญ่	อบต.ท่ากูป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.60-004 สายบ้านวัง กุง - บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 4 บ้านวังกุง ตำบลท่ากูป อำเภอชัยใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,250 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูป อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	9,791,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มี หนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
128	ชัยใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.57-010 สายทาง บ้านหนองนกเขียน-ไลก้า หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,290 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,450 ตาราง เมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	4,686,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
129	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพมทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วน ตำบลโพมทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
130	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ แบบเบ็ดเตล็ดขังเท้าย องค์การบริหารส่วน ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	1,051,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
131	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ แบบเบ็ดเตล็ดขังเท้าย องค์การบริหารส่วน ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	1,051,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอ ลงนาม)	-	-	-	0.00	0.00
132	บ้านเขว้า	อบต.โนนแดง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00
133	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำนาจ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
134	คอนสตรัคต์	อบต.โคกม่วง	รบบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชัยภูมิ	1,051,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00
135	เกษตรสมบูรณ์	อบต.ภูคด	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลภูคด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00
136	หนองบัวแดง	อบต.ท่าใหญ่	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00
137	หนองบัวแดง	อบต.วังชมพู	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00
138	บ้านหนองจรก	อบต.บ้านเพชร	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00
139	บ้านหนองจรก	อบต.หัวทะเล	รบบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชัยภูมิ	1,051,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00
140	บ้านหนองจรก	อบต.โคกเจริญ	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00
141	หนองบัวระเหว	อบต.วังมะเฒ่า	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะเฒ่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00
142	เทพสถิต	อบต.หัวยายถิว	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยายถิว อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00
143	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
144	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
145	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการจัดซื้อ ข้อมูลประกอบการกำหนดราคา กลาง/ราคามาตรฐาน	-	0.00	0.00	
146	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
147	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
148	เนินสง่า	อบต.หนองฉิม	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
149	เนินสง่า	อบต.ตาเมิน	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
150	ซับใหญ่	อบต.กะโหลก	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกะโหลก อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
151	เนินสง่า	อบต.กะสะอาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบล กะสะอาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	495,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
152	เนินสง่า	อบต.กะสะอาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหนองตาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบล กะสะอาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	495,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	0.00	0.00	
				745,022,000.00				4,897,580.00	0.00	

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันหนี้เมื่อปี พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 10 พฤศจิกายน 2568

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหนืปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 111-010	อบต.วังขมภู	2,090,000.00		2,090,000.00	-	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% รอ ผลทดสอบ
2	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 6,000 ลิตร	อบต.วะตะแบก	2,490,000.00		2,490,000.00	-	2-ก.ค.-68	30-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% ตรวจ รับงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารส่งเบิกจ่าย
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-001	อบต.ซับใหญ่	7,600,000.00		7,600,000.00	-	30-พ.ค.-68	2-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% ส่ง มอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ งาน
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 72-131	อบต.นาหนองทุ่ม	1,826,488.00		1,826,488.00	-	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% ส่ง มอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ งาน
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 63-019	อบต.ท่าใหญ่	3,293,000.00		3,293,000.00	-	12-มิ.ย.-68	10-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% อยู่ ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 96-063	อบต.บ้านเล่า	2,410,611.60		2,410,611.60	-	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% ส่ง มอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ งาน
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 34-027	อบต.กุดตุ้ม	1,998,000.00		1,998,000.00	-	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% ยังไม่ ส่งมอบงาน
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.122-01	อบต.หนองขาม	2,036,000.00		2,036,000.00	-	17-มิ.ค.-68	3-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% รอ ผลทดสอบ
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 134-03	อบต.หนองแวง	1,590,000.00		1,590,000.00	-	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% รอ ผลทดสอบ
10	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 104 - 001	อบต.ยางพวย	950,000.00		950,000.00	-	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% รอ ผลทดสอบ
-11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 123 - 101	อบต.หนองคอนไทย	1,764,900.00		1,764,900.00	-	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 98%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 57-008 สอ	อบต.ตะโกทอง	825,000.00		825,000.00	-	25-ส.ค.-68	3-5.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 96 %
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 115-01 สอ	อบต.ส้มป่อย	2,449,000.00		2,449,000.00	-	18-ส.ค.-68	16-5.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ความคืบหน้าของงานได้ 95%) อยู่ใน ช่วงรอลงโทษทางและรอ ผลทดสอบคอนกรีต
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 127-01 สอ	อบต.หนองชุม	7,747,250.00		7,747,250.00	-	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 87-050 สอ	อบต.บ้านตาล	442,000.00		442,000.00	-	4-ก.ย.-68	3-5.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 76-029 สอ	อบต.โนนทอง	699,000.00		699,000.00	-	31-ก.ค.-68	29-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
17	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 110 - 0	อบต.ระตะแบก	6,200,000.00		6,200,000.00	-	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 71-007 สอ	อบต.นาเสียว	3,454,000.00		3,454,000.00	-	13-มิ.ย.-68	10-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 137 - 005	อบต.หัวยาง	4,489,000.00		4,489,000.00	-	6-ส.ค.-68	3-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และ อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบบูรณาการ
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 132- 108	อบต.หนองไผ่	465,000.00		465,000.00	-	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80 %
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91-007 สอ	อบต.บ้านเป้า	1,470,000.00		1,470,000.00	-	19-ส.ค.-68	17-5.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 70-006 สอ	อบต.นายางหลัก	4,150,000.00		4,150,000.00	-	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80% และ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติการแก้ไข พิกัดจุดติดตั้งชุดเสาไฟ
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 70-025 สอ	อบต.นายางหลัก	7,930,000.00		7,930,000.00	-	30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80% และ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติการแก้ไข พิกัดจุดติดตั้งชุดเสาไฟ
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 43-001 สอ	อบต.โคกสูง	1,469,099.00		1,469,099.00	-	19-ส.ค.-68	17-5.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 70%
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-009 สอ	อบต.บ้านแพน	4,800,000.00		4,800,000.00	-	30-เม.ย.-68	28-ส.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 60%
26	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเข้ หมู่ที่ 4 บ้าน	อบต.โนนแดง	494,000.00		494,000.00	-	8-ก.ย.-68	7-5.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 78-102 สอ	อบต.โนนสำราญ	2,324,000.00		2,324,000.00	-	8-ส.ค.-68	6-5.ค.-68	อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้ 40%
28	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปเสมากิมบ้านกุดโง้ง ถนนสายบ้านขวานน้อย - บ้าน	อบต.บึงคล้า	314,000.00		314,000.00	-	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 40%
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 73 - 043	อบต.โนนออก	1,680,635.00		1,680,635.00	-	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 40%
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 87-022 สอ	อบต.บ้านตาล	9,814,000.00		9,814,000.00	-	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 35%
31	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.โนนทอง	9,660,000.00		9,660,000.00	-	21-พ.ค.-68	18-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 30%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
32	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place R	อบต.บ้านขาม	1,940,000.00		1,940,000.00	-	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 30%
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-005 ส	อบต.โคกเจ็ริงมย์	4,110,000.00		4,110,000.00	-	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 25%
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-011 ส	อบต.วังตะเภา	158,000.00		158,000.00	-	1-ส.ค.-68	30-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า เริ่มเข้า ดำเนินการจริงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 (ไปแจ้งเข้าดำเนินการ วันที่ 4 สิงหาคม 2568) คาดว่าจะ ดำเนินการไม่เสร็จทันตามสัญญา ส่งผลให้มีค่าปรับปัจจุบันผู้รับจ้าง ดำเนินการไปแล้ว 25%
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 135-005 ส	อบต.หลุบคา	674,000.00		674,000.00	-	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า เริ่ม เข้าดำเนินการจริงวันที่ 18 ต.ค. 2568 (ไปแจ้งลงงาน ลงวันที่ 8ส.ค. 2568) คาดว่าจะดำเนินการไม่ เสร็จทันตามสัญญา ส่งผลให้มี ค่าปรับ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการ ไปแล้ว 15.86%
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 93-014 ส	อบต.บ้านเพชร	1,968,000.00		1,968,000.00	-	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 10
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015 ส	อบต.นางแดด	7,197,000.00		7,197,000.00	-	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ลงงานแล้ว ประมาณ 20 %
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 54-004 ส	อบต.ดงกลาง	8,557,342.64		8,557,342.64	-	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 20%
39	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางส	อบต.ตาเนิน	8,450,000.00		8,450,000.00	-	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106-015 ส	อบต.รังงาม	1,100,000.00		1,100,000.00	-	19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 117-083	อบต.สระโพ้นทอง	945,900.00		945,900.00	-	4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 36-037 ส	อบต.กุดยม	594,000.00		594,000.00	-	30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
43	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.102-31 สายท	อบต.โพ้นทอง	878,000.00		878,000.00	-	16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
44	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจ็ดขาม หมู่ที่ 13 (ช่วง	อบต.โคกสะอาด	784,800.00		784,800.00	-	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 5%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้บัญชีเดิมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
45	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.บุ่งคล้า	7,540,000.00		7,540,000.00	-	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
46	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.เกาะมะนาว	6,890,000.00		6,890,000.00	-	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
47	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.กะฮาด	9,928,000.00		9,928,000.00	-	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
48	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.ท่าหินโงม	7,735,000.00		7,735,000.00	-	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-022 สก	อบต.บ้านเพชร	1,354,200.00		1,354,200.00	-	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.โป่งนก	9,750,000.00		9,750,000.00	-	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
51	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.โพธิ์ทอง	5,590,000.00		5,590,000.00	-	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
52	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.ทุ่งนาเลา	6,825,000.00		6,825,000.00	-	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
53	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.นาฝาย	2,470,000.00		2,470,000.00	-			อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และอยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดการจัดสรร
54	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.128-11	อบต.หนองนาแซง	617,000.00		617,000.00	-			อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และรอหนังสืออนุมัติการใช้พื้นที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนา
55	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการระบอบกฐนไม่ต่ำกว่า 6,000	อบต.ท่ากูป	2,500,000.00		2,500,000.00	-			คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ บกให้ดำเนินการใหม่ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศวันที่ 31 ต.ค.68 และคาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 28 พ.ย.68
56	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.กุดชุม	9,945,000.00		9,945,000.00	-			อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในวันที่ 5 พ.ย.68
57	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.หัวทะเล	7,605,000.00		7,605,000.00	-			อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในวันที่ 4 พ.ย.68
58	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทางหลวง 225 ถนนชั้นบน (ข้างเขื่อน) ฝ	อบต.โนนแดง	337,000.00	337,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.108-03 สก	อบต.ลาดใหญ่	1,027,777.00	1,027,777.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.127-015 สก	อบต.หนองชุม	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกพิเศษมี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-013 ส	อบต.บ้านดอน	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007 ส	อบต.บ้านแท่น	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-เม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-051 ส	อบต.บ้านตาล	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-01 ส	อบต.โคกม่วงน้อย	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มิ.ย.-68	16-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-25 ส	อบต.หนองข่า	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 116-02 สายพ	อบต.สระพัง	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02 สายพ	อบต.สระพัง	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 14	อบต.วะตะแบก	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-044 สายทาง	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-049 สายทาง	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-019 ส	อบต.บ้านดอน	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 35-034	อบต.กุดน้ำใส	546,000.00	546,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 94-030 ส	อบต.บ้านยาง	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 90-009 ส	อบต.บ้านบัว	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-026 ส	อบต.บ้านหัน	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91 - 001	อบต.บ้านเป่า	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนายบุญชู - บ้านแม่สมบอง พ	อบต.ซำบอน	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 ส	อบต.เกาะมะนาว	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.33-080 ส	อบต.กุดชุมแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLAC	อบต.วะตะแบก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 37-001	อบต.กุดเสาช	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-8	อบต.หนองนาแซง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 143-017	อบต.โพนไธ	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มิ.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001 ส	อบต.ซำสีทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-013 ส	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 79-079 ส	อบต.บ้านกอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.139-04 ส	อบต.ห้วยยายจิ๋ว	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มี.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 58-012 ส	อบต.ตาเนิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.118-01 ส	อบต.สามสวน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026 สายท	อบต.สามสวน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 50-008 ส	อบต.ช่องสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่	อบต.ทุ่งนาเสา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 84-012 ส	อบต.บ้านเจียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
<b>รวมเงินกันมา</b>			<b>309,164,503.24</b>	<b>94,133,277.00</b>	<b>215,031,226.24</b>	<b>30.45</b>			