

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๓๖๓๖



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาคาร ขย ๓๖๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เร้งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๕๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผลการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือมปี งบเงินอุดหนุน และงบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ออกไปได้อีกหกเดือนผ่านทางระบบ New GFMS Thai พร้อมทั้งเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินและก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงขอให้อำเภอติดตาม เร้งรัดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยจังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบงบประมาณงบเงินอุดหนุน และงบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชัยภูมิซึ่งขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙๖ รายการ งบประมาณ ๓๐๙,๑๖๔,๕๐๓.๒๔ บาท ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๔๖ รายการ งบประมาณ ๑๗๓,๙๓๗,๐๖๖.๖๔ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา อินทศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๖๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
เลขรับที่ 2854
วันที่ 25 พ.ย. 2568

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง เกร็ดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผลการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือมปี งบเงินอุดหนุน และงบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ออกไปอีกหกเดือน ผ่านทางระบบ New GFMS Thai พร้อมทั้งเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือมปี) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นประจำทุกเดือนภายในวันสุดท้ายของเดือน โดยให้รายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล เบิกจ่ายเงินและก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงขอให้จังหวัดติดตาม เกร็ดการ บริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ก่องหน้ผูกพันแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๓, ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๐, ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวดวงกมล ตั้งอยู่ที่ โทร. ๐๖ ๕๓๓๖ ๗๖๐๗

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินก้อนเดือนมี พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 25 พฤศจิกายน 2568

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 111-010 สายทางบ้านท่างิ้วควาย - ภูนกเขียน หมู่ที่ 6 บ้านท่างิ้วควาย ตำบลวังชมพู กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,100 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.วังชมพู	2,090,000.00		2,090,000.00	-	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% รอผลทดสอบ
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 63-019 สายทางบ้านหัวข่าเก่า - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 2 บ้านหัวข่าเก่า ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,347 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,735 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่าใหญ่	3,293,000.00		3,293,000.00	-	12-มิ.ย.-68	10-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 134-03 สายบ้านสนมชัย - บ้านห้วยไผ่ใต้ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 17 บ้านสนมชัย ตำบลหนองแวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 820 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองแวง	1,590,000.00		1,590,000.00	-	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% รอผลทดสอบ
4	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 104 - 001 สายทางวังม่วง หมู่ที่ 1 - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ยางหวาย	950,000.00		950,000.00	-	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% รอผลทดสอบ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 57-008 สายทางบ้านซับใหม่ - บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 6 บ้านซับใหม่ ตำบล ตะโกทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ทนมา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ตะโกทอง	825,000.00		825,000.00	-	25-ส.ค.-68	3-5.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 96 %
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 115-01 สายทาง บ้านหนองม่วง - บ้านหัวยาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบล สัมปอ่ย กว้าง 6 เมตร ยาว 880 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ่ย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	อบต.สัมปอ่ย	2,449,000.00		2,449,000.00	-	18-ส.ค.-68	16-5.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ความคืบหน้าของงานได้ 95%) อยู่ในช่วงรอลงไหล่ทางและรอผลทดสอบคอนกรีต
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 127-01 สายทางบ้านประชาสามัคคี - ภูหยวก หมู่ที่ 8 บ้านประชาสามัคคี ตำบลหนองตุม ผิวจากรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,510 ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,550 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองตุม	7,747,250.00		7,747,250.00	-	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100%
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-050 สายทาง สายโคกเพชร เชื่อมตำบลบ้านเพชร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร ตำบลบ้านตาล กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบ้านน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านตาล	442,000.00		442,000.00	-	4-ก.ย.-68	3-5.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 71-007 สายทาง เรียบลำห้วยแก่งแห - วัดป่าหน้อย หมู่ที่ 9 บ้านนาสีนวล ตำบลนาเสียว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,770 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาเสียว	3,454,000.00		3,454,000.00	-	13-มิ.ย.-68	10-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรายการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137 - 005 สายทางบ้านยางบง - หองคุโตม หมู่ที่ 9 บ้านยางบง ตำบล ห้วยง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,035 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ห้วยง	4,489,000.00		4,489,000.00	-	6-ส.ค.-68	3-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และ อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรายการ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 132- 108 สายทางสายหน้าอ่าง รพช. หมู่ที่ 9 บ้านสระปทุม ตำบลหนองไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 159 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	465,000.00		465,000.00	-	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90 %
12	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใบเสมาทินบ้านกุดไทรงาม ถนนสายบ้านชวาน้อย - บ้านบึงคล้า (ช่วงที่ 2) โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง 9.00 เมตร หลอดโซเดียมความดันสูง 250 วัตต์ (กิ่งเดียว) จำนวน 9 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	314,000.00		314,000.00	-	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91-007 สายทางบ้านโนนเขาดสายที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านโนนเขาด ตำบลบ้านเป้า กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านเป้า	1,470,000.00		1,470,000.00	-	19-ส.ค.-68	17-ค.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเพิ่มเติม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 70-025 สายทางบ้านห้วยหินฝน-บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน ตำบลนายางกลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ ก่อขงบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกรโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง จำนวน 36 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020029 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นายางกลัก	7,930,000.00		7,930,000.00	-	30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติการแก้ไข พิกัดจุดติดตั้งเสาไฟ
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 43-001 สายทางจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโคกไม่งาม - สามแยกดอนหัน หมู่ที่ 13 บ้านกรุงบูรพา ตำบลโคกสูง กว้าง 5 เมตร ยาว 590 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกสูง	1,469,099.00		1,469,099.00	-	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 70%
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-009 สายทางบ้านเขา-บ้านห้วยนา หมู่ที่ 13 บ้านห้วยนาคร ตำบลบ้านแท่น กว้าง 4 เมตร ยาว 2,170 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,680 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านแท่น	4,800,000.00		4,800,000.00	-	30-เม.ย.-68	28-ส.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 60%
17	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเข้า หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 306 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,530 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขวาสี จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โนนแดง	494,000.00		494,000.00	-	8-ก.ย.-68	7-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
18	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 58-003 สายทางบ้านโนนคูณ – บ้านโกรกกลาง หมู่ที่ 7 บ้านโนนคูณ ตำบลตาเงิน โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 130 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลตาเงิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ตาเงิน	8,450,000.00		8,450,000.00	-	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 78-102 ถนนสายหลักโรงเรียนวัดบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 5 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,575 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	2,324,000.00		2,324,000.00	-	8-ส.ค.-68	6-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้ 40%
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 73 - 043 สายทางโนนกกท่า - ห้วยยาง หมู่ที่ 10 บ้านสระ ตำบลโนนกกท่า กว้าง 4.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,375 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกท่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โนนกกท่า	1,680,635.00		1,680,635.00	-	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 40%
21	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.76-029 สายทางอรบุญเขียว จากบ้านโนนเขวา ถึงพื้นที่บ้านแก้งตาไซ หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง โดยการจัดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประเภทโคมแบบเตอรีและอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020019 จำนวน 140 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โนนทอง	9,660,000.00		9,660,000.00	-	21-ต.ค.-68	18-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-022 สายทาง สายหลังสยามโซล่า บ้านหนองยายบุตร เชื่อมบ้านเขาคิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองยายบุตร ตำบลบ้านตาล กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 62 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหนาดจังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านตาล	9,814,000.00		9,814,000.00	-	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 60%
23	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 82-002 สายทางบ้านขาม - บ้านเขาคิน ตำบลบ้านขาม หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านขาม	1,940,000.00		1,940,000.00	-	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 30%
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-005 สายทางสุรนารายณ์-โคกสามพี่น้อง หมู่ที่ 10 บ้านสามหลังพัฒนา ตำบลโคกเจริญ รัศมีพื้นที่ 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอป่าหนาดจังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกเจริญ	4,110,000.00		4,110,000.00	-	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 25%
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-011 สายทาง บ้านวังดุม - บ้านสำนักดุม ช่วงที่ 2 บ้านวังดุม หมู่ที่ 13 ตำบลวังดุม รัศมีพื้นที่ 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 250 ตารางเมตร ไท่ล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังดุม อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.วังดุม	158,000.00		158,000.00	-	1-ส.ค.-68	30-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า เริ่มเข้าดำเนินการจริงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 (ใบแจ้งเข้าดำเนินการ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2568) คาดว่าจะดำเนินการไม่เสร็จทันตามสัญญา ส่งผลให้มีค่าปรับปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้ว 90%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 135-005 สายทางถนนสายฝายหินแตก - โสภทอย หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน ตำบล หลุบคา กว้าง 4 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หลุบคา	674,000.00		674,000.00	-	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า เริ่มเข้าดำเนินงานจริงวันที่ 18 ต.ค. 2568 (ใบแจ้งผลงาน ลงวันที่ 8ส.ค. 2568) คาดว่าจะดำเนินงานไม่เสร็จทันตามสัญญา ส่งผลให้มีค่าปรับ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานไปแล้ว 15.86%
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 93-014 สายทางถนนสายบ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 - แยกฐานป่าไม้ (บ้านหนองขาม) หมู่ที่ 5 บ้านโป่งโพธิ์ ตำบลบ้านเพชร กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านเพชร	1,968,000.00		1,968,000.00	-	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 10
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015 สายทางบ้านห้วยข้า - บ้านโนนสรีดิต หมู่ที่ 22 บ้านโนนสรีดิต ตำบลนางแดด กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นางแดด	7,197,000.00		7,197,000.00	-	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ลงงานแล้ว ประมาณ 20 %
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 54-004 สายทางป่าสัก-อ่างน้ำ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความยาว 2,857 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 14,285 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ดงกลาง	8,557,342.64		8,557,342.64	-	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 20%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
30	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 99-057 สายบ้านปูนคล้า - บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3 บ้านปูนคล้า ตำบลปูนคล้า โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 116 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลปูนคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ปูนคล้า	7,540,000.00		7,540,000.00	-	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 30%
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106-015 สายทาง รร.มช. หมู่ที่ 4 บ้านรังงาม ตำบลรังงาม กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,875 ตารางเมตร พร้อมขยายทางเชื่อม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,940 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.รังงาม	1,100,000.00		1,100,000.00	-	19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 70%
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 117-083 สายทางบ้านส้มกบ หมู่ที่ 10 สายที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ ตำบลสระโพ้นทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 505 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,020 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.สระโพ้นทอง	945,900.00		945,900.00	-	4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 36-037 สายทางจากบ้านนายบุญมี เดิมกระยอม - แยกโนนสาทร หมู่ที่ 2 บ้านเรือ ตำบลกุดชุม กว้าง 4 เมตร ยาว 253 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,012 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.กุดชุม	594,000.00		594,000.00	-	30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
34	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.102-31 สายทางสายของแปลงไปเสกดินแดง หมู่ที่ 11 บ้านนางมิ่ง ตำบลโพ้นทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โพ้นทอง	878,000.00		878,000.00	-	16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังมี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
35	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 2) บ้านโนนเจดีย์งาม ตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภออุทัย จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกสะอาด	784,800.00		784,800.00	-	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการได้ 5%
36	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.39-018 สายปาร์ก - หนองข่อย หมู่ที่ 2 บ้านป่ารวก ตำบลเกาะมะนาว โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 106 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านเหลื่อมรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.เกาะมะนาว	6,890,000.00		6,890,000.00	-	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ แจ้งเข้าดำเนินการวันที่ 15 พ.ย.68
37	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.62-002 สายทางบ้านหินหมับ-บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหินโงม โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 119 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	7,735,000.00		7,735,000.00	-	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.92-022 สายทางบ้านโคกแกกเชื่อมทางรถไฟ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 บ้านโคกแกก ตำบลบ้านเพชร กว้าง 3 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังเสาเข็มเข็มเจาะ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านเหลื่อมรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านเพชร	1,354,200.00		1,354,200.00	-	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
39	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.100-007 สายบ้านโป่งขุนเพชร-บ้านคลองฝักหวาน หมู่ที่ 3 บ้านโป่งขุนเพชร ตำบลโป่งนก โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 150 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โป่งนก	9,750,000.00		9,750,000.00	-	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
40	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 102 - 031 สายทาง สายหนองแวงแปลงไปโลกดินแดง หมู่ที่ 3 บ้านนงนึ่ง ตำบลโพหนอง โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 86 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โพหนอง	5,590,000.00		5,590,000.00	-	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
41	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.64 -013 สายทางบ้านน้ำอุ่น - บ้านวังปลากัว หมู่ที่ 9 บ้านน้ำอุ่น ตำบลทุ่งนาค โดยการจัดตั้ง เสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 105 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาค อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ทุ่งนาค	6,825,000.00		6,825,000.00	-	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
42	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-001 สายทางบ้านโนนเหล็ก หมู่ 14 - บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลนาฝาย โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 38 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	2,470,000.00		2,470,000.00	-	14-พ.ย.-68	11-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
43	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.141-013 สายกลางบ้านและถนนสายหนองประดู่ทะเลสีตือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่ ตำบลหัวทะเล โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรม 07020041 จำนวน 117 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หัวทะเล	7,605,000.00		7,605,000.00	-	11-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหัตถ์มี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
44	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-042 สายบ้านหนองไผ่น้อยเชื่อมบ้านสระไผ่บ้านฝื่อ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลกุดชุม โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 153 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.กุดชุม	9,945,000.00	9,945,000.00	9,945,000.00	-	21-พ.ย.-68	19-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
45	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่ากูป	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-			อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 28 พ.ย.68
46	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 128-123 สายหลวงปู่ชุย ขอย 1/5 บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลหนองนาแซง กว้าง 5 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	617,000.00	617,000.00	617,000.00	-			อยู่ระหว่างรายงานส่งคืนงบประมาณ ดัดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.122-0	อบต.หนองขาม	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	100.00	17-มี.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 70-006 ส	อบต.บางยางลึก	4,150,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	100.00	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 123 - 101	อบต.หนองคอนไทย	1,764,900.00	1,764,900.00	1,764,900.00	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสสภทาง	อบต.กะฮาด	9,928,000.00	9,919,160.00	8,840.00	99.91	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 34-027 ส	อบต.กุดชุม	1,998,000.00	1,998,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 96-063 ส	อบต.บ้านเก่า	2,410,611.60	2,410,611.60	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 76-029 ส	อบต.โนนทอง	699,000.00	699,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	29-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 72-131 ส	อบต.นาหนองทุ่ม	1,826,488.00	1,826,488.00	-	100.00	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-001 ส	อบต.ชัยใหญ่	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	2-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
56	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย. ถ 110 -	อบต.วะตะแบก	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
57	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000	อบต.วะตะแบก	2,490,000.00	2,490,000.00	-	100.00	2-ก.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
58	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทางหลวง 225 ถนนชัยบน (ข้างเขื่อน) ขย	อบต.โนนแดง	337,000.00	337,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-03 ส	อบต.ลาดใหญ่	1,027,777.00	1,027,777.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสภทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ127-015 ส	อบต.หนองชุม	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-013	อบต.บ้านดอน	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007	อบต.บ้านแท่น	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-เม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-051	อบต.บ้านตาล	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.45-01	อบต.โคกม่วง	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มิ.ย.-68	16-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-25	อบต.หนองขา	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02	อบต.สระพัง	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02	อบต.สระพัง	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.110 - 14	อบต.วะตะแบก	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-044	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-049	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-019	อบต.บ้านดอน	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.35-034	อบต.กุดน้ำใส	546,000.00	546,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.94-030	อบต.บ้านยาง	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.90-009	อบต.บ้านบัว	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.98-026	อบต.บ้านหัน	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.91 - 001	อบต.บ้านเป้า	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านกายนูญู - บ้านแม่สมบอง	อบต.เข็ญ	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.39-004	อบต.เกาะมะนาว	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.39-002	อบต.เกาะมะนาว	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.39-005	อบต.เกาะมะนาว	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.33-080	อบต.กุดชุมแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE	อบต.วะตะแบก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.37-001	อบต.กุดเกาะ	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-8	อบต.หนองนาแซง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.143-017	อบต.โกล	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มิ.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001	อบต.ชัยสีทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-013	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางสายพยอมกลางบ้าน หมู่ที่ 11	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.79-079	อบต.บ้านอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกพร้อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขึ้นคอมไวด์
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04 ส	อบต.ห้วยยายจิ๋ว	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มี.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012 ส	อบต.ตาเนิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01 ส	อบต.สามสวน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0026 สายพ	อบต.สามสวน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 50-008 ส	อบต.ช่องสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแม่	อบต.ทุ่งนาเสา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 84-012 ส	อบต.บ้านเจียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
รวมเงินกันฯ			309,164,503.24	135,227,436.60	173,937,066.64	43.74			