

# ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๐



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง เรงรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๙

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๐๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีเงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศและเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ความละเอียดตามที่อ้างถึงนั้น

จังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบงบประมาณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

- ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๗๔๕,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๗๘ โครงการ จำนวนเงิน ๓๓๕,๑๕๐,๘๒๒.๐๐ บาท ร้อยละ ๔๔.๙๙
- ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๗๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒๒,๕๔๖,๒๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๔๓.๒๙
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑๖,๒๙๕,๕๗๙.๙๐ บาท ร้อยละ ๒.๑๙
- ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔๙ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒๘,๓๒๖,๔๒๐.๑๐ บาท ร้อยละ ๙๗.๘๑

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เบิกเงินไว้เบิกเหลือมีเงินถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ดังนี้

- กั้นเงินไว้เบิกเหลือมีเงิน จำนวน ๙๖ โครงการ จำนวนเงิน ๓๐๙,๑๖๔,๕๐๓.๒๔ บาท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๐๕,๒๒๒,๘๖๓.๒๔ บาท ร้อยละ ๙๗.๙๒
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘๒,๗๙๑,๔๒๐.๖๐ บาท ร้อยละ ๕๙.๑๒
- รายงานส่งคืน จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๖๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๒๐
- ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒๕,๗๕๖,๐๘๒.๖๔ บาท ร้อยละ ๔๐.๖๘

/ดังนั้น เพื่อให้...

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการบริหารงบประมาณให้บังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อกั้นผูกพันแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินพร้อมส่ง สำเนาหลักฐานขอเบิกไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ สำหรับโครงการที่ยังไม่ก่อกั้นผูกพัน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดก่อกั้นผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยในไตรมาสที่ ๒ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไว้ร้อยละ ๓๘ และกำหนดการใช้จ่ายงบลงทุนไว้ร้อยละ ๕๙ และการขอใช้เงิน เหลือจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลจะสามารถขอใช้เงินเหลือจ่ายได้เมื่อได้ลงนามในสัญญา ก่อกั้นผูกพันแล้ว เสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

๒. สำหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวงเงินฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมกราคม ๒๕๖๙

๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๔. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และความคืบหน้าของการดำเนินการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการ วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

๕. หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้รีบรายงานจังหวัดชัยภูมิทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา อินทสร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว			ยังไม่ก่อนนี้			เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ			
			โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ
<b>งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท</b>	<b>152</b>	<b>745,022,000.00</b>	<b>78</b>	<b>44.99</b>	<b>335,150,822.00</b>	<b>74</b>	<b>322,546,200.00</b>	<b>43.29</b>	<b>87,324,978.00</b>	<b>11.72</b>	<b>16,295,579.90</b>	<b>6</b>	<b>2.19</b>	<b>728,726,420.10</b>	<b>149</b>	<b>97.81</b>
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	118	647,821,000.00	68	46.99	304,435,894.00	50	256,476,200.00	39.59	86,908,906.00	13.42	7,017,579.90	5	1.08	640,803,420.10	115	98.92
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	1	5,118,000.00	0	0.00	-	1	5,118,000.00	100.00	-	0.00	-	-	-	5,118,000.00	1	100.00
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	2,242,000.00	1	82.47	1,848,888.00	0	-	0.00	393,112.00	17.53	-	-	-	2,242,000.00	1	100.00
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	6	31,669,000.00	4	68.07	21,556,440.00	2	10,107,000.00	31.91	5,560.00	0.02	9,278,000.00	1	29.30	22,391,000.00	5	70.70
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	2	990,000.00	2	99.91	989,100.00	0	-	0.00	900.00	0.09	-	-	-	990,000.00	3	100.00
6. ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	22	51,778,000.00	3	12.21	6,320,500.00	19	45,441,000.00	87.76	16,500.00	0.03	-	-	-	51,778,000.00	22	100.00
7. ค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	5,404,000.00	0	0.00	-	2	5,404,000.00	100.00	-	0.00	-	-	-	5,404,000.00	2	100.00

หมายเหตุ 1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท

1.1 ลงนามในสัญญา 78 โครงการ งบประมาณ 335,150,822 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.99

1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 16,295,579.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.19

2. อยู่ระหว่างก่อสร้างแล้ว จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 168,523,656.10 บาท

3. ยังไม่เริ่มก่อสร้างแล้ว จำนวน 38 โครงการ งบประมาณ 150,331,586 บาท

2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา 74 โครงการ งบประมาณ 322,546,200 บาท ดังนี้

1. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 18 โครงการ งบประมาณ 108,651,100 บาท

2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 โครงการ งบประมาณ 32,685,000 บาท

3. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 29 โครงการ งบประมาณ 112,612,000 บาท

4. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 14 โครงการ งบประมาณ 40,822,000 บาท

5. ยังไม่พร้อมดำเนินงาน 5 โครงการ งบประมาณ 27,776,100 บาท

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 83-014 เลี้ยวซ้าย ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านเสี้ยวซ้าย ตำบลบ้านค่าย กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	2,730,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	2. ติดปัญหาอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0	0
2	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.131-10 สายทางบ้านหนองไผ่-บ้านค่าย หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	6,976,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	2. ติดปัญหาอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0	0
3	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฒ่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.112-008 สายทางโนนสำราญ-บ้านแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสำราญ ตำบลวังตะเฒ่า กว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	9,791,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	2. ติดปัญหาอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0	0
4	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.54-006 สายทาง หลังฝ้ายวังชมพู-คลองเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านวังชมพู ตำบลดงกลาง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,956.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	4,447,100.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	2. ติดปัญหาอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0	0
5	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 142-04 สายทาง สายคุ้มน้อย (หมู่ที่ 5 ) บ้านสามแยกดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านสามแยกดงสวรรค์ ตำบลแหลมทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	3,832,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	2. ติดปัญหาอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
6	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	2,702,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0	0
7	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพนทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองใหญ่โมเดล หมู่ที่ 11 บ้านนางมั่ง ตำบลโพนทอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 955.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ดำเนินการ 4,775.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและ ความสว่าง จำนวน 31 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	5,007,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
8	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาดใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.108-01 สายทางบ้านโนนคูณ-บ้านดงบังน้อย หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ ตำบลลาดใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	599,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
9	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโพนงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 133 - 05 สายทางบ้านสารจอตใหม่ - บ้านดอนหัน สาย 2 หมู่ที่ 15 บ้านสารจอตใหม่ ตำบลหนองโพนงาม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,706 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,530 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	5,772,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
10	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 101- 98 สายทางร่องหินปูน 2 หมู่ที่ 8 บ้านหนองเชียงซา ตำบลผักปัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,067 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,268 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	3,373,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
11	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.124-02 สายทางบ้านหนองหญ้ามา - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้ามา ตำบลหนองคู กว้าง 5 เมตร ยาว 1,545 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,725 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	5,234,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0	0
12	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.124-021 สายทางบ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองคู กว้าง 5 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,625 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	2,452,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0	0
13	คอนสาร	อบต.คอนสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชายทุ่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 41-015 หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุปางวัว ตำบลคอนสาร กว้าง 5 เมตร ยาว 654 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3,270 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก จำนวน 130.80 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล คอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	2,246,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
14	คอนสาร	อบต.ทุ่งนาเลา	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 64-016 สายทางศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาเลา จำนวน 5 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,041 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	1,814,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	4. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน	-	-	0	0
15	หนองบัวแดง	ทต.ท่าใหญ่	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
16	บ้านเนินจรมรงค์	อบต.หัวทะเล	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านเนินจรมรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,051,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
17	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
18	เนินสง่า	อบต.หนองฉิม	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติหทัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	6. อื่นๆ	-	-	0	0
19	ซับใหญ่	อบต.ตะโกทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติหทัย องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
20	แก้งคร้อ	ทต.โคกสูง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	2,702,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
21	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไบโเสมาหินบ้านกุดโง้ง โดยปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 99-001 สายบ้านขวาน้อย - บ้านบึงคล้า ช่วงบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 บ้านโนนหัวนา ตำบลบึงคล้า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 327.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	5,100,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
22	จัตุรัส	อบต.สัมป่อย	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านขาด หมู่ที่ 6 ตำบลสัมป่อย องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	5,118,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
23	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านเล่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ – 96-102 สายทาง วัดกุสุวรรณาราม หมู่ 7 บ้านม่วง ตำบลบ้านเล่า จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,350 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 15 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	5,521,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	1. ไม่มีผู้ยื่นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้ ต้องเริ่มกระบวนการใหม่	-	-	0	0
24	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.128-001 สายทาง ลำห้วยคลองหิน หมู่ที่ 8 - ถนนชัยภูมิสีคิ้ว 201 หมู่ที่ 13 บ้านอุดมสุข ตำบลหนองนาแซง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,567 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,268 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	7,410,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
25	บ้านเขว้า	อบต.ชีบบน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 51-002 สายทางบ้านวังกำแพง-บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 บ้านหนองอ้อ ตำบลชีบบน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,446 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,676 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชีบบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	5,794,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
26	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 40-013 สายทางเข้าบ้านโนนขุนทิพย์-ลำน้ำก้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโนนขุนทิพย์ ตำบลคอนสวรรค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 11,600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	7,599,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
27	คอนสวรรค์	อบต.ยางหวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 104-001 สายทางวัดม่วง หมู่ที่ 1 - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 บ้านยางหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลยางหวาย กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	3,183,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
28	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 97 - 017 สายทางทางหลวง 2054 แยก กม.11+329 - ภูกระแต หมู่ที่ 12 บ้านโสก ตำบลบ้านโสก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	6,788,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
29	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.121-64 สายทางเข้าบ้านโนนแต้ - หน้าโรงเรียน หมู่ 4 บ้านโนนแต้ ตำบลหนองขาม กว้าง 4 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,789,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
30	จัตุรัส	อบต.บ้านกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 79-005 สายทาง ถนนสายหนองไผ่ - เต็งเตี้ย หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ ตำบลบ้านกอก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 47 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	8,230,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
31	บำเหน็จณรงค์	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.141-001 สายทางบ้านเก่า-บ้านหนองดง(ช่วงที่3) หมู่ที่ 8 บ้านเก่า ตำบลหัวทะเล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8,850 ตารางเมตร ไทล์ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	6,390,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
32	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 101- 217 สายทางหมู่บ้านศิลาธรรมชอย 2/2 หมู่ที่ 1 บ้านผักปัง ตำบลผักปัง กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,038 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	490,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
33	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 101- 06 สายทางบ้านโนนงาม เริ่มสามแยก – บ้านธาตุงาม หมู่ที่ 17 บ้านธาตุงาม ตำบลผักปัง กว้าง 5 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,030 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	489,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
34	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 101- 27 สายทางสามแยกวัดศรีชุม-ภูหยวก (สายอ่างน้ำคำ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า ตำบลผักปัง กว้าง 5 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,030 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	489,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
35	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 101- 19 สายทางบ้านผู้ใหญ่พิเชษฐ – คลองปลาเค็ด หมู่ที่ 13 บ้านโนนเจริญ ตำบลผักปัง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	482,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
36	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 101- 35 สายทาง ทางหลวง สาย2037 (หมู่บ้านสวัสดิ์) - ทางเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 17 บ้านธาตุงาม ตำบลผักปัง กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	477,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
37	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 101- 60 สายทางท้ายบ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนทรายคำ ตำบลผักปัง กว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	186,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
38	ภูเขียว	อบต.หนองตุม	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-004 สายทางเข้าบ้านหนองบัวรางค์กา หมู่ที่ 4 สายที่ 3 หมู่ที่ 10 บ้านโนนทัน ตำบลหนองตุม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,828 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	7,672,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
39	ภูเขียว	อบต.หนองตุม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.127-066 สายทางโนนเสลารวมใจ หมู่ที่ 11 บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตุม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,505 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,535 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองตุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	4,779,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
40	ภูเขียว	อบต.หนองตุม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.127-042 สายทางโนนเสลา 6 ซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตุม จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,134 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองตุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	1,434,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
41	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 86-013 สายบ้านดอนไถ่เดือน - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 บ้านดอนไถ่เดือน ตำบลบ้านดอน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	7,140,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
42	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.86-003 สายทางบ้านฉนวน-บ้านเพชร หมู่ที่ 10 บ้านฉนวนเหนือ ตำบลบ้านดอน กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	1,930,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
43	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.132-80 สายทาง คุ่มนาเจริญ - อ่างหลุบสังข์ หมู่ที่ 8 บ้านสระแคน ตำบลหนองไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	8,205,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
44	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพหนอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
45	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฒ่า	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ ออโตการะบบบริหารส่วนตำบลวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	2. มีการทักท้วงร้องเรียน เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรื่อง คุณลักษณะราคากลางเอื้อประโยชน์ เป็นต้น จึงต้องมีการทบทวนแก้ไข	-	-	0	0
46	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ ออโตการะบบบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
47	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ ออโตการะบบบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
48	เนินสง่า	อบต.ตาเนิน	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ ออโตการะบบบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	0. อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
49	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.62-005 สายทางบ้านวังคำแคน-บ้านวังโพน หมู่ที่ 8 บ้านชัยสมบูรณ์ ตำบลท่าหินโงม กว้าง 5 เมตร ยาว 1600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	6,300,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
50	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเจริญรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-006 สายทางโคกเจริญรัมย์-วังสนวน หมู่ที่ 1 บ้านโคกเจริญรัมย์ ตำบลโคกเจริญรัมย์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,320.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	7,512,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
51	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.100-006 สายทางบ้านโป่งขุนเพชร - บ้านวังอ้ายจิด หมู่ที่ 3 บ้านโป่งขุนเพชร ตำบลโป่งนก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบลอคสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุ แบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 24 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	7,250,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
52	บ้านเขว้า	อบต.โนนแดง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ (อปท. / กรมบัญชีกลาง)	-	-	0	0
53	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
54	คอนสวรรค์	อบต.โคกมั่งงอย	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,051,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	ไม่มีผู้มายื่น	-	-	0	0
55	หนองบัวแดง	อบต.วังชมพู	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ (อปท. / กรมบัญชีกลาง)	-	-	0	0
56	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	อยู่ในสถานะการดำเนินการปกติ	-	-	0	0
57	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 94-032 สายทาง โคกโนนตู หมู่ที่ 6 บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,760 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	5,593,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
58	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเลาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 37-009 สายทางคุ้มบ้านโคก – อ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา หมู่ที่ 4 บ้านศาลา ตำบลกุดเลาะ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	8,090,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
59	เกษตรสมบูรณ์	ทต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 สายทางรอบภูเขียว จากบ้าน โนนเขวา ถึง พื้นที่บ้านแก่งตาตไฮ (ก่อสร้างต่อจากที่ดำเนินการ) หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	9,900,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
60	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวัวแดง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 59-003 สายทางห้วยน้ำคำ - โนนลาน โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 135 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	9,315,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
61	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวัวแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 59-007 สายทางถนนโนนเตาไห - หนองหอยปึง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอยปึง ตำบลถ้ำวัวแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	5,305,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
62	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ 110 - 005 บ้านมอสามชั้น - บ้านเทพภูทอง หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น และหมู่ที่ 18 บ้านเทพภูทอง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 35 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	9,838,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
63	เทพสถิต	อบต.นาयाงหลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-012 สายทางบ้านน้ำลาด-บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลนาयाงหลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุ แบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 31 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	9,952,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
64	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 81-022 สายทางห้วยยายเหมีน หมู่ที่ 3 บ้านโนนส้มกบ ตำบลบ้านแก้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	2,574,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
65	คอนสาร	อบต.โนนคูณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.74-021 สายทางบ้านโนนโจด-แยกบ้านโสกมะตุม หมู่ที่ 2 บ้านโนนโจด ตำบลโนนคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,088 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,352 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	5,359,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
66	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านเจียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 84-003 สายทาง บ้านโนนศิลาทอง - น้ำตกคลองสวนหมู หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิลาทอง ตำบลบ้านเจียง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,150 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	9,999,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
67	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 113 - 039 สายทาง ซอยคลองกระถิน - ชับใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านซับชมภู ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟ จำนวน 21 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	9,244,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
68	เนินสง่า	อบต.ตาเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 58-008 สายทางบ้านตาเนิน ถึง บ้านโนนคูณ (ช่วง 2) หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,495 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,475 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	5,375,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
69	ซับใหญ่	อบต.ซับใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-016 สายทางตลุกคูณ - ซับใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านตลุกคูณ ตำบลซับใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	4,441,100.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
70	ซับใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.57-010 สายทางบ้านหนองนกเขียน-โสกรา หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,450 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	4,686,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
71	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	1,051,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
72	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเลาะ	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
73	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเจ็ริงมย์	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจ็ริงมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
74	แก่งคร้อ	อบต.หนองไผ่	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0
75	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามสวนโพธิ์งาม หมู่ที่ 17 บ้านสามสวนโพธิ์งาม ตำบลสามสวน องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	2,242,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	01/12/2568	01/03/2569	1,848,888.00	0
76	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขย.ถ 105 - 021 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนกกอก (หนองตาริต) หมู่ที่ 1 - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 225 หมู่ที่ 1 บ้านโนนกกอก ตำบลรอบเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	6,220,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	19/12/2568	17/07/2569	3,012,630.00	0
77	เมืองชัยภูมิ	อบต.ห้วยบง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137 - 019 สายทางบ้านน้อย - โคกใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านน้อย ตำบลห้วยบง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	7,831,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	02/12/2568	21/04/2569	5,479,999.00	0
78	คอนสวรรค์	อบต.ห้วยไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 140-022 สายทางอบจ.ขย.ถ 1-0084 - แยกบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 8 บ้านดงเย็น ตำบลห้วยไร่ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	8,309,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	25/12/2568	24/05/2569	6,099,999.00	0
79	คอนสวรรค์	อบต.โคกมั่งงอย	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-02 สายทางบ้านหนองเหมือดแอ่ - บ้านหนองโนน้อย ตำบลโคกมั่งงอย กว้าง 5 เมตร ยาว 3,085 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 15,425 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	7,508,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	29/12/2568	30/12/2568	5,600,000.00	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
80	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 98-033 สายทางโสภะโร - ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านนาไฮ ตำบลบ้านหัน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	7,798,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	11/12/2568	09/06/2569	6,729,000.00	0
81	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 98-021 สายทางถ้ำพระ หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ตำบลบ้านหัน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	7,488,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	09/12/2568	07/06/2569	6,888,800.00	0
82	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนกกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 73 - 011 สายทางบ้านโนนสุขสันต์ - พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านโนนสุขสันต์ ตำบลโนนกกอก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	8,717,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	14/11/2568	12/05/2569	5,485,900.00	0
83	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-001 สายบ้านส้มกบ-อ่างเก็บน้ำ ชองพันลำ หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ ตำบลสระโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกัน การโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง จำนวน 50 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	8,982,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	29/12/2568	27/06/2569	6,729,000.00	0
84	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.120-27 สายทางลำห้วยกุดชะ หมู่ที่ 4 บ้านโจด ตำบลหนองข่า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	7,222,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	26/12/2568	25/05/2569	5,039,000.00	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
85	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-017 สายทางบ้านคูเมือง-บ้านห้วยกนาเหนือ หมู่ที่ 14 บ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	6,278,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	18/11/2568	18/03/2569	4,789,000.00	0
86	จัตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.130-48 สายท่ารากไม้ บ้านหลักศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวบาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,755 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,775 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	7,098,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	19/12/2568	17/06/2569	4,989,500.00	0
87	จัตุรัส	อบต.กุดน้ำใส	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place RecyclIng รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 35-044 สายทางบ้านเตือ-กุดน้ำใส หมู่ที่ 5 บ้านเตือ ตำบลกุดน้ำใส จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	9,580,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	22/12/2568	21/04/2569	7,175,000.00	0
88	จัตุรัส	อบต.หนองโดน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางซิเมนต์โดยการปรับปรุง ผิวจราจรลูกรังเดิมในที่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 126-003 สายทางบ้านโนนฝาย-หนองพันก๊ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนฝายเหนือ ตำบลหนองโดน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	9,860,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	11/12/2568	10/04/2569	9,375,000.00	0
89	จัตุรัส	อบต.ละหาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.107-11 สายทางห้วยดินแดง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยาง ตำบลละหาน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	9,808,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	26/11/2568	05/04/2569	8,530,000.00	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
90	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 129-026 สายทาง สายชลประทานหนองตะครอง - โสกรวก หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง ตำบลหนองบัวโคก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	3,681,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	29/12/2568	28/04/2569	2,988,000.00	0
91	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 129-012 สายทาง สายแยก ชย.ถ 1-0097 - คุ่มหนองน้ำขุ่น - คุ่มหนองจั่ว หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ตำบลหนองบัวโคก ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	3,541,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	29/12/2568	28/04/2569	2,884,000.00	0
92	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากหน้าวัดโพธิ์ศรีธาราม- ธรรมสถานโพธิ์ศรีเขต หมู่ที่ 2 บ้านโคกพงาด ตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 55 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	3,795,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	11/12/2568	11/03/2569	3,793,900.00	0
93	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 – สุดเขตพื้นที่ ตำบลเกาะมะนาว หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะครอง ตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 50 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	3,450,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	11/12/2568	11/03/2569	3,449,000.00	0
94	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางบ้านคันฉูเก่า-ตำบลเกาะมะนาว หมู่ที่ 5 บ้านคันฉูเก่า ตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 20 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,380,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	11/12/2568	11/03/2569	1,379,600.00	0
95	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากทางแยก ชย.3010 - วัดปากจาบ หมู่ที่ 11 บ้านปากจาบ ตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 15 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,035,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	11/12/2568	11/03/2569	1,034,700.00	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
96	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกพื้นที่การเกษตร นายดวง จิตรมา หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ ตำบลวะตะแบก กว้าง 4 เมตร ยาว 338 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,352 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	998,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	30/12/2568	29/04/2569	948,000.00	0
97	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.139-06 สายทางบ้านหนองจะบก-บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านหินเพิงพัฒนา ตำบลห้วยยายจิว โดยติดตั้งเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์ แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 56 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	3,864,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	25/12/2568	24/04/2569	3,862,320.00	0
98	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.139-07 สายทางบ้านยางเตี้ย(แยก ทล.2354) - บ้านประคองาม(แยก ทข.3028) หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย ตำบลห้วยยายจิว โดยติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน จำนวน 55 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	3,795,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	25/12/2568	24/04/2569	3,793,350.00	0
99	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.93-012 สายทางถนนสายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 (บ้านใหม่ 5 หลัง) -บ้านเพชร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านเพชร กว้าง 4 เมตร ยาว 3,780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,120 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	9,807,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	26/12/2568	25/05/2569	6,329,900.00	0
100	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.47-004 สายทางถนนสายทางแยกโคกสะอาด,หัวคูสระ - สะพานลำน้ำเชิญ หมู่ที่ 13 บ้านโนนเจดีย์งาม ตำบลโคกสะอาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	2,746,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	26/11/2568	04/02/2569	1,880,000.00	0

สถานะการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
101	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 89-008 สายทางบ้านใหม่เมืองมอญ-ลำน้ำเชิญ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านแท่น กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	5,500,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	03/12/2568	02/04/2569	3,990,000.00	0
102	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.89-004 สายทางบ้านเชียงพิณ-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น กว้าง 4 เมตรยาว 1,830 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,320 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	4,700,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	29/12/2568	28/04/2569	1,820,000.00	0
103	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.89-009 สายบ้านข้า-บ้านหัวนา หมู่ที่ 13 บ้านหัวนานคร ตำบลบ้านแท่น กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	1,690,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	17/12/2568	17/03/2569	595,000.00	0
104	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 118-01 สายทางบ้านหนองม่วง - บ้านสามสวน หมู่ที่ 9 บ้านสามสวนใต้ ตำบลสามสวน กว้าง 8 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 17 ต้น และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	9,530,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	19/11/2568	18/05/2569	7,600,000.00	0
105	บ้านแท่น	อบต.สระพัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.116-45 สายบ้านหนองทุ่ม-12 หมู่ที่ 9 บ้านหนองทุ่ม ตำบลสระพัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	2,594,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	12/12/2568	11/04/2569	2,490,000.00	0
106	แก้งคร้อ	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 50-005 สายแยกทางหลวง อบจ.3019 บ้านแสงเจริญ - ฝายน้ำล้นท่ายานาง หมู่ที่ 11 บ้านแสงเจริญ ตำบลช่องสามหมอ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,030 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	7,286,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	24/11/2568	23/05/2569	5,227,000.00	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
107	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 65-019 สายทางกลางบ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยทรายทอง ตำบลทุ่งพระ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	890,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	16/12/2568	14/02/2569	530,000.00	0
108	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.54-003 สายทาง บ้านท่าศาลา-บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 บ้านท่าศาลา ตำบลดงกลาง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,885 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	2,581,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	25/12/2568	24/05/2569	1,157,000.00	0
109	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 09 สายทาง บ้านปรางค์มะค่า - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์มะค่า ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	3,700,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	26/11/2568	24/06/2569	3,180,000.00	0
110	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	16/12/2568	16/03/2569	2,639,000.00	0
111	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด องค์การบริหารส่วนตำบล กะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	495,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	18/11/2568	17/01/2569	494,550.00	0
112	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหนองตาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะฮาด องค์การบริหารส่วนตำบล กะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	495,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	12/11/2568	11/01/2569	494,550.00	0
113	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม สายทาง ชย.ถ. 95-003 สายทางบ้านวังอ้ายคง - บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 6 โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การประจุ แบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 115 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	7,935,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	01/12/2568	30/01/2569	7,932,700.00	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
114	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และน้ำตก เทพทองคำ รหัสสายทาง ขย.ถ.95-006 สายทางแยก ทล.4053 - น้ำตกเทพทองคำ หมู่ที่ 13 โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุ แบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 47 ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	3,243,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	01/12/2568	30/01/2569	3,242,060.00	0
115	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รหัสสายทาง ขย.ถ. 95-014 สายทางแยกลาดยาง - ไร่เอ็นวี หมู่ที่ 3 โดยจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบ แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงานจาก เซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 16 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	1,104,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	01/12/2568	30/01/2569	1,103,680.00	0
116	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 105-022 สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เชื่อมระหว่างตำบล บ้านชีเหล็ก ใหญ่ (โชคทวี) หมู่ที่ 2 - บ้านหนองโสมง เทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 2 บ้านชีเหล็ก ใหญ่ ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	4,040,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	04/12/2568	03/05/2569	2,789,000.00	0
117	เมืองชัยภูมิ	ทต.กุดตุ้ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-006 สายถนนชัยภูมิ บัวใหญ่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,770 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	7,030,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	03/11/2568	03/03/2569	5,119,800.00	0
118	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.62-001 สายทางบ้านห้วยหมากแดง-บ้านแหลมหญ้าคา หมู่ที่ 4 บ้านวังโพน ตำบลท่าหินโงม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	4,401,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	26/12/2568	26/03/2569	2,960,000.00	0

สถานะการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
119	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 78-093 สายทางบ้านจัว หมู่ที่ 7 สายที่ 6 หมู่ที่ 7 บ้านจัว ตำบลโนนสำราญ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,473 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,365 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	6,290,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	17/12/2568	16/04/2569	4,645,000.00	0
120	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 103 - 008 สายมอแอนหว่า หมู่ที่ 1 บ้านหว่าเฒ่า ตำบลภูแลนคา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,070 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม ข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	3,896,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	13/11/2568	13/11/2568	2,999,000.00	0
121	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 103 - 018 สายทาง สายซับปลากั้ง - มอหินกอง หมู่ที่ 5 บ้านซับปลากั้ง ตำบลภูแลนคา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,086 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,430 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	3,484,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	11/11/2568	05/03/2569	2,699,000.00	0
122	คอนสวรรค์	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49 - 005 สายทางบ้านหนองเหมือดแอ่-บ้าน สายบัวแดง หมู่ที่ 6 บ้าน สายบัวแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	6,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	16/12/2568	15/04/2569	5,489,999.00	0
123	คอนสวรรค์	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.77-005 สายทางบ้านกุดโดน - ฝ่ายสุริยน หมู่ที่ 7 บ้านกุดโดน ตำบลโนนสะอาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	3,188,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	25/12/2568	24/04/2569	2,366,000.00	0

สถานะการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
124	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านเป้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.91-006 สายทางบ้านเป้า สายที่ 1 หมู่ที่ 14 บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า กว้าง 4 เมตร ยาว 2,676 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,704 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	7,570,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	19/12/2568	23/12/2568	7,470,000.00	0
125	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 90-020 สายทางศาลปู่ดำ หมู่ที่ 6 บ้านโนนจิว ตำบลบ้านบัว กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	3,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	26/11/2568	25/04/2569	1,994,900.00	0
126	เมืองชัยภูมิ	อบต.ซับสีทอง	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 52-012 สายทางซับสีทอง - ไทรย้อย หมู่ที่ 5 บ้านซับสีทอง ตำบลซับสีทอง กว้าง 8 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	9,800,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	26/12/2568	25/04/2569	6,900,000.00	0
127	หนองบัวแดง	อบต.กุดชุมแสง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 33-024 สายทางหูกวาง-ตาต๋า หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง โดยการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน 120 ชุด ระยะทาง 3,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	8,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	25/11/2568	23/02/2569	8,130,000.00	0
128	หนองบัวแดง	อบต.หนองแวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.134-028 สายทางบ้านหนองสำราญ-บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 12 บ้านหนองสำราญ ตำบลหนองแวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	9,844,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	21/11/2568	31/03/2569	6,170,000.00	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
129	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านชวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.85-063 สายทาง หนองลำเปียง - หลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบล หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านชวน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,520 ตารางเมตร และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 23 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	7,555,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	02/12/2568	01/05/2569	7,545,000.00	0
130	หนองบัวระเหว	อบต.โสกปลาดุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.119-019 สายทางบ้านหนองคลอง -บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8 บ้านท่าบอน ตำบลโสกปลาดุก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	9,903,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	12/11/2568	12/03/2569	8,300,000.00	0
131	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.95-025 สายทาง ทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเทพวยชัย ตำบลบ้านไร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	07/11/2568	06/01/2569	476,000.00	0
132	ภูเขียว	อบต.กวางโจน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 31-018 สายทางหนองไผ่บ้านหนองกุงคำ หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุงคำ ตำบลกวางโจน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	9,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	09/12/2568	08/04/2569	7,498,800.00	0
133	ภูเขียว	อบต.หนองคอนไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 123 - 96 สายทางวัดป่าบ้านมูลกระบือ หมู่ที่ 14 บ้านมูลกระบือ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	8,689,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	20/11/2568	20/03/2569	5,446,900.00	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
134	ภูเขียว	อบต.กุดยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 36-036 สายทาง นานางทองเลื่อน สิงห์แก้ว ถึง ฝ่ายกุดนาเลิง หมู่ที่ 9 บ้านเรือ ตำบลกุดยม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,040 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	5,726,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	20/11/2568	20/03/2569	4,688,000.00	0
135	ภูเขียว	อบต.กุดยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 36-028 สายทาง ฝ่ายน้ำล้นบ้านกุดศรีภูมิ - ฝ่ายน้ำล้นบ้านโนนสาทร หมู่ที่ 5 บ้านโนนสาทร ตำบลกุดยม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	4,515,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	11/12/2568	10/04/2569	3,849,900.00	0
136	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.47-005 สายทางถนนสายแยกโคกสะอาด,หัวคูสระ - วัดโนนศิลา หมู่ที่ 8 บ้านกุดจอกน้อย ตำบลโคกสะอาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,312 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	3,734,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	17/12/2568	25/02/2569	3,240,000.00	0
137	ภูเขียว	อบต.โอล์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 143-12 สายทางบ้านห้วยพลวง ถนนสาย201-ภูห้วยก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพลวง ตำบลโอล์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,843 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,215 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโอล์ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	6,125,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	20/11/2568	20/03/2569	4,129,000.00	0
138	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองทุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 72-031 สายทางบ้านนงเขาทอง-ชัยจันทร์แดง หมู่ที่ 4 บ้านนงเขาทอง ตำบลนาหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,475 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	7,103,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	25/12/2568	24/05/2569	5,989,898.00	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
139	แก่งคร้อ	อบต.หลุบคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 135-10 สายทางถนนสายบ้านโคกไพรวัน - โสภหวั หมู่ที่ 2 บ้านโคกไพรวัน ตำบลหลุบคา กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	20/11/2568	19/04/2569	4,890,000.00	0
140	แก่งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 132-83 สายทาง ซอยโนนแดง หมู่ที่ 9 บ้านสระปทุม ตำบลหนองไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	4,011,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	24/12/2568	23/05/2569	2,709,000.00	0
141	ภักดีชุมพล	ทต.เจาทอง	ปรับปรุงถนนสาธารณะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 48-111 สายทาง บ้านลาดไทรงามหมู่ที่ 4 ถึงบ้านซับประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 (สายน้ำตกสายรุ่ง) หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม ตำบลเจาทอง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จำนวน 106 ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	7,314,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	26/11/2568	26/03/2569	7,311,880.00	0
142	ภักดีชุมพล	ทต.เจาทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.48-14 สายทาง บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 - เชื่อมตำบลแหลมทอง ตำบลเจาทอง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จำนวน 93 ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	6,417,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	26/11/2568	26/03/2569	6,415,140.00	0
143	เนินสง่า	อบต.รังงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 106-006 สายทางถนนลูกรัง สายโรงเรียนมัธยม ชัยมงคลรังงาม - บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ 4 บ้านรังงาม ตำบลรังงาม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 14,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	9,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	25/11/2568	24/05/2569	7,999,000.00	0
144	ซับใหญ่	อบต.ท่ากูป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.60-004 สายบ้านวังกุง - บ้านวังซอนสัก หมู่ที่ 4 บ้านวังกุง ตำบลท่ากูป อำเภอซับใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 13,250 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูป อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	09/12/2568	08/04/2569	6,492,500.00	0

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
145	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	1,051,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	10/11/2568	08/02/2569	1,048,500.00	0
146	บ้านเนินจมนรงค์	อบต.บ้านเพชร	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านเนินจมนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	29/12/2568	29/03/2569	2,633,000.00	0
147	คอนสวรรค์	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 114 - 022 สายทาง (บ้านนายน - บ้านหนองบัวบานเย็น) - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 บ้านนายน ตำบลศรีสำราญ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 13,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	9,060,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	26/11/2568	26/03/2569	6,499,999.00	649,999.90
148	บ้านเนินจมนรงค์	อบต.เกาะมะนาว	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 39-037 สายทางถนนโปร่งพัฒนา - โกรกหินปูน (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 บ้านโปร่งพัฒนา ตำบลเกาะมะนาว โดยติดตั้งชุดเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนน แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวจากใช้พลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์จำนวน 71 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะมะนาว อำเภอบ้านเนินจมนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	4,899,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	31/10/2568	28/02/2569	4,897,580.00	4,897,580.00
149	บ้านเนินจมนรงค์	อบต.บ้านตาล	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงอำพัน โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ชุดเสาไฟถนน โคมเสาไฟได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 145 ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบ้านเนินจมนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	9,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	26/11/2568	24/02/2569	9,278,000.00	9,278,000.00
150	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 95-028 สายทาง ซอยโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโคกกระเบื้องไห ตำบลบ้านไร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	07/11/2568	06/01/2569	494,000.00	494,000.00

สถานะการดำเนินโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
151	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 95-029 สายทาง ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบลบ้านไร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	07/11/2568	06/01/2569	492,000.00	492,000.00
152	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 95-011 สายทาง แยกตลาดนัด-ไร่ผู้ใหญ่วุฒิ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านไร่ กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	-	07/11/2568	06/01/2569	484,000.00	484,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>745,022,000.00</b>					<b>335,150,822.00</b>	<b>16,295,579.90</b>

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว			ยังไม่ก่อนนี้			เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย			คงเหลือ (ยังไม่เบิกจ่าย)			
			โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	
เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ.2568																	
(รอบ 30 ก.ย.68)																	
ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี																	
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96	309,164,503.24	94	97.92	305,222,863.24	2	3,117,000.00	2.08	824,640.00	0.27	182,791,420.60	69	59.12	126,373,082.64	27	40.88	
1. กรณีมีหนี้ผูกพัน	79	200,523,303.24	79	100.00	200,523,303.24	-	-	0.00	-	0.00	163,105,260.60	67	81.34	37,418,042.64	12	18.66	
2. กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ	17	108,641,200.00	15	33.87	104,699,560.00	2	3,117,000.00	1.01	824,640.00	0.76	19,686,160.00	2	18.12	88,955,040.00	15	88.24	

หมายเหตุ สดจ.ชัยภูมิ ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 96 รายการ งบประมาณ 309,164,503.24 บาท ดังนี้

1.ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 94 รายการ งบประมาณ 305,222,863.24 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 182,791,420.60 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 27 รายการ งบประมาณ 126,373,082.64 บาท ดังนี้

1.1 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 25 รายการ งบประมาณ 123,200,242.64 บาท

1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 3,117,000 บาท ดังนี้

1.อบต.ท่ากุ่ม จัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณ 2,500,000 บาท มีผู้ยื่นอุทธรณ์ อยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง

2. อบต.หนองนาแซง ก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ 617,000 บาท รายงานสั่งคืนงบประมาณเนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137 - 005 สายทางบ้านยางบง - หนองกุดโดน หมู่ที่ 9 บ้านยางบง ตำบลห้วยบง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,035 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ห้วยบง	4,489,000.00		4,489,000.00	-	6-ส.ค.-68	3-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และอยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการ
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 70-025 สายทางบ้านห้วยหินฝน -บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน ตำบลนาयाงกลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง จำนวน 36 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020029 องค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาयाงกลัก	7,930,000.00		7,930,000.00	-	30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติการแก้ไขพิกัดจุดติดตั้งชุดเสาไฟ
3	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 58-003 สายทางบ้านโนนคูณ - บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 7 บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 130 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ตาเนิน	8,450,000.00		8,450,000.00	-	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหรัญญิก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
4	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.76-029 สายทางรอบภูเขา จากบ้านโนนเขวา ถึงพื้นที่บ้านแก่งตาดไซ หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง โดยการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020019 จำนวน 140 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โนนทอง	9,660,000.00		9,660,000.00	-	21-ต.ค.-68	18-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-005 สายทางสุรนารายณ์-โคกสามพี่น้อง หมู่ที่ 10 บ้านสามหลังพัฒนา ตำบลโคกเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกเจริญ	4,110,000.00		4,110,000.00	-	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 25%
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-011 สายทาง บ้านวังอุดม - บ้านสำนักคุดมกา ช่วงที่ 2 บ้านวังอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลวังตะเฆ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 250 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.วังตะเฆ่	158,000.00		158,000.00	-	1-ส.ค.-68	30-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า เริ่มเข้าดำเนินงานจริงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 (ใบแจ้งเข้าดำเนินการ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2568) คาดว่าจะดำเนินงานไม่เสร็จทันตามสัญญา ส่งผลให้มีค่าปรับปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานไปแล้ว 90%
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 135-005 สายทางถนนสายฝ้ายหินแตก - โสกหอย หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน ตำบลหลุบคา กว้าง 4 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หลุบคา	674,000.00		674,000.00	-	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินงานไปแล้ว 21.85%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 93-014 สายทางถนนสายบ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 - แยกฐานป่าไม้ (บ้านหนองขาม) หมู่ที่ 5 บ้านโป่งโพธิ์ ตำบลบ้านเพชร กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านเพชร	1,968,000.00		1,968,000.00	-	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 10
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015 สายทางบ้านห้วยซ่า - บ้านโนนสาธิต หมู่ที่ 22 บ้านโนนสาธิต ตำบลนางแดด กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นางแดด	7,197,000.00		7,197,000.00	-	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ลงงานแล้ว ประมาณ 20 %
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 54-004 สายทางป่าสัก-อ่างน้ำ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความยาว 2,857 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 14,285 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ดงกลาง	8,557,342.64		8,557,342.64	-	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%
11	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 99-057 สายบ้านบุงคล้า - บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3 บ้านบุงคล้า ตำบลบุงคล้า โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 116 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บุงคล้า	7,540,000.00		7,540,000.00	-	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106-015 สายทาง รร.มช. หมู่ที่ 4 บ้านรังงาม ตำบลรังงาม กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,875 ตารางเมตร พร้อมขยายทางเชื่อม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร รวมพื้นที่ ทั้งหมด 1,940 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.รังงาม	1,100,000.00		1,100,000.00	-	19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 70%
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 117-083 สายทางบ้านส้มกบ หมู่ที่ 10 สายที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ ตำบลสระโพนทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 505 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,020 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบล สระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.สระโพนทอง	945,900.00		945,900.00	-	4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 36-037 สายทางจากนายนายบุญมี เดิมกระยอม - แยกโนนสาทร หมู่ที่ 2 บ้าน เรือ ตำบลกุดชุม กว้าง 4 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,012 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.กุดชุม	594,000.00		594,000.00	-	30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
15	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.102-31 สายทางสายหนองแปลนไปโสกดินแดง หมู่ที่ 11 บ้านนางเม้ง ตำบล โพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โพนทอง	878,000.00		878,000.00	-	16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
16	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 2) บ้านโนนเจดีย์งาม ตำบลโคกสะอาด องค์กรบริหารส่วน ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกสะอาด	784,800.00		784,800.00	-	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 5%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
17	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.39-018 สายปารวก - หนองข่อย หมู่ที่ 2 บ้านปารวก ตำบลเกาะมะนา โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 106 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.เกาะมะนา	6,890,000.00		6,890,000.00	-	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 2%
18	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.62-002 สายทางบ้านหินหนับ-บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหินโงม โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 119 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	7,735,000.00		7,735,000.00	-	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-022 สายทางบ้านโคกแฝกเชื่อมทางรถไฟ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 บ้านโคกแฝก ตำบลบ้านเพชร กว้าง 3 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านเพชร	1,354,200.00		1,354,200.00	-	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 95.91%
20	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่นชย.ถ.100-007 สายบ้านโป่งขุนเพชร-บ้านคลองผักหวาน หมู่ที่ 3 บ้านโป่งขุนเพชร ตำบลโป่งนก โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 150 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โป่งนก	9,750,000.00		9,750,000.00	-	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 60%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหรัญญิก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
21	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 102 - 031 สายทาง สายหนองแปลนไปโสกดินแดง หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง ตำบลโพหนอง โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 86 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โพหนอง	5,590,000.00		5,590,000.00	-	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
22	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.64 -013 สายทางบ้านน้ำอุ่น - บ้านวังปลาแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านน้ำอุ่น ตำบลทุ่งนาเลา โดยการติดตั้ง เสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 105 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ทุ่งนาเลา	6,825,000.00		6,825,000.00	-	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%
23	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-001 สายทางบ้านโนนเหลี่ยม หมู่ 14 - บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลนาฝาย โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 38 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	2,470,000.00		2,470,000.00	-	14-พ.ย.-68	11-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
24	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.141-013 สายกลางบ้านและถนนสายหนองประตูทะเลสีดอ หมู่ที่ 4 บ้านหนองประตู ตำบลห้วยทะเล โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรม 07020041 จำนวน 117 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ห้วยทะเล	7,605,000.00		7,605,000.00	-	11-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 20%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
25	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-042 สายบ้านหนองไผ่น้อยเชื่อมบ้านสระไช้ น้ำบ้านผือ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลกุดตุ้ม โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 153 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.กุดตุ้ม	9,945,000.00		9,945,000.00	-	21-พ.ย.-68	19-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%
26	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่ากูบ	2,500,000.00		2,500,000.00	-			อยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง
27	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 128-123 สายหลวงปู่ชอย 1/5 บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลหนองนาแซง กว้าง 5 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	617,000.00		617,000.00	-			รายงานส่งคืนงบประมาณ ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-009 สายบ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	30-เม.ย.-68	28-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-022 สายบ้านตาล	อบต.บ้านตาล	9,814,000.00	9,767,000.00	47,000.00	99.52	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91-007 สายบ้านเป่า	อบต.บ้านเป่า	1,470,000.00	1,470,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 132- 108 หนองไผ่	อบต.หนองไผ่	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 43-001 สายโคกกุ้ง	อบต.โคกกุ้ง	1,469,099.00	1,469,099.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 78-102 สายโนนสำราญ	อบต.โนนสำราญ	2,324,000.00	2,324,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 115-01 สายสัมปอ	อบต.สัมปอ	2,449,000.00	2,449,000.00	-	100.00	18-ส.ค.-68	16-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 73 - 043 สายโนนออก	อบต.โนนออก	1,680,635.00	1,680,635.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
36	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place R	อบต.บ้านขาม	1,940,000.00	1,940,000.00	-	100.00	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 57-008 สายตะโกทอง	อบต.ตะโกทอง	825,000.00	825,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.71-007 สายนาเสียว	อบต.นาเสียว	3,454,000.00	3,454,000.00	-	100.00	13-มี.ย.-68	10-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 63-019 สายท่าใหญ่	อบต.ท่าใหญ่	3,293,000.00	3,293,000.00	-	100.00	12-มี.ย.-68	10-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
40	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเช้า หมู่ที่ 4 บ้าน	อบต.โนนแดง	494,000.00	494,000.00	-	100.00	8-ก.ย.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 134-03 สายหนองแวง	อบต.หนองแวง	1,590,000.00	1,590,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-050 ส	อบต.บ้านตาล	442,000.00	442,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 127-01 ส	อบต.หนองตุม	7,747,250.00	7,747,250.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
44	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบริเสมหามินบ้านกุดโง้ง ถนนสายบ้านขวาน้อย - บ้าน	อบต.บุงคล้า	314,000.00	314,000.00	-	100.00	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
45	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 104 - 001 สายท	อบต.ยางหวาย	950,000.00	950,000.00	-	100.00	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 111-010 ส	อบต.วังชมพู	2,090,000.00	2,090,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.122-0	อบต.หนองขาม	2,036,000.00	2,036,000.00	-	100.00	17-มี.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 70-006 ส	อบต.นายางกลัก	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 123 - 101	อบต.หนองคอนไทย	1,764,900.00	1,764,900.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางท	อบต.กะฮาด	9,928,000.00	9,919,160.00	8,840.00	99.91	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 34-027 ส	อบต.กุดตุ้ม	1,998,000.00	1,998,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 96-063 ส	อบต.บ้านเล่า	2,410,611.60	2,410,611.60	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 76-029 ส	อบต.โนนทอง	699,000.00	699,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	29-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 72-131 ส	อบต.นาหนองทุ่ม	1,826,488.00	1,826,488.00	-	100.00	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-001 ส	อบต.ซับใหญ่	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	2-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
56	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย. ถ 110 -	อบต.วะตะแบก	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
57	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000	อบต.วะตะแบก	2,490,000.00	2,490,000.00	-	100.00	2-ก.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
58	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวง 225 ถนนขีปน (ข้างเขเว่น) ท	อบต.โนนแดง	337,000.00	337,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-03 ส	อบต.ลาดใหญ่	1,027,777.00	1,027,777.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ127-015 ส	อบต.หนองตุม	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-013 ส	อบต.บ้านดอน	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007 ส	อบต.บ้านแท่น	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-เม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-051 ส	อบต.บ้านตาล	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-01 สาย	อบต.โคกมั่งงอย	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มี.ย.-68	16-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-25 ส	อบต.หนองข่า	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 116-02 สายท	อบต.สระพัง	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02 สายท	อบต.สระพัง	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 14	อบต.วะตะแบก	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-044 สายทาง	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-049 สายทาง	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-019 ส	อบต.บ้านดอน	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 35-034	อบต.กุดน้ำใส	546,000.00	546,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 94-030 ส	อบต.บ้านยาง	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 90-009 ส	อบต.บ้านบัว	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-026 ส	อบต.บ้านหัน	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91 - 001	อบต.บ้านเป้า	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญชู - บ้านแม่สมปอง ห	อบต.ชีบน	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 ส	อบต.เกาะมะนาว	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.33-080 ส	อบต.กุดชุมแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLA	อบต.วะตะแบก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 37-001	อบต.กุดเลาะ	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-82	อบต.หนองนาแซง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 143-017 ส	อบต.โอล์	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มี.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001 ส	อบต.ชัยสีทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-013 ส	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 79-079 ส	อบต.บ้านกอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04 ส	อบต.ห้วยยายจิว	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มี.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012 ส	อบต.ตาเงิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01 ส	อบต.สามสวน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0026 สายท	อบต.สามสวน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 50-008 ส	อบต.ช่องสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่	อบต.ทุ่งนาเลา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 84-012 ส	อบต.บ้านเจียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
รวมเงินกันฯ			309,164,503.24	182,791,420.60	126,373,082.64	59.12			