



๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๐๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  
๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  
๓. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีเงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศและเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบงบประมาณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมีปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๙๖ โครงการ จำนวนเงิน ๓๐๙,๑๖๔,๕๐๓.๒๔ บาท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๐๕,๒๒๒,๘๖๓.๒๔ บาท ร้อยละ ๙๗.๙๒
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๒๙,๐๐๘,๐๐๐.๖๐ บาท ร้อยละ ๗๔.๐๗
- รายงานส่งคืน จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๖๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๒๐
- ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงิน ๗๙,๕๓๙,๕๐๒.๖๔ บาท ร้อยละ ๒๕.๗๓

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

- ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๗๔๕,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๐๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๖๗,๗๘๒,๒๘๘.๐๐ บาท ร้อยละ ๖๒.๗๙
- ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕๙,๐๙๓,๑๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๒๑.๓๕
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๔๓,๘๓๔,๑๑๙.๙๐ บาท ร้อยละ ๕.๘๘
- ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔๐ โครงการ จำนวนเงิน ๗๐๑,๑๘๗,๘๘๐.๑๐ บาท ร้อยละ ๙๔.๑๒

จากข้อมูลข้างต้นพบว่ายังมีองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งที่ยังไม่สามารถก่อกู้ผู้กู้หนี้ได้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการบริหารงบประมาณให้บังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อกู้ผู้กู้หนี้แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินพร้อมส่ง สำเนาหลักฐานขอเบิกไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ สำหรับโครงการที่ยังไม่ก่อกู้ผู้กู้หนี้ จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕๙,๐๙๓,๑๐๐.๐๐ บาท ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัดก่อกู้ผู้กู้หนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและกำหนด แผนการดำเนินโครงการว่าจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไร อย่างไร โดยให้อำเภอรวบรวมรายงานจังหวัดชัยภูมิทราบ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙


๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๓. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และความคืบหน้าของการดำเนินการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการ วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

๔. หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้รีบรายงานจังหวัดชัยภูมิทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา อินทศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินที่ไม่เบิกเหลือมี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนหน้าแล้ว		ยังไม่เบิก		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่เบิกจ่าย)					
			โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน				
เงินที่ไม่เบิกเหลือมี เงินงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 30 ก.ย.68)																
ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลือมี																
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96	309,164,503.24	94	97.92	305,222,863.24	2	3,123,160.00	2.08	818,480.00	0.26	229,008,000.60	79	74.07	80,156,502.64	17	25.93
1. กรณีหนี้ผู้กู้	79	200,523,303.24	79	100.00	200,523,303.24	-	-	0.00	-	0.00	177,281,260.60	72	88.41	23,242,042.64	7	11.59
2. กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง	17	108,641,200.00	15	33.87	104,699,560.00	2	3,123,160.00	1.01	818,480.00	0.75	51,726,740.00	7	47.61	56,914,460.00	10	58.82

หมายเหตุ สดจ.ชัยภูมิ ขอถัวเงินไม่เบิกเหลือมี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 96 รายการ งบประมาณ 309,164,503.24 บาท ดังนี้

1. ก่อหนี้ผู้กู้แล้ว จำนวน 94 รายการ งบประมาณ 305,222,863.24 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 79 รายการ งบประมาณ 229,008,000.60 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 17 รายการ งบประมาณ 80,156,502.64 บาท ดังนี้
  - 1.1 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 รายการ งบประมาณ 76,441,242.64 บาท
  - 1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 3,117,000 บาท ดังนี้
    1. อบรมทำกบ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณ 2,500,000 บาท มีผู้ยื่นขอประมูล อยู่ระหว่างกระบวนการประกวดราคาของกรมบัญชีกลาง
    2. อบรมหนองนาแซง ก่อสร้างถนน คลด. งบประมาณ 617,000 บาท รายงานส่งคืนงบประมาณเนื่องจากคิดปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 มกราคม 2569

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกู้ ไว้เบิกเพิ่มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/จ้างเหมา
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137 - 005	อบต.หัวยาง	4,489,000.00		4,489,000.00	-	6-ส.ค.-68	3-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และ อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบบูรณาการ
2	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่นของ อบต.โนนทอง		9,660,000.00		9,660,000.00	-	21-ต.ค.-68	18-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 135-005	อบต.หลุบคา	674,000.00		674,000.00	-	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้ว 21.85%
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อบต.นางแคด	7,197,000.00		7,197,000.00	-	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ลงงานแล้ว ประมาณ 20 %
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 54-004	อบต.ดงกลาง	8,557,342.64		8,557,342.64	-	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 117-083	อบต.สระโพธิ์ทอง	945,900.00		945,900.00	-	4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 36-037	อบต.กุดชุม	594,000.00		594,000.00	-	30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
8	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที่ 13	อบต.โคกสะอาด	784,800.00		784,800.00	-	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 5%
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.92-022	อบต.บ้านเพชร	1,354,200.00		1,354,200.00	-	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 95.91%
10	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.โป่งนก	9,750,000.00		9,750,000.00	-	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 60%
11	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.โพธิ์ทอง	5,590,000.00		5,590,000.00	-	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
12	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.ทุ่งนาเลา	6,825,000.00		6,825,000.00	-	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%
13	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.นาฝาย	2,470,000.00		2,470,000.00	-	14-พ.ย.-68	11-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
14	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.หัวทะเล	7,605,000.00		7,605,000.00	-	11-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 20%
15	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.กุดชุม	9,945,000.00		9,945,000.00	-	21-พ.ย.-68	19-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%
16	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการระบอกลับไม่ต่ำกว่า 6,000	อบต.ท่ากูป	2,500,000.00		2,500,000.00	-			อยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ของกรมบัญชีกลาง
17	ก่อสร้างฝั้วทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-1	อบต.หนองนางแสง	617,000.00		617,000.00	-			รายงานเสร็จสิ้นงบประมาณ ติด ปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
18	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.ท่าหินโงม	7,735,000.00	7,732,620.00	2,380.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-005	อบต.โคกเจริญ	4,110,000.00	4,110,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
20	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.102-31 สายทอพบทอง	ทอพบทอง	878,000.00	878,000.00	-	100.00	16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-025 สอ	อบต.นาบียงกลัก	7,930,000.00	7,930,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
22	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รั้วทางหลวง	อบต.เกาะมะนาว	6,890,000.00	6,887,880.00	2,120.00	99.97	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-011 สอ	อบต.วังตะเภา	158,000.00	158,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106-015 สอ	อบต.รังงาม	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.93-014 สอ	อบต.บ้านเพชร	1,968,000.00	1,435,000.00	533,000.00	72.92	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
26	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รั้วทางหลวง	อบต.ตาเงิน	8,450,000.00	8,447,400.00	2,600.00	99.97	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
27	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รั้วทางหลวง	อบต.ปungคล้า	7,540,000.00	7,537,680.00	2,320.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-009 สอ	อบต.บ้านแพน	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	30-ม.ย.-68	28-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-022 สอ	อบต.บ้านตาล	9,814,000.00	9,767,000.00	47,000.00	99.52	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.91-007 สอ	อบต.บ้านป่า	1,470,000.00	1,470,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.132-108	อบต.หนองไผ่	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.43-001 สอ	อบต.โคกกง	1,469,099.00	1,469,099.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.78-102	อบต.โนนสำราญ	2,324,000.00	2,324,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.115-01	อบต.ส้มป่อย	2,449,000.00	2,449,000.00	-	100.00	18-ส.ค.-68	16-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.73-043	อบต.โนนมากอก	1,680,635.00	1,680,635.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
36	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place	อบต.บ้านขาม	1,940,000.00	1,940,000.00	-	100.00	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.57-008 สอ	อบต.ตะกอกทอง	825,000.00	825,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.71-007 สอ	อบต.นาเสียว	3,454,000.00	3,454,000.00	-	100.00	13-มิ.ย.-68	10-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.63-019 สอ	อบต.ท่าใหญ่	3,293,000.00	3,293,000.00	-	100.00	12-มิ.ย.-68	10-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
40	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเช้า หมู่ที่ 4	อบต.โนนแดง	494,000.00	494,000.00	-	100.00	8-ก.ย.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.134-03 สอ	อบต.หนองแวง	1,590,000.00	1,590,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-050 สอ	อบต.บ้านตาล	442,000.00	442,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-01 สอ	อบต.หนองชุม	7,747,250.00	7,747,250.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
44	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณบ้านกุ้งกั้ง ถนนสายบ้านขวานน้อย -	อบต.ปungคล้า	314,000.00	314,000.00	-	100.00	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
45	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.104-001	สายทอพบทอง	950,000.00	950,000.00	-	100.00	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
- 46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.111-010	อบต.วังชมพู	2,090,000.00	2,090,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสายทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.122-0	อบต.หนองขาม	2,036,000.00	2,036,000.00	-	100.00	17-มี.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-006	อบต.นาบียงกลัก	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 123 - 101	อบต.หนองคอนไทย	1,764,900.00	1,764,900.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง อบต.กะซาด	อบต.กะซาด	9,928,000.00	9,919,160.00	8,840.00	99.91	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 34-027	อบต.กุดตุ้ม	1,998,000.00	1,998,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 96-063	อบต.บ้านเล่า	2,410,611.60	2,410,611.60	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 76-029	อบต.โนนทอง	699,000.00	699,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	29-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 72-131	อบต.นาหนองพุ่ม	1,826,488.00	1,826,488.00	-	100.00	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-001	อบต.ซำใหญ่	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	2-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
56	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 01	อบต.วะตะแบก	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
57	รพรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบต่ำกว่า 6,000	อบต.วะตะแบก	2,490,000.00	2,490,000.00	-	100.00	2-ก.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
58	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทางหลวง 225 ถนนขึ้น (ข้างเขื่อน) หรือ	อบต.โนนแดง	337,000.00	337,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-03	อบต.ลาดใหญ่	1,027,777.00	1,027,777.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-015	อบต.หนองชุม	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-013	อบต.บ้านดอน	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007	อบต.บ้านแท่น	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-เม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-051	อบต.บ้านตาล	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-01	สายอบต.โคกม่วง	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มิ.ย.-68	16-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-25	อบต.หนองข่า	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 116-02	อบต.สระพัง	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02	อบต.สระพัง	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 14	อบต.วะตะแบก	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-044	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-049	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-019	อบต.บ้านดอน	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 35-034	อบต.กุดน้ำใส	546,000.00	546,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 94-030	อบต.บ้านยาง	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 90-009	อบต.บ้านบัว	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
- 75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-026	อบต.บ้านหัน	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91 - 001	อบต.บ้านป่า	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนายบุญชู - บ้านแม่สมปอง	อบต.ซำใหญ่	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ใช้เบิกทั้งสิ้นปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามใบสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 สอ	อบต.เกาะมะนาว	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 สอ	อบต.เกาะมะนาว	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 สอ	อบต.เกาะมะนาว	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.33-080 สอ	อบต.กุดชุมแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE	อบต.วะตะมะบก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 37-001 สอ	อบต.กุดเสาะ	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-81 สอ	อบต.หนองนาแซง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 143-017 สอ	อบต.ไอลโศ	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มิ.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001 สอ	อบต.ขี้สีทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-013 สอ	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 79-079 สอ	อบต.บ้านนอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04 สอ	อบต.ห้วยยายจิว	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มิ.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012 สอ	อบต.ตาเนิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01 สอ	อบต.สามสมน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0026 สายพ	อบต.สามสมน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 50-008 สอ	อบต.ช่องสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่	อบต.ทุ่งนกเสา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 84-012 สอ	อบต.บ้านเจียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
97	งบดำเนินงาน	สอจ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	-	100.00			เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
	รวมเงินกัน		309,184,503.24	229,028,000.60	80,156,502.64	74.07			

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ให้เบิกเพิ่มขึ้น	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 สออบต.เกาะมะนาว		6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 สออบต.เกาะมะนาว		9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 สออบต.เกาะมะนาว		9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 33-080 สออบต.กุดชุมแสง		1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE		4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 37-001 สออบต.กุดเสนา		456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 128-82 สออบต.หนองนาแซง		271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 143-017 สออบต.ไอล		472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มิ.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 52-001 สออบต.ซึ้งสีทอง		642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 42-013 สออบต.คูเมือง		783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11 สออบต.หัวทะเล		420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 79-079 สออบต.บ้านนอก		486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 139-04 สออบต.ห้วยยายจิว		3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มิ.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012 สออบต.ตาเนิน		465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 118-01 สออบต.สามสวน		535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 1-0026 สายทออบต.สามสวน		2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 50-008 สออบต.ช่องสามหมอ		1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่		1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 84-012 สออบต.บ้านเจียง		423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
รวมเงินกับ				309,164,503.24	229,008,000.60	80,156,502.64	74.07		

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนหน้าแล้ว		ยังไม่ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ				
			โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน			
<b>งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท</b>															
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	152	745,022,000.00	108	467,782,288.00	44	159,093,100.00	21.35	118,146,612.00	15.86	43,834,119.90	15	5.88	701,187,880.10	140	94.12
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	118	647,821,000.00	91	420,576,570.00	27	112,407,100.00	17.35	114,837,330.00	17.73	22,277,679.90	11	3.44	625,543,320.10	109	96.56
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	5,118,000.00	1	3,685,000.00	0	-	0.00	1,433,000.00	28.00	-	-	-	5,118,000.00	1	100.00
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	1	2,242,000.00	1	1,848,888.00	0	-	0.00	393,112.00	17.53	-	-	-	2,242,000.00	1	100.00
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	6	31,669,000.00	4	21,556,440.00	2	10,107,000.00	31.91	5,560.00	0.02	21,556,440.00	4	68.07	10,112,560.00	2	31.93
6. ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	2	990,000.00	2	989,100.00	0	-	0.00	900.00	0.09	-	-	-	990,000.00	3	100.00
7. ค่าครุภัณฑ์การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	51,778,000.00	9	19,126,290.00	13	31,175,000.00	60.21	1,476,710.00	2.85	-	-	-	51,778,000.00	22	100.00
	2	5,404,000.00	0	-	2	5,404,000.00	100.00	-	0.00	-	-	-	5,404,000.00	2	100.00

หมายเหตุ 1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท

- 1.1 ลงนามในสัญญา 108 โครงการ งบประมาณ 467,782,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.79
  1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 43,834,119.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88
  2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 423,948,088.10 บาท
- 2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา 44 โครงการ งบประมาณ 159,093,100 บาท ดังนี้
  1. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 7 โครงการ งบประมาณ 159,093,100 บาท
  2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 โครงการ งบประมาณ 51,296,000 บาท
    - 2.1 คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือน พ.ย.68 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 33,047,000 บาท
    - 3.1 คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือน พ.ย.68 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 127,125,000 บาท
  - 4.1 คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาในไตรมาสที่ 1 จำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 268,757,100 บาท
  5. ยังไม่พร้อมดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 27,776,100 บาท

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	4,447,100.00	ไม่พร้อมดำเนินการ ติดปัญหา อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0	0
2	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	3,832,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ ติดปัญหา อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0	0
3	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาดใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	599,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0	0
4	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโพรง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	5,772,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0	0
5	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฒ่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	9,791,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0	0
6	ภูเขียว	อบต.ฝักปิ้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	3,373,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0	0
7	บ้านฝาง	อบต.หัวทะเล	รณรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณขยะไม่เกิน 100 กิโลกรัม	1,051,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0	0
8	ภูเขียว	อบต.ฝักปิ้ง	รณรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะไม่เกิน 100 กิโลกรัม	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0	0
9	ชัยภูมิ	อบต.ตะเภาทอง	รณรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะไม่เกิน 100 กิโลกรัม	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0	0
10	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	รณรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะไม่เกิน 100 กิโลกรัม	2,702,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
11	แก่งคร้อ	ทต.โคกสูง	รณรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะไม่เกิน 100 กิโลกรัม	2,702,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
12	คอนสาร	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	7,599,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
13	ภูเขียว	อบต.ฝักปิ้ง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 10	490,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
14	ภูเขียว	อบต.ฝักปิ้ง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 10	489,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
15	ภูเขียว	อบต.ฝักปิ้ง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 10	489,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
16	ภูเขียว	อบต.ฝักปิ้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	482,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
17	ภูเขียว	อบต.ฝักปิ้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	477,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
18	ภูเขียว	อบต.ฝักปิ้ง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 10	186,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
19	ภูเขียว	อบต.หนองอุม	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 10	7,672,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
20	ภูเขียว	อบต.หนองอุม	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 10	1,434,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
21	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	5,234,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
22	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	2,452,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
23	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฒ่า	รณรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะไม่เกิน 100 กิโลกรัม	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
24	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	รณรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะไม่เกิน 100 กิโลกรัม	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0	0
25	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพธิ์ทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองใหญ่ไม่ติด หมู่ที่ 11 บ้านนาง	5,007,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
26	เมืองชัยภูมิ	อบต.ป่าสัก	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านคูเมือง โดยปรับปรุง	5,100,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
27	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านฝาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	5,521,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
28	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	6,976,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
29	จัตุรัส	อบต.บ้านนอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย	8,230,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
30	ภูเขียว	อบต.หนองอุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 10	4,779,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
31	คอนสาร	อบต.คอนสาร	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 10	2,246,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
32	คอนสาร	อบต.ทุ่งนาเลา	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 10	1,814,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
33	บ้านฝาง	อบต.โนนแดง	รณรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะไม่เกิน 100 กิโลกรัม	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
34	คอนสวรรค์	อบต.โคกม่วง	รณรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณขยะไม่เกิน 100 กิโลกรัม	1,051,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
35	หนองบัวแดง	อบต.วังชมพู	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 คัน ปริมาณรถระบอบkupไม่ได้	2,643,000.00	3. พิจารณารับผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
36	เนินสง่า	อบต.หนองฮี	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 คัน ปริมาณรถระบอบkupไม่ได้	2,643,000.00	3. พิจารณารับผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
37	เนินสง่า	อบต.ตาเมียง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 คัน ปริมาณรถระบอบkupไม่ได้	2,643,000.00	3. พิจารณารับผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
38	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	2,730,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
39	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEM	9,898,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
40	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,250,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
41	แก้งคร้อ	อบต.หนองน้ำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	8,205,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
42	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพนทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 คัน ปริมาณรถระบอบkupไม่ได้	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
43	หนองบัวแดง	ทต.ท่าใหญ่	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 คัน ปริมาณรถระบอบkupไม่ได้	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
44	เทพสถิต	อบต.หัวแยงอี	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 คัน ปริมาณรถระบอบkupไม่ได้	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
45	จัตุรัส	อบต.สัมปอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแ	5,118,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	16/01/2569	15/07/2569	3,685,000.00	0
46	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ข	7,410,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	28/05/2569	5,848,000.00	0
47	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	6,300,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	08/06/2569	4,900,000.00	0
48	เมืองชัยภูมิ	อบต.หัวแยง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	7,831,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	21/04/2569	5,479,999.00	0
49	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโลก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	6,788,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/06/2569	4,669,989.00	0
50	คอนสวรรค์	อบต.โคกม่วง	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	7,508,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	30/12/2568	5,600,000.00	0
51	คอนสวรรค์	อบต.หนองเขม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	1,789,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	23/01/2569	03/04/2569	999,000.00	0
52	เกษตรสมบูรณ์	ทต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	9,900,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	27/08/2569	8,888,888.00	0
53	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวัวแดง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้	9,315,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	06/05/2569	9,312,300.00	0
54	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวัวแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	5,305,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/05/2569	5,150,000.00	0
55	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	6,278,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	18/03/2569	4,789,000.00	0
56	จัตุรัส	อบต.หนองโตน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางขีมนาคโดยการปรับปรุง	9,860,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	9,375,000.00	0
57	บ้านหนองจรก	อบต.โคกเงิงรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	7,512,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	5,780,000.00	0
58	บ้านหนองจรก	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - ล	3,795,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,793,900.00	0
59	บ้านหนองจรก	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - ล	3,450,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,449,000.00	0
60	บ้านหนองจรก	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - ล	1,380,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,379,600.00	0
61	บ้านหนองจรก	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - ล	1,035,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,034,700.00	0
62	เทพสถิต	อบต.หัวแยงอี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	3,864,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,862,320.00	0
63	เทพสถิต	อบต.หัวแยงอี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	3,795,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,793,350.00	0
64	เทพสถิต	อบต.นายางล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	9,952,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	27/07/2569	9,858,000.00	0
65	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	2,746,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	04/02/2569	1,880,000.00	0
66	ภูเขียว	อบต.บ้านคอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	7,140,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	29/06/2569	5,640,600.00	0
67	ภูเขียว	อบต.บ้านคอน	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,930,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	932,000.00	0
68	บ้านแพน	อบต.บ้านแพน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	5,500,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	03/12/2568	02/04/2569	3,990,000.00	0

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
69	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	4,700,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	1,820,000.00	0
70	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	1,690,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	17/03/2569	595,000.00	0
71	บ้านแท่น	อบต.สระพัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	2,594,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/12/2568	11/04/2569	2,490,000.00	0
72	แก่งศรีภูมิ	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	7,286,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	24/11/2568	23/05/2569	5,227,000.00	0
73	แก่งศรีภูมิ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	2,574,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	1,930,000.00	0
74	คอนสาร	อบต.โนนคูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	5,359,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	08/01/2569	08/05/2569	4,079,000.00	0
75	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	2,581,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	1,157,000.00	0
76	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านเสียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	9,999,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	11/07/2569	5,999,900.00	0
77	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	9,244,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/08/2569	9,234,000.00	0
78	เมืองชัยภูมิ	อบต.ป่าสัก	รพ.รพช.ทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณขยะออกสู่บ่อกำจัด	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	870,000.00	0
79	คอนสาร	อบต.บ้านโสก	รพ.รพช.ทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะออกสู่บ่อกำจัด	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	26/01/2569	26/05/2569	2,280,000.00	0
80	บ้านเหลื่อม	อบต.บ้านเพชร	รพ.รพช.ทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะออกสู่บ่อกำจัด	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	29/03/2569	2,633,000.00	0
81	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	รพ.รพช.ทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะออกสู่บ่อกำจัด	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	16/03/2569	2,639,000.00	0
82	แก่งศรีภูมิ	อบต.หนองไผ่	รพ.รพช.ทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะออกสู่บ่อกำจัด	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	2,161,400.00	0
83	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ปรับปรุงช่องระบายน้ำบ้านโคกโพธิ์ฟ้าบ้านสามสวนทั้งฝั่ง	2,242,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	01/03/2569	1,848,888.00	0
84	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทาง ซ.ม.ล 105	6,220,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/07/2569	3,012,630.00	0
85	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	4,040,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/12/2568	03/05/2569	2,789,000.00	0
86	เมืองชัยภูมิ	ทต.ภูค้อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	7,030,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/11/2568	03/03/2569	5,119,800.00	0
87	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าขาม	เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	4,401,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	26/03/2569	2,960,000.00	0
88	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	6,290,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	16/04/2569	4,645,000.00	0
89	บ้านเขว้า	อบต.ซับนวด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	5,794,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	26/06/2569	4,590,000.00	0
90	คอนสาร	อบต.ยางพารา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	3,183,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	2,339,999.00	0
91	คอนสาร	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	6,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	15/04/2569	5,489,999.00	0
92	คอนสาร	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	3,188,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2,366,000.00	0
93	คอนสาร	อบต.หัวไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	8,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	6,099,999.00	0
94	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	5,593,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	05/07/2569	5,550,000.00	0
95	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านทับ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	7,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	09/06/2569	6,729,000.00	0
96	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านทับ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	7,488,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	07/06/2569	6,888,800.00	0
97	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านเป่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	7,570,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	23/12/2568	7,470,000.00	0
98	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดตะเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/01/2569	04/06/2569	5,239,000.00	0
99	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนภอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	8,717,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	14/11/2568	12/05/2569	5,485,900.00	0
100	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	8,982,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	27/06/2569	6,729,000.00	0
101	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	7,222,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	5,039,000.00	0
102	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสองทางสองข้างถึง ซ	3,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	25/04/2569	1,994,900.00	0

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
103	เมืองชัยภูมิ	อบต.ชัยเสือง	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,800,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	6,900,000.00	0
104	หนองบัวแดง	อบต.ภูคชชุมแสง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน	8,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	23/02/2569	8,130,000.00	0
105	หนองบัวแดง	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,844,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	21/11/2568	31/03/2569	6,170,000.00	0
106	จัตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,098,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/06/2569	4,989,500.00	0
107	จัตุรัส	อบต.ภูคชนาโสด	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement	9,580,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	22/12/2568	21/04/2569	7,175,000.00	0
108	จัตุรัส	อบต.ละหาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,808,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	05/04/2569	8,530,000.00	0
109	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,681,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,988,000.00	0
110	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,884,000.00	0
111	บ้านหนองจรนงค์	อบต.บ้านเขวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,555,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	01/05/2569	7,545,000.00	0
112	บ้านหนองจรนงค์	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	4,680,000.00	0
113	หนองบัวระเหว	อบต.โสกลาดุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,903,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	12/03/2569	8,300,000.00	0
114	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกพื้นที่การเกษตร	998,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/12/2568	29/04/2569	948,000.00	0
115	ภูเขียว	อบต.หนองคอมไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,609,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	5,446,900.00	0
116	ภูเขียว	อบต.ภูคยอม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,515,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	3,849,900.00	0
117	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,807,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	6,329,900.00	0
118	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 47	3,734,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	25/02/2569	3,240,000.00	0
119	ภูเขียว	อบต.โคกไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,125,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,129,000.00	0
120	บ้านฝาง	อบต.สามสวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/11/2568	18/05/2569	7,600,000.00	0
121	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองพุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,103,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	5,989,898.00	0
122	แก้งคร้อ	อบต.ห้วยคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	19/04/2569	4,890,000.00	0
123	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,011,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/12/2568	23/05/2569	2,709,000.00	0
124	คอนสาร	อบต.ทุ่งพะวะ	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	890,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	14/02/2569	530,000.00	0
125	ภักดีชุมพล	ทต.เขาทอง	ปรับปรุงถนนสาธารณะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 48-1	7,314,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	7,311,880.00	0
126	ภักดีชุมพล	ทต.เขาทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 48-14 สายทาง	6,417,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,415,140.00	0
127	เนินสง่า	อบต.ตาเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,375,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/01/2569	19/04/2569	3,920,000.00	0
128	เนินสง่า	อบต.รังงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	24/05/2569	7,999,000.00	0
129	ชัยใหญ่	อบต.ชัยใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,441,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	22/04/2569	3,340,000.00	0
130	ชัยใหญ่	อบต.ท่ากุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	6,692,500.00	0
131	ชัยใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,686,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	27/05/2569	3,260,000.00	0
132	บ้านเขว้า	อบต.ภูแสนนา	ถนนรพท.ระยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณการบดลูกปูนต่ำกว่า	1,051,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/11/2568	08/02/2569	1,048,500.00	0
133	เกษตรสมบูรณ์	อบต.ภูคชชะ	ถนนรพท.ระยะ ขนาด 6 ตัน 6 คือ ปริมาณการบดลูกปูนไม่	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	2,222,390.00	0
134	บ้านหนองจรนงค์	อบต.โคกเจียงมย์	ถนนรพท.ระยะ ขนาด 6 ตัน 6 คือ ปริมาณการบดลูกปูนไม่	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/04/2569	2,633,000.00	0
135	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	ถนนรพท.ระยะ ขนาด 6 ตัน 6 คือ ปริมาณการบดลูกปูนไม่	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	25/03/2569	2,639,000.00	0
136	เนินสง่า	อบต.กะชาด	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	17/01/2569	494,550.00	0

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
137	เมืองเก่า	อบต.เกาะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	11/01/2569	494,550.00	0
138	คอนสาร	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ. ๗	9,060,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,499,999.00	649,999.90
139	ภูเขียว	อบต.ดอยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ. ๗	5,726,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,688,000.00	1,406,400.00
140	ภูเขียว	อบต.กวางโจน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ. ๗	9,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	7,498,800.00	4,499,700.00
141	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลมคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ. ๗	3,896,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/11/2568	13/11/2568	2,999,000.00	2,999,000.00
142	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลมคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ. ๗	3,484,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/11/2568	05/03/2569	2,699,000.00	2,699,000.00
143	บ้านเขว้า	อบต.บ้านศาล	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านไร่ โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ชุด	9,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/02/2569	9,278,000.00	9,278,000.00
144	บ้านเขว้า	อบต.เกาะมะนาว	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ.๓ 39-037 สายพ	4,899,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	31/10/2568	28/02/2569	4,897,580.00	4,897,580.00
145	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และน้ำต	7,935,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	7,932,700.00	7,932,700.00
146	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รหัสสาข	3,243,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	3,242,060.00	3,242,060.00
147	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รหัสสาข	1,104,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1,103,680.00	1,103,680.00
148	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	494,000.00	494,000.00
149	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	492,000.00	492,000.00
150	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	484,000.00	484,000.00
151	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ. ๗	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	476,000.00	476,000.00
152	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/06/2569	3,180,000.00	3,180,000.00
				745,022,000.00				467,782,288.00	43,834,119.90

