

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๖



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง เรงรัดการก่อกำหนดผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

- อ้างถึง
๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๐๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
 ๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
 ๓. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙
 ๔. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๓๓๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศและเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบงบประมาณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ดังนี้

- ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๗๔๕,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๕๐๘,๕๑๕,๘๕๘.๐๐ บาท ร้อยละ ๖๘.๒๖
- ยังไม่ก่อกำหนดหนี้ผูกพัน จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑๙,๗๒๔,๑๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๑๖.๐๗
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๗๔,๑๒๒,๔๒๑.๔๒ บาท ร้อยละ ๙.๙๕
- ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๒๘ โครงการ จำนวนเงิน ๖๗๐,๘๘๕,๕๗๘.๕๘ บาท ร้อยละ ๙๐.๐๕

จากข้อมูลข้างต้นพบว่ายังมีองค์กรบริหารส่วนตำบลหลายแห่งยังไม่ก่อกำหนดหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน ยังต่ำกว่าเป้าหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตาม มาตรการและนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดให้ก่อกำหนดหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมถึงการบริหารงบประมาณให้บังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงขอให้ อำเภอแจ้งองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

/๑. งบประมาณ...

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อกั้นผู้ก่อกั้นแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินพร้อมส่งสำเนาหลักฐานขอเบิกไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับงานถูกต้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๔ อย่างเคร่งครัด สำหรับโครงการที่ยังไม่ก่อกั้นผู้ก่อกั้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดก่อกั้นผู้ก่อกั้นให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

๓. หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้รีบรายงานจังหวัดชัยภูมิทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา อินทศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว		ยังไม่ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ			
			โครงการที่เหลือ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการที่เหลือ	จำนวนเงิน	โครงการที่เหลือ	จำนวนเงิน	โครงการที่เหลือ	จำนวนเงิน	โครงการที่เหลือ	จำนวนเงิน
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท	152	745,022,000.00	115	68.26	37	119,724,100.00	16.07	116,782,042.00	15.67	24	9.95	670,899,578.58	128	90.05
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	118	647,821,000.00	96	70.40	22	78,324,100.00	12.09	113,460,260.00	17.51	17	7.14	601,575,518.58	101	92.86
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	1	5,118,000.00	1	72.00	0	-	0.00	1,433,000.00	28.00	-	-	5,118,000.00	1	100.00
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	2,242,000.00	1	82.47	0	-	0.00	393,112.00	17.53	-	-	2,242,000.00	1	100.00
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	6	31,669,000.00	4	68.07	2	10,107,000.00	31.91	5,560.00	0.02	4	68.07	10,112,560.00	2	31.93
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	2	990,000.00	2	99.91	0	-	0.00	900.00	0.09	-	-	990,000.00	2	100.00
6. ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	22	51,778,000.00	11	47.12	11	25,889,000.00	50.00	1,489,210.00	2.88	3	12.21	45,457,500.00	19	87.79
7. ค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	5,404,000.00	0	0.00	2	5,404,000.00	100.00	-	0.00	-	-	5,404,000.00	2	100.00

หมายเหตุ 1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท

1.1 ลงนามในสัญญา 115 โครงการ งบประมาณ 508,515,858 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.26

1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 74,122,421.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.95

2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 95 โครงการ งบประมาณ 434,393,436.58 บาท

2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา 37 โครงการ งบประมาณ 119,724,100 บาท ดังนี้

1. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 15 โครงการ งบประมาณ 39,809,000 บาท
2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 โครงการ งบประมาณ 23,714,000 บาท
3. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 8 โครงการ งบประมาณ 31,794,000 บาท
4. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 4 โครงการ งบประมาณ 16,128,000 บาท
5. ยังไม่พร้อมดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณ 8,279,100 บาท

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,447,100.00	ไม่พร้อมดำเนินการ ติดปัญหา อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0.00	0.00
2	ภักดีชุมพล	อบต.แม่หลมทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,832,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ ติดปัญหา อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0.00	0.00
3	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฝ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,791,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติงบประมาณ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
4	บ้านหนองจรด	อบต.หัวทะเล	รบบรรทุกขยะ ขนาด 1 ต้น ปริมาตรรถกระบะ 1.5 ลบ.ม	1,051,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติงบประมาณ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
5	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฝ	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบะ 2.643,000.00	2,643,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติงบประมาณ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
6	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบะ 2.643,000.00	2,643,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติงบประมาณ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
7	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	รบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบะ 2,702,000.00	2,702,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
8	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาดใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	599,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
9	คอนสาร	อบต.คอนสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,599,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
10	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโพนงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,772,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
11	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,373,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
12	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,672,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
13	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,434,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
14	ซับใหญ่	อบต.ตะโกทอง	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบะ 2,643,000.00	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
15	แม่อ้อ	ทต.โคกสูง	รบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบะ 2,702,000.00	2,702,000.00	3. พิจารณผลการจัดซื้อจัดจ้าง (make/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
16	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพนทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางรถไฟในเขต หมู่ที่ 11 ปี	5,007,000.00	3. พิจารณผลการจัดซื้อจัดจ้าง (make/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
17	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,779,000.00	3. พิจารณผลการจัดซื้อจัดจ้าง (make/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
18	คอนสาร	อบต.คอนสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขาซ่ง	2,246,000.00	3. พิจารณผลการจัดซื้อจัดจ้าง (make/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
19	บ้านขงัว	อบต.โพนแดง	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบะ 2,643,000.00	2,643,000.00	3. พิจารณผลการจัดซื้อจัดจ้าง (make/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
20	คอนสาร	อบต.โคกม่วง	รบบรรทุกขยะ ขนาด 1 ต้น ปริมาตรกระบะ 1.051,000.00	1,051,000.00	3. พิจารณผลการจัดซื้อจัดจ้าง (make/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
21	หนองบัวแดง	อบต.วังขม	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบะ 2,643,000.00	2,643,000.00	3. พิจารณผลการจัดซื้อจัดจ้าง (make/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
22	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบะ 2,643,000.00	2,643,000.00	3. พิจารณผลการจัดซื้อจัดจ้าง (make/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
23	เมืองชัยภูมิ	อบต.ป่าสัก	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางบ้านกุดโง้ง โดย	5,100,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
24	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,730,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
25	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านเส้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,521,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
26	จัตุรัส	อบต.บ้านกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,230,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
27	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	490,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
28	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	489,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
29	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	489,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
30	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	482,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
31	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	477,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
32	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	186,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
33	บ้านแพน	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,234,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
34	บ้านแพน	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,452,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00
35	หนองบัวแดง	ทต.ท่าใหญ่	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบะ 2,643,000.00	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	-	0.00	0.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
36	เนินสง่า	อบต.หนองฉิม	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุก	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
37	เนินสง่า	อบต.ดาเนิน	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุก	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
38	ชัยรัฐ	อบต.ลำปวย	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบริเวณขนาดใหญ	5,118,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	16/01/2569	15/07/2569	3,685,000.00	0.00
39	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาซง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทศ	7,410,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	28/05/2569	5,848,000.00	0.00
40	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,976,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	04/02/2569	04/07/2569	5,549,000.00	0.00
41	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,300,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	08/06/2569	4,900,000.00	0.00
42	เมืองชัยภูมิ	อบต.ห้วยขยง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,831,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	21/04/2569	5,479,999.00	0.00
43	คอนสวรรค์	อบต.โคกนั้งน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,508,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	30/12/2568	5,600,000.00	0.00
44	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,789,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	23/01/2569	03/04/2569	999,000.00	0.00
45	เกษตรสมบูรณ์	ทต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,900,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	27/08/2569	8,888,888.00	0.00
46	หนองบัวแดง	อบต.ลำบัวแดง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้	9,315,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	06/05/2569	9,312,300.00	0.00
47	หนองบัวแดง	อบต.ลำบัวแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,305,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/05/2569	5,150,000.00	0.00
48	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,278,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	18/03/2569	4,789,000.00	0.00
49	บ้านหนองรังค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายจากหน้าวัดไธศรีธาราม- ธรรม	3,795,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,793,900.00	0.00
50	บ้านหนองรังค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายจากทางแยกทางหลวงเลข 3014	3,450,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,449,000.00	0.00
51	บ้านหนองรังค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายจากหน้าวัดไธศรีธาราม- ธรรม	1,380,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,379,600.00	0.00
52	บ้านหนองรังค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี F	1,035,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,034,700.00	0.00
53	เทพสถิต	อบต.เวระตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,838,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/02/2569	02/06/2569	9,836,000.00	0.00
54	เทพสถิต	อบต.ห้วยเขย่ง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,864,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,862,320.00	0.00
55	เทพสถิต	อบต.นาขางล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,952,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	27/07/2569	9,858,000.00	0.00
56	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,250,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	13/02/2569	12/08/2569	7,238,000.00	0.00
57	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,746,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	04/02/2569	1,880,000.00	0.00
58	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,140,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	29/06/2569	5,640,600.00	0.00
59	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,930,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	932,000.00	0.00
60	บ้านแพน	อบต.บ้านแพน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,500,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	03/12/2568	02/04/2569	3,990,000.00	0.00
61	บ้านแพน	อบต.บ้านแพน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,700,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	3,640,000.00	0.00
62	บ้านแพน	อบต.บ้านแพน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,690,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	17/03/2569	1,190,000.00	0.00
63	บ้านแพน	อบต.สระพัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,594,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/12/2568	11/04/2569	2,490,000.00	0.00
64	แก้งคร้อ	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,286,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	24/11/2568	23/05/2569	5,227,000.00	0.00
65	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,205,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/02/2569	05/08/2569	8,050,000.00	0.00
66	คอนสาร	อบต.ทุ่งนาคา	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,814,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	986,000.00	0.00
67	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,581,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	1,157,000.00	0.00
68	ภูเขียว	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,244,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/08/2569	9,234,000.00	0.00
69	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพธิ์ทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุก	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/02/2569	12/06/2569	2,633,000.00	0.00
70	เมืองชัยภูมิ	อบต.บุ่งคล้า	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณรถบรรทุก	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	870,000.00	0.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
71	เทพสถิต	อบต.ห้วยยาฮี	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุก	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/02/2569	10/05/2569	2,640,500.00	0.00
72	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุก	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	16/03/2569	2,639,000.00	0.00
73	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุก	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	2,161,400.00	0.00
78	บ้านนา	อบต.สามวา	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามวา	2,242,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	01/03/2569	1,848,888.00	0.00
79	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขย.4	6,220,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/07/2569	4,398,000.00	0.00
80	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,040,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/12/2568	03/05/2569	2,789,000.00	0.00
82	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,401,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	26/03/2569	2,960,000.00	0.00
83	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,290,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	16/04/2569	4,665,000.00	0.00
84	บ้านเขว้า	อบต.เข็มน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,794,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	26/06/2569	4,590,000.00	0.00
87	คอนสาร	อบต.ยางพวย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,183,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	2,339,999.00	0.00
88	คอนสาร	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	15/04/2569	5,489,999.00	0.00
89	คอนสาร	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,188,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2,366,000.00	0.00
90	คอนสาร	อบต.ห้วยไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	6,099,999.00	0.00
91	คอนสาร	อบต.บ้านโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,788,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/06/2569	4,669,999.00	0.00
93	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,593,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	05/07/2569	5,550,000.00	0.00
96	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านป่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,570,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	23/12/2568	7,470,000.00	0.00
97	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โคกสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/01/2569	04/06/2569	5,239,000.00	0.00
98	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนออก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,717,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	14/11/2568	12/05/2569	5,485,900.00	0.00
99	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,982,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	27/06/2569	6,729,000.00	0.00
100	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองซำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,222,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	5,039,000.00	0.00
101	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	25/04/2569	1,994,900.00	0.00
102	เมืองชัยภูมิ	อบต.ชัยเสด็จ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,800,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	6,900,000.00	0.00
103	หนองบัวแดง	อบต.กุดชุมแสง	ปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้	8,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	23/02/2569	8,130,000.00	0.00
105	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,098,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/06/2569	4,989,500.00	0.00
106	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดน้ำใส	ซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางขีมนาคโดยการปรับปรุง	9,580,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	22/12/2568	21/04/2569	7,175,000.00	0.00
107	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโสน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,860,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	9,375,000.00	0.00
108	เกษตรสมบูรณ์	อบต.ลพทัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,808,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	05/04/2569	8,530,000.00	0.00
109	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,681,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,988,000.00	0.00
110	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,884,000.00	0.00
111	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านขวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,555,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	01/05/2569	7,545,000.00	0.00
112	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	4,680,000.00	0.00
113	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โคกเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,512,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	5,780,000.00	0.00
115	หนองบัวระเหว	อบต.โคกกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,903,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	12/03/2569	8,300,000.00	0.00
116	เทพสถิต	อบต.เวชะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกพื้นที่	998,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/12/2568	29/04/2569	948,000.00	0.00
117	เทพสถิต	อบต.ห้วยยาฮี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,793,350.00	0.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อป.ท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
125	ภูเขียว	อบต.ภูเขม	ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,515,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	3,849,900.00	0.00
126	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,807,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	6,329,900.00	0.00
127	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	3,734,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	25/02/2569	3,240,000.00	0.00
128	ภูเขียว	อบต.เอโกล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,125,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,129,000.00	0.00
129	บ้านแพน	อบต.สามสวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/11/2568	18/05/2569	7,600,000.00	0.00
130	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองพูน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,103,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	5,989,898.00	0.00
131	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,574,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	1,930,000.00	0.00
132	แก้งคร้อ	อบต.ห้วยคตา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	19/04/2569	4,890,000.00	0.00
133	แก้งคร้อ	อบต.หนองไม้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,011,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/12/2568	23/05/2569	2,709,000.00	0.00
134	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	890,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	14/02/2569	530,000.00	0.00
135	คอนสาร	อบต.ไม่เนตุณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,359,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	08/01/2569	08/05/2569	4,079,000.00	0.00
136	ภูติชุมพล	อบต.บ้านเจียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	11/07/2569	5,999,900.00	0.00
137	ภูติชุมพล	ทต.เขาทอง	ปรับปรุงถนนลาดอาหร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.๕	7,314,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	7,311,880.00	0.00
138	ภูติชุมพล	ทต.เขาทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซย.๓-๔-๘-14 ส	6,417,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,415,140.00	0.00
140	เนินสง่า	อบต.ตาเงิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,375,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/01/2569	19/04/2569	3,920,000.00	0.00
141	เนินสง่า	อบต.วังงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	24/05/2569	7,999,000.00	0.00
142	ซับใหญ่	อบต.ซับใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,441,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	22/04/2569	3,340,000.00	0.00
143	ซับใหญ่	อบต.ท่ากุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	6,492,500.00	0.00
144	ซับใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,686,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	27/05/2569	3,260,000.00	0.00
145	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	รบบรรทุกขยะ ขนาด 1 คัน ปริมาตรรถบรรทุก	1,051,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/11/2568	08/02/2569	1,048,500.00	0.00
146	คอนสาร	อบต.บ้านสัก	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุก	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/01/2569	26/05/2569	2,280,000.00	0.00
147	เกษตรสมบูรณ์	อบต.ภูคตและ	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุก	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	2,222,390.00	0.00
149	บ้านห้วยจรเข้ม	อบต.โคกจรัญชัย	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุก	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/04/2569	2,633,000.00	0.00
151	เนินสง่า	อบต.กะเขียด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	17/01/2569	494,550.00	0.00
152	เนินสง่า	อบต.กะเขียด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	11/01/2569	494,550.00	0.00
92	คอนสาร	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,060,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,499,999.00	2,209,999.66
94	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	09/06/2569	6,729,000.00	605,610.00
95	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,488,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	07/06/2569	6,888,800.00	619,992.00
104	หนองบัวแดง	อบต.หนองนาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,844,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	21/11/2568	31/03/2569	6,170,000.00	925,500.00
122	ภูเขียว	อบต.คางงู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	7,499,500.00	4,499,700.00
124	ภูเขียว	อบต.กุยชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,726,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,688,000.00	1,406,400.00
74	บ้านห้วยจรเข้ม	อบต.บ้านศาล	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	9,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/02/2569	9,278,000.00	9,278,000.00
75	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	7,935,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	7,932,700.00	7,932,700.00
76	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	3,243,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	3,242,060.00	3,242,060.00
77	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	1,104,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1,103,680.00	1,103,680.00

สถานะการดำเนินงานโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
81	เมืองชัยภูมิ	ทต.กุดชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,030,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/11/2568	03/03/2569	5,119,800.00	5,119,800.00
85	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,896,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/11/2568	13/11/2568	2,999,000.00	2,999,000.00
86	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,484,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/11/2568	05/03/2569	2,699,000.00	2,699,000.00
114	บ้านหนองจรด	อบต.เกาะมะนาว	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 39-037	4,899,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	31/10/2568	28/02/2569	4,897,580.00	4,897,580.00
118	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรบนถนนคอนกรีต รหัสทางหลวง	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	494,000.00	494,000.00
119	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรบนถนนคอนกรีต รหัสทางหลวง	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	492,000.00	492,000.00
120	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรบนถนนคอนกรีต รหัสทางหลวง	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	484,000.00	484,000.00
121	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	476,000.00	476,000.00
123	ภูเขียว	อบต.หนองคอนไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,689,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	5,446,900.00	5,446,900.00
139	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/06/2569	3,180,000.00	3,180,000.00
148	บ้านเนินฉิมรังค์	อบต.บ้านเพชร	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะต่อ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	29/03/2569	2,633,000.00	2,633,000.00
150	ภักดีชุมพล	อบต.แม่เหล็กทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะต่อ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	25/03/2569	2,639,000.00	2,639,000.00
				745,022,000.00				508,515,858.00	63,383,921.66