

# ด่วนที่สุด

ที่ ชย ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๑๖



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนบรรณาการ ชย ๓๖๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง เรงรัดการก่อกั้นผู้กพันและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

- อ้างถึง
๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๐๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
  ๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
  ๓. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙
  ๔. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๕/ว ๓๓๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
  ๕. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
  ๖. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๕/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙
  ๗. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- |   |             |
|---|-------------|
| ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๑๖๘๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙   | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘   | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งมามาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีเงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศและเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ากระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ติดตามผลการก่อกั้นผู้กพัน และการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่าหน่วยรับงบประมาณ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหลายแห่ง ยังมีผลการก่อกั้นและการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการที่ยังไม่ก่อกั้นผู้กพันให้เร่งรัดดำเนินการก่อกั้นผู้กพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ สำหรับรายการที่ก่อกั้นผู้กพันแล้วหากไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปและให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ยังไม่เบิกจ่าย

๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำ ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการเป็นรายเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ

๒.๓ ให้เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานความคืบหน้าตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมืออำเภอเจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมข้อมูลและรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วย ให้จังหวัดชัยภูมิทราบ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา อินทศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๖๖๖๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การเร่งรัดการกักหน้ผู้กพันและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๔๑๒ จำนวน ๑ ชุด  
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
- ๒. แบบรายงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ติดตามผลการกักหน้ผู้กพันและการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่าหน่วยรับงบประมาณในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหลายแห่ง ยังมีผลการกักหน้และการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลืออมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการที่ยังไม่กักหน้ผู้กพันให้เร่งรัดดำเนินการกักหน้ผู้กพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ สำหรับรายการที่กักหน้ผู้กพันแล้วหากไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปและให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ยังไม่เบิกจ่าย

๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำ ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการเป็นรายเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ

๒.๓ ให้เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลืออมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานความคืบหน้าตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ส่งให้กระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลืออมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ให้ดำเนินการกักหน้ผู้กพัน

โครงการเงิน...

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมข้อมูลและรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งในส่วนงบลงทุน (กรม) และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0815\_4@dla.go.th ทุกวันที่ ๑ ของเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อรวบรวมและรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรัพนธ์ ศรีกงพดิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กลุ่มงานติดตามประเมินผล  
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๑๐  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

แบบรายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ทั้งในส่วนงบลงทุน (กรม) และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขที่ 14975.  
วันที่ - 1 เม.ย. 2569

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนผ.) โทร. ๐ ๒๒๒๓๖๑๕๓ มท. ๕๐๙๘๒

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๕๖๒

วันที่ พ.ย มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๓๖๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้แจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) เป็นประธานการประชุม นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ แจ้งว่า จากการติดตามข้อมูลผลการก่องหนี้และการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่า หน่วยรับงบประมาณในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหลายหน่วยงาน ยังมีผลการก่องหนี้และการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการที่ยังไม่ก่องหนี้ผูกพันให้เร่งรัดดำเนินการก่องหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ สำหรับรายการที่ก่องหนี้ผูกพันแล้วหากไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปและให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน.

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ยังไม่เบิกจ่าย

๒.๑ รายจ่ายประจำ ให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือนจนถึงสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๒ รายจ่ายลงทุน ให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการเป็นรายเดือนจนถึงสิ้นโครงการ

๒.๓ ให้เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โดยให้รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (Budget Disbursement Tracking and Acceleration System : BDTA) ซึ่งจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป โดยให้รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๒.๑ - ๒.๒ ส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถ Download คู่มือการบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินได้ที่ระบบ BDTA ที่ <http://bdta.cgd.go.th> หัวข้อ "ข้อมูลน่ารู้" ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ผ่านระบบ BDTA ในกรณี กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

/และความคืบหน้า...

และความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด และสรุปข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนาข้อมูลที่บันทึกในระบบ BDTA ส่งให้กระทรวงมหาดไทยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 0211.2moi@gmail.com ทราบอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อสรุปในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยนำเสนอผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



<https://url.in.th/JMISq>

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เลขรับ..... ๓๙๕ (๑๒๑๖)  
วันที่ - 1 มี.ย. 2569  
เวลา..... ๑๖:47 น.

แจ้ง  ส.บ.ห. ดำเนินการ ✓  
 กง.ย.น.  
 กง.ต.ป.  
 กง.ง.ป. จปพ

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๑๐๐๖๒



กตป.สนพ.สป.	เลขรับที่ ๘๘๔	กระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	เวลาที่ ๑๖:๓๐	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
		๑.๐ มิ.ย. ๒๕๖๙
		๓๓๓

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย  
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ ทพ. ๑๕๕๐๖ โขทัยและแคว้น จป

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 20 มิ.ย. 2569
เลขรับที่ 2280
ไม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำแนกรายหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด
  ๒. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำแนกรายหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด
  ๓. แบบแจ้งการลงทะเบียนการใช้งาน Dashboard “ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ” จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้ติดตามผลการก่องหนี้และการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ขอเรียนว่า จากการติดตามข้อมูลผลการก่องหนี้และการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่า หน่วยรับงบประมาณในสังกัดของท่านหลายหน่วยงาน ยังมีผลการก่องหนี้และการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒) ดังนั้น ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

๑. กำกับดูแล และสั่งการหน่วยรับงบประมาณในกำกับให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการที่ยังไม่ก่องหนี้ผูกพัน ให้เร่งรัดดำเนินการก่องหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ สำหรับรายการที่ก่องหนี้ผูกพันแล้ว หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป และให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน

๑.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ยังไม่เบิกจ่าย

๑.๒.๑ รายจ่ายประจำ ให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๒.๒ รายจ่ายลงทุน ให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการเป็นรายเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ

๑.๒.๓ ให้เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โดยให้...

โดยให้รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (Budget Disbursement Tracking and Acceleration System : BDTA) ซึ่งจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป โดยให้รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๑.๑ - ๑.๒ ส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถ Download คู่มือการบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินได้ที่ระบบ BDTA ที่ <https://bdta.cgd.go.th> หัวข้อ “ข้อมูลสำเนา” ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ผ่านระบบ BDTA

๒. กรมบัญชีกลางได้จัดทำ Dashboard “ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ” เพื่อให้ท่านใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐหน่วยงานในสังกัด จึงขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามเร่งรัดฯ ของกระทรวงของท่านจำนวน ๑ ท่าน ลงทะเบียนผ่าน Google form (<https://shorturl.asia/YmHcN>) พร้อมทั้งแนบไฟล์แบบแจ้งการลงทะเบียนการใช้งาน Dashboard (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวนฤมล เก้าประดิษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวทิวพร ผาสุข)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการและเลขานุการร่วม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@cgd.go.th](mailto:saraban@cgd.go.th)



<https://shorturl.asia/PDJ42>

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

ศ.อ.อน.ภ.ร.ว. + ค.ค.น.ร.ว.  
15  
23 มี.ค.๖๙

## สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว		ยังไม่ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ					
			โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ		
<b>งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท</b>	<b>152</b>	<b>721,072,057.00</b>	<b>141</b>	<b>79.28</b>	<b>571,635,356.00</b>	<b>11</b>	<b>40,045,100.00</b>	<b>5.55</b>	<b>109,391,601.00</b>	<b>15.17</b>	<b>225,209,580.61</b>	<b>68</b>	<b>31.23</b>	<b>495,862,476.39</b>	<b>84</b>	<b>68.77</b>
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	118	627,353,839.00	115	79.96	501,634,138.00	3	18,070,100.00	2.88	107,649,601.00	17.16	181,787,752.61	53	28.98	445,566,086.39	65	71.02
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	1	3,685,000.00	1	100.00	3,685,000.00	0	-	0.00	-	0.00	-	-	-	3,685,000.00	1	100.00
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	2,238,888.00	1	82.58	1,848,888.00	0	-	0.00	390,000.00	17.42	1,848,888.00	1	82.58	390,000.00	-	17.42
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	6	31,663,440.00	5	80.62	25,526,440.00	1	5,007,000.00	15.81	1,130,000.00	3.57	21,556,440.00	4	68.08	10,107,000.00	2	31.92
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	2	989,100.00	2	100.00	989,100.00	0	-	0.00	-	0.00	989,100.00	2	100.00	-	-	0.00
6. ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	22	49,737,790.00	16	70.88	35,253,290.00	6	14,266,000.00	28.68	218,500.00	0.44	19,027,400.00	8	36.26	30,710,390.00	14	61.74
7. ค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	5,404,000.00	1	49.94	2,698,500.00	1	2,702,000.00	50.00	3,500.00	0.06	-	-	-	5,404,000.00	2	100.00

หมายเหตุ 1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท สิ้นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวนงบประมาณ 23,949,943 บาท

1.1 ลงนามในสัญญา 141 โครงการ งบประมาณ 571,635,356 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.28 อปท.ขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 102,616,500 บาท

1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 225,209,580.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.23

2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 73 โครงการ งบประมาณ 346,425,775.39 บาท

2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา 11 โครงการ งบประมาณ 40,045,100 บาท ดังนี้

1. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 2 โครงการ งบประมาณ 5,286,000 บาท

2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5 โครงการ งบประมาณ 11,682,000 บาท

3. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 4 โครงการ งบประมาณ 23,077,100 บาท

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อพท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	เลขที่สัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	เกษตรสมบูรณ์	อพท.หนองโพนงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 133	5,772,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/03/2569	22/08/2569	16/2569	3	5,720,000.00	0.00
2	เกษตรสมบูรณ์	พท.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 94-0	5,593,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	05/07/2569	15/2569	4	5,550,000.00	0.00
3	เกษตรสมบูรณ์	อพท.โนนบกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 73 -	8,717,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	14/11/2568	12/05/2569	E01/2569	3	5,485,900.00	0.00
4	เกษตรสมบูรณ์	อพท.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.117-4	8,982,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	27/06/2569	2/2569	4	6,729,000.00	0.00
5	เกษตรสมบูรณ์	พท.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.76-0	9,900,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	27/08/2569	10/2569	2	8,888,888.00	0.00
6	เกษตรสมบูรณ์	อพท.ภูคดเสาะ	รพรทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	Eb.1/2569	1	2,222,390.00	0.00
7	เกษตรสมบูรณ์	อพท.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-0	7,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	09/06/2569	4/2569	6	6,729,000.00	5,181,330.00
8	เกษตรสมบูรณ์	อพท.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-0	7,488,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	07/06/2569	3/2569	6	6,888,800.00	3,099,960.00
9	เกษตรสมบูรณ์	อพท.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.91-0	7,570,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	23/12/2568	16/2569	3	7,470,000.00	672,300.00
10	เกษตรสมบูรณ์	อพท.ภูคดเสาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 37-0	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/01/2569	04/06/2569	Eb1/2569	3	5,239,000.00	409,689.80
11	เกษตรสมบูรณ์	อพท.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-0	7,222,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	E1/2569	4	5,039,000.00	755,850.00
12	เกษตรสมบูรณ์	พท.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 90-0	3,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	25/04/2569	6/2569	1	1,994,900.00	1,994,900.00
13	แก้งคร้อ	พท.โคกสูง	รพรทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า	2,702,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/03/2569	17/07/2569	60/2569	1	2,698,500.00	0.00
14	แก้งคร้อ	อพท.หนองพุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 72-0	7,103,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	B1/2569	2	5,989,898.00	0.00
15	แก้งคร้อ	อพท.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 81-0	2,574,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	E1/2569	2	1,930,000.00	0.00
16	แก้งคร้อ	อพท.หลุมตา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 135-	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	19/04/2569	E1/2569	2	4,890,000.00	0.00
17	แก้งคร้อ	อพท.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 132-	8,205,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/02/2569	05/08/2569	E 2/2569	2	8,050,000.00	0.00
18	แก้งคร้อ	อพท.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 50-0	7,286,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/11/2568	23/05/2569	E1/2569	4	5,227,000.00	3,920,250.00
19	แก้งคร้อ	อพท.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 132-	4,011,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/12/2568	23/05/2569	E 1/2569	2	2,709,000.00	2,709,000.00
20	แก้งคร้อ	อพท.หนองไผ่	รพรทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	E 1/2569	1	2,161,400.00	2,161,400.00
21	คอนสวรรค์	อพท.โคกม่วงน้อย	รพรทุกขะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	03/04/2569	02/07/2569	0002/2569	1	990,500.00	0.00
22	คอนสวรรค์	อพท.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 40-0	7,599,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/02/2569	16/07/2569	1/2569	4	5,780,000.00	0.00
23	คอนสวรรค์	อพท.ยางหวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 104-	3,183,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	4/2569	1	2,339,999.00	0.00
24	คอนสวรรค์	อพท.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.49 -	6,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	15/04/2569	8/2569	2	5,489,999.00	0.00
25	คอนสวรรค์	อพท.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.77-0	3,188,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	30/2569	2	2,366,000.00	0.00
26	คอนสวรรค์	อพท.ห้วยไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 140-	8,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	1/2569	5	6,099,999.00	0.00
27	คอนสวรรค์	อพท.บ้านโสก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 97 -	6,788,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/06/2569	E01/2569	2	4,669,989.00	0.00
28	คอนสวรรค์	อพท.บ้านโสก	รพรทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/01/2569	26/05/2569	1/2569	1	2,280,000.00	0.00
29	คอนสวรรค์	อพท.โคกม่วงน้อย	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-02 ส	7,508,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	30/12/2568	0022/2569	1	5,600,000.00	5,600,000.00
30	คอนสวรรค์	อพท.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.121-64	1,789,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	23/01/2569	03/04/2569	2/2569	1	999,000.00	999,000.00
31	คอนสวรรค์	อพท.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 114	9,060,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	1/2569	7	6,499,999.00	6,499,999.00
32	คอนสาร	อพท.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.54-0	4,447,100.00	2. ประกาศจัดตั้งจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทจ้าง	-	-	-	0	0.00	0.00
33	คอนสาร	อพท.คอนสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขยาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,246,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	18/06/2569	68129285436	2	1,540,900.00	0.00
34	คอนสาร	อพท.โนนคูณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.74-0	5,359,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	08/01/2569	08/05/2569	E1/2569	3	4,079,000.00	0.00
35	คอนสาร	อพท.ทุ่งพระ	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 65-0	890,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	14/02/2569	10/2569	1	530,000.00	530,000.00
36	คอนสาร	อพท.ทุ่งนาปลา	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 64-016	1,814,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	กธ5/2569	1	986,000.00	986,000.00
37	คอนสาร	อพท.ดงกลาง	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.54-0	2,581,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	CNTR-00043/69	1	1,157,000.00	1,157,000.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	อำนาจ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	เลขที่สัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
38	จัดซื้อ	อด.สับบ่อ	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำชุมชนบริเวณวัดดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน	5,118,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/01/2569	15/07/2569	18/2569	3	3,685,000.00	0.00
39	จัดซื้อ	อด.บ้านกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 79-0	8,230,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	17/08/2569	13/2569	3	8,200,000.00	0.00
40	จัดซื้อ	อด.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.130-4	7,098,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/06/2569	E1/2569	6	4,989,500.00	0.00
41	จัดซื้อ	อด.กุหลาบใต้	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place	9,580,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	22/12/2568	21/04/2569	87/2569	2	7,175,000.00	0.00
42	จัดซื้อ	อด.สะพาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.107-1	9,808,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	05/04/2569	10/2569	1	8,530,000.00	0.00
43	จัดซื้อ	อด.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 129-1	3,681,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	E 2/2569	1	2,988,000.00	0.00
44	จัดซื้อ	อด.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 129-2	3,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	E 3/2569	1	2,884,000.00	0.00
45	จัดซื้อ	อด.หนองโดน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นบนทางเชื่อมติดโดยการปรับปรุง ผิวจราจร	9,860,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	2/2569	2	9,375,000.00	9,375,000.00
46	จัดซื้อ	อด.ตะกอก	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	-	0	0.00	0.00
47	จัดซื้อ	อด.ซับใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-0	4,441,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	22/04/2569	60/2569	3	3,340,000.00	0.00
48	จัดซื้อ	อด.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.57-0	4,686,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	27/05/2569	30/2569	2	3,260,000.00	0.00
49	จัดซื้อ	อด.ท่ากูป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.60-0	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	68109027665	7	6,492,500.00	6,492,500.00
50	เพพลิต	อด.โป่งนก	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	-	0	0.00	0.00
51	เพพลิต	อด.ระตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN -	9,838,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/02/2569	02/06/2569	5/2569	1	9,836,000.00	0.00
52	เพพลิต	อด.บึงยางลึก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-0	9,952,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	27/07/2569	5/2569	2	9,858,000.00	0.00
53	เพพลิต	อด.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.10	7,250,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/02/2569	12/08/2569	89/2569	1	7,238,000.00	0.00
54	เพพลิต	อด.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม สายทาง ขย.ถ.95	7,935,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	4/2569	1	7,932,700.00	7,932,700.00
55	เพพลิต	อด.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และน้ำตก เพพทอ	3,243,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	5/2569	1	3,242,060.00	3,242,060.00
56	เพพลิต	อด.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รหัสสายทาง ขย.ถ.	1,104,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	3/2569	1	1,103,680.00	1,103,680.00
57	เพพลิต	อด.ระตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกพื้นที่การเกษตร นายต	998,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/12/2568	29/04/2569	4/2569	1	948,000.00	948,000.00
58	เพพลิต	อด.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-	3,864,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2/2569	1	3,862,320.00	3,862,320.00
59	เพพลิต	อด.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	1/2569	1	3,793,350.00	3,793,350.00
60	เพพลิต	อด.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.95	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	27/2569	1	494,000.00	494,000.00
61	เพพลิต	อด.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.95	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	28/2569	1	492,000.00	492,000.00
62	เพพลิต	อด.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.95	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	26/2569	1	484,000.00	484,000.00
63	เพพลิต	อด.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.95-0	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	29/2569	1	476,000.00	476,000.00
64	เพพลิต	อด.ห้วยยายจิว	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/02/2569	10/05/2569	E 001/2569	1	2,640,500.00	2,640,500.00
65	เนินสง่า	อด.เตาเงิน	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	-	0	0.00	0.00
66	เนินสง่า	อด.เตาเงิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-0	5,375,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/01/2569	19/04/2569	03/2569	1	3,920,000.00	0.00
67	เนินสง่า	อด.รังงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 106	9,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	24/05/2569	8/2569	4	7,999,000.00	0.00
68	เนินสง่า	อด.หนองจิม	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	27/06/2569	1/2569	1	2,526,000.00	0.00
69	เนินสง่า	อด.กะชขาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านชั	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	17/01/2569	3/2569	1	494,550.00	494,550.00
70	เนินสง่า	อด.กะชขาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านท	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	11/01/2569	2/2569	1	494,550.00	494,550.00
71	บ้านเขว้า	อด.เขิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 51-0	5,794,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	26/06/2569	12/2569	1	4,590,000.00	0.00
72	บ้านเขว้า	อด.โนนแดง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/03/2569	13/08/2569	97/2569	1	2,485,000.00	0.00
73	บ้านเขว้า	อด.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 103	3,896,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/11/2568	13/11/2568	1/2569	5	2,999,000.00	2,999,000.00
74	บ้านเขว้า	อด.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 103	3,484,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/11/2568	05/03/2569	2/2569	5	2,699,000.00	2,699,000.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	เลขที่สัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
75	บ้านพร้าว	อ.ด.ภูแลนคา	รกรรทุกชยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณการระบอบอุปโภคบริโภคไม่ต่ำกว่า 2,400 ตัน	1,051,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/11/2568	08/02/2569	1/2569	1	1,048,500.00	1,048,500.00
76	บ้านแท่น	อ.ด.สระพัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.116-4	2,594,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/12/2568	11/04/2569	4/2569	1	2,490,000.00	0.00
77	บ้านแท่น	อ.ด.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 89-C	5,500,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/12/2568	02/04/2569	9/2569	2	3,990,000.00	0.00
78	บ้านแท่น	อ.ด.สามสมาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.118-	9,530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/11/2568	18/05/2569	19/2569	2	7,600,000.00	0.00
79	บ้านแท่น	อ.ด.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.124-4	5,234,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	29/06/2569	2/2569	3	3,699,000.00	0.00
80	บ้านแท่น	อ.ด.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.124-4	2,452,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	21/06/2569	3/2569	3	1,659,998.00	0.00
81	บ้านแท่น	อ.ด.สามสมาน	ปรับปรุงซ่อมแซมเสาดับน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามเสวไฟฟ้าเร่งน้ำ หมู่ที่	2,242,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	01/03/2569	21/2569	2	1,848,888.00	1,848,888.00
82	บ้านแท่น	อ.ด.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.89-04	4,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	13/2569	2	3,640,000.00	3,640,000.00
83	บ้านแท่น	อ.ด.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.89-04	1,690,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	17/03/2569	11/2569	2	1,190,000.00	1,190,000.00
84	บ้านเนินจรด	อ.ด.หัวทะเล	รกรรทุกชยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณการระบอบอุปโภคบริโภคไม่ต่ำกว่า 2,400 ตัน	1,051,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	-	0	0.00	0.00
85	บ้านเนินจรด	อ.ด.บ้านชวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.85-04	7,555,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	01/05/2569	2/2569	3	7,545,000.00	0.00
86	บ้านเนินจรด	อ.ด.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.141-4	6,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	30/2569	1	4,680,000.00	0.00
87	บ้านเนินจรด	อ.ด.โคกเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.46-04	7,512,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	9/2569	1	5,780,000.00	0.00
88	บ้านเนินจรด	อ.ด.บ้านดาด	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงอำพัน โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ชุดเสาไฟถนน	9,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/02/2569	1/2569	1	9,278,000.00	9,278,000.00
89	บ้านเนินจรด	อ.ด.เกาะชะนวน	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 39-037 สายทางถนน	4,899,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	31/10/2568	28/02/2569	2/2569	1	4,897,580.00	4,897,580.00
90	บ้านเนินจรด	อ.ด.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากท้าวโฑ่ศิริธรรม- ธรรมสถานโพธิ์ศรี	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	11/2569	1	3,793,900.00	3,793,900.00
91	บ้านเนินจรด	อ.ด.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - สุดเขตพื้นที่	3,450,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	109/2569	1	3,449,000.00	3,449,000.00
92	บ้านเนินจรด	อ.ด.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางบ้านต้นตู่เก่า-ตำบลเกาะชะนวน หมู่ที่ 5 บ้าน	1,380,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	111/2569	1	1,379,600.00	1,379,600.00
93	บ้านเนินจรด	อ.ด.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากทางแยก ขย.3010 - วัดปากบาน หมู่ที่ 1	1,035,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	108/2569	1	1,034,700.00	1,034,700.00
94	บ้านเนินจรด	อ.ด.บ้านเพชร	รกรรทุกชยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการระบอบอุปโภคบริโภคไม่ต่ำกว่า 6	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	29/03/2569	1/2569	1	2,633,000.00	2,633,000.00
95	บ้านเนินจรด	อ.ด.โคกเจริญ	รกรรทุกชยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการระบอบอุปโภคบริโภคไม่ต่ำกว่า 6	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/04/2569	81/2569	1	2,633,000.00	2,633,000.00
96	ภักดีชุมพล	อ.ด.แหลมทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 142-4	3,832,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	-	-	-	0	0.00	0.00
97	ภักดีชุมพล	อ.ด.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 113	9,244,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/08/2569	156/2569	1	9,234,000.00	0.00
98	ภักดีชุมพล	อ.ด.บ้านเชียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 84-0	9,999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	11/07/2569	01/2569	2	5,999,900.00	0.00
99	ภักดีชุมพล	ท.ด.เจาทอง	ปรับปรุงถนนสาธารณะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 48-111 สาย	7,314,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	2/2569	1	7,311,880.00	7,311,880.00
100	ภักดีชุมพล	ท.ด.เจาทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.48-14 สายทาง บ้านราษฎร์	6,417,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	1/2569	1	6,415,140.00	6,415,140.00
101	ภักดีชุมพล	อ.ด.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.113	3,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/06/2569	073/2569	1	3,180,000.00	3,180,000.00
102	ภักดีชุมพล	อ.ด.แหลมทอง	รกรรทุกชยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการระบอบอุปโภคบริโภคไม่ต่ำกว่า 6	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	25/03/2569	25/2569	1	2,639,000.00	2,639,000.00
103	ภูเขียว	อ.ด.ฝักบัว	รกรรทุกชยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการระบอบอุปโภคบริโภคไม่ต่ำกว่า 6	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0.00	0.00
104	ภูเขียว	อ.ด.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 101-	3,373,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/03/2569	28/07/2569	EB 01/2569	2	1,983,900.00	0.00
105	ภูเขียว	อ.ด.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 101- 217 ส	490,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	04/2569	1	468,500.00	0.00
106	ภูเขียว	อ.ด.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 101- 06 ส	489,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	07/2569	1	468,000.00	0.00
107	ภูเขียว	อ.ด.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 101- 27 ส	489,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	05/2569	1	468,000.00	0.00
108	ภูเขียว	อ.ด.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 101-	482,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	03/2569	1	480,000.00	0.00
109	ภูเขียว	อ.ด.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 101-	477,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	02/2569	1	474,000.00	0.00
110	ภูเขียว	อ.ด.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด. 101- 60 ส	186,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	06/2569	1	178,000.00	0.00
111	ภูเขียว	อ.ด.หนองคู	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.127-004	7,672,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/03/2569	05/06/2569	54/2569	1	3,690,000.00	0.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	เลขที่สัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
112	ภูเขียว	อ.ด.หนองชุม	เสริมความแข็งแกร่งทัศนียภาพ รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.127-066	4,779,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	15/05/2569	52/2569	1	2,560,000.00	0.00
113	ภูเขียว	อ.ด.หนองชุม	เสริมความสะอาดทัศนียภาพ รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.127-042	1,434,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	15/05/2569	51/2569	1	840,000.00	0.00
114	ภูเขียว	อ.ด.ภูเขียว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ. 36-0	4,515,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	2/2569	3	3,849,900.00	0.00
115	ภูเขียว	อ.ด.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ. 86-0	7,140,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	29/06/2569	E1/2569	3	5,640,600.00	0.00
116	ภูเขียว	อ.ด.กวางโจน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ. 31-0	9,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	71402/2/2569	3	7,499,500.00	7,499,500.00
117	ภูเขียว	อ.ด.หนองคอนไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ. 123	8,689,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	18/2569	2	5,446,900.00	5,446,900.00
118	ภูเขียว	อ.ด.ภูเขียว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ. 36-0	5,726,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	1/2569	3	4,688,000.00	4,688,000.00
119	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.93-0	9,807,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	8/2569	4	6,329,900.00	1,404,604.81
120	ภูเขียว	อ.ด.โคกสะอาด	เสริมความสะอาดทัศนียภาพ รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.47-005 สท	3,734,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	25/02/2569	E2/2569	2	3,240,000.00	3,240,000.00
121	ภูเขียว	อ.ด.โคกสะอาด	เสริมความสะอาดทัศนียภาพ รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.47-004 สท	2,746,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	04/02/2569	E1/2569	2	1,880,000.00	1,880,000.00
122	ภูเขียว	อ.ด.โกล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ. 143-	6,125,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	3/2569	1	4,129,000.00	4,129,000.00
123	ภูเขียว	อ.ด.บ้านดอน	เสริมความสะอาดทัศนียภาพ รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.86-	1,930,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	E2/2569	1	932,000.00	932,000.00
124	ภูเขียว	อ.ด.โคกสะอาด	รกรพรรทุกชยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณการปลูกไม้ต่ำกว่า 6,	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	16/03/2569	E1/2569	1	2,639,000.00	2,639,000.00
125	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.โพนทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองใหญ่โมเดล หมู่ที่ 11 บ้านนางมิ่ง ตำบล	5,007,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัท	-	-	-	0	0.00	0.00
126	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.บ้านค่าย	รกรพรรทุกชยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณการปลูกไม้ต่ำกว่า	2,702,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	-	0	0.00	0.00
127	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.ป่าสัก	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณบ้านโนนสูง โดยปรับปรุง ถนนคอน	5,100,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/02/2569	10/06/2569	4/2569	1	3,970,000.00	0.00
128	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ. 83-0	2,730,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	09/07/2569	8/2569	1	2,114,000.00	0.00
129	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.ป่าสัก	รกรพรรทุกชยะ ขนาด 1 ต้น ปริมาณการปลูกไม้ต่ำกว่า 2,400	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	2/2569	1	870,000.00	0.00
130	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ. - 96	5,521,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	24/06/2569	19/2569	3	4,854,200.00	0.00
131	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.หนองบัวแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.128-	7,410,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	28/05/2569	1/2569	3	5,848,000.00	0.00
132	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.กลางใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.108-	599,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	E1/2569	1	419,000.00	0.00
133	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.หนองบัวแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.131-	6,976,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/02/2569	04/07/2569	1/2569	3	5,549,000.00	0.00
134	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.โนนสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ. 78-0	6,290,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	16/04/2569	1/2569	1	4,645,000.00	0.00
135	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.ชัยสรวง	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.5	9,800,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	1/2569	3	6,900,000.00	0.00
136	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ. 105 - 021 สท	6,220,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/07/2569	๙๖/2569	3	4,398,000.00	2,858,700.00
137	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.105-	4,040,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/12/2568	03/05/2569	๙๕/2569	3	2,789,000.00	2,789,000.00
138	เมืองชัยภูมิ	ทต.ภูคุดม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.34-0	7,030,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/11/2568	03/03/2569	9/2569	2	5,119,800.00	5,119,800.00
139	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.62-0	6,300,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	08/06/2569	04/2569	2	4,900,000.00	4,900,000.00
140	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.ท่าหินโงม	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.62-0	4,401,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	26/03/2569	04/2569	1	2,960,000.00	2,960,000.00
141	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.ห้วยยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.137	7,831,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	21/04/2569	3/2569	4	5,479,999.00	5,479,999.00
142	เมืองชัยภูมิ	อ.ด.โพนทอง	รกรพรรทุกชยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณการปลูกไม้ต่ำกว่า 6,	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/02/2569	12/06/2569	1/2569	1	2,633,000.00	2,633,000.00
143	หนองบัวแดง	ทต.ท่าใหญ่	รกรพรรทุกชยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณการปลูกไม้ต่ำกว่า 6,	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	28/05/2569	2/2569	1	2,457,000.00	0.00
144	หนองบัวแดง	อ.ด.แก้วแดง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน รหัสท	9,315,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	06/05/2569	1/2569	1	9,312,300.00	0.00
145	หนองบัวแดง	อ.ด.แก้วแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ. 59-0	5,305,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/05/2569	1/2569	2	5,150,000.00	0.00
146	หนองบัวแดง	อ.ด.วังชุม	รกรพรรทุกชยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณการปลูกไม้ต่ำกว่า 6,	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	267/2569	1	2,395,000.00	0.00
147	หนองบัวแดง	อ.ด.ภูซำแดง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน รหัสท	8,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	23/02/2569	1/2569	1	8,130,000.00	8,130,000.00
148	หนองบัวแดง	อ.ด.หนองบัวแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รักษาสภาพแวดล้อม ชย.ถ.134-	9,844,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	21/11/2568	31/03/2569	41/2569	4	6,170,000.00	4,319,000.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	เลขที่สัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
149	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-0	6,278,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	18/03/2569	5/2569	3	4,789,000.00	4,789,000.00	
150	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฒ่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-4	9,791,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	-	-	-	0	0.00	0.00	
151	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฒ่า	รบ.รกรากขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการขบออกสู่อุโมงค์น้ำ 6	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0.00	0.00	
152	หนองบัวระเหว	อบต.โสกปลาดุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.119-4	9,903,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	12/03/2569	25/2569	1	8,300,000.00	8,300,000.00	
				745,022,000.00								571,635,356.00

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินกันไว้เบิกเหลือมี)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2569

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว		ยังไม่ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่เบิกจ่าย)			
			โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน		
เงินกันไว้เบิกเหลือมี เงินงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 30 ก.ย.68)														
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมี														
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96	309,164,503.24	95	307,711,863.24	1	617,000.00	1.04	835,640.00	0.27	300,733,863.24	93	8,430,640.00	3	2,773
1. กรณีมีหนี้ผูกพัน	79	200,523,303.24	79	200,523,303.24	-	-	0.00	-	0.00	196,034,303.24	78	4,489,000.00	1	2,224
2. กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ	17	108,641,200.00	16	107,188,560.00	1	617,000.00	0.20	835,640.00	0.77	104,699,560.00	15	3,941,640.00	2	11,776

หมายเหตุ สดง.ชัยภูมิ ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 96 รายการ งบประมาณ 309,164,503.24 บาท ดังนี้

1. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 95 รายการ งบประมาณ 307,711,863.24 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 93 รายการ งบประมาณ 300,733,863.24 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 8,430,640.00 บาท ดังนี้
  - 1.1 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 6,989,000 บาท (อบต.ท่ากุ่ม,อบต.หัวบง)
  - 1.2 รายงานส่งคืนงบประมาณ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 617,000 บาท (อบต.หนองนาแซง)

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 10 เมษายน 2569

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยดำเนินการ	รวมเงินกันไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137 - 005 งบประมาณ 6,000	อบต.ห้วยบง	4,489,000.00	-	4,489,000.00	-	6-ส.ค.-68	3-ม.ค.-69	จัดซื้อจัดจ้าง/ซื้อของใหม่
2	รอปรับทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถกระบะออกสูบน้ำต่ำกว่า 6,000	อบต.ท่ากูป	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	5-มี.ค.-69	3-ก.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-14	อบต.หนองนาแซง	617,000.00	-	617,000.00	-	-	-	รายงานเสร็จสิ้นงบประมาณ ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
4	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อบต.นางแคด	2,470,000.00	2,469,240.00	760.00	99.97	14-พ.ย.-68	11-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
5	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนแดงชัยภูมิ หมู่ที่ 13 (ช่วง) อด.โคกสะอาด	อบต.โคกสะอาด	784,800.00	784,800.00	-	100.00	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.36-037	อบต.กุศยม	594,000.00	594,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อบต.นางแคด	7,197,000.00	7,197,000.00	-	100.00	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
8	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อบต.โนนทอง	9,660,000.00	9,655,800.00	4,200.00	99.96	21-ต.ค.-68	18-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
9	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อบต.กุศยม	9,945,000.00	9,941,940.00	3,060.00	99.97	21-พ.ย.-68	19-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
10	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อบต.โป่งนก	9,750,000.00	9,747,000.00	3,000.00	99.97	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
11	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อบต.หัวทะเล	7,605,000.00	7,602,660.00	2,340.00	99.97	11-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
12	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อบต.ทุ่งนาเลา	6,825,000.00	6,822,900.00	2,100.00	99.97	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.135-005	อบต.หลุมคา	674,000.00	674,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.54-004	อบต.ดงกลาง	8,557,342.64	8,557,342.64	-	100.00	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
15	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.92-022	อบต.บ้านเพชร	5,590,000.00	5,588,280.00	1,720.00	99.97	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.117-083	อบต.สระโพ้นทอง	1,354,200.00	1,145,000.00	209,200.00	84.55	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.117-083	อบต.สระโพ้นทอง	945,900.00	945,900.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
18	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.117-083	อบต.ท่าหินโงม	7,735,000.00	7,732,620.00	2,380.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-005	อบต.โคกเจริญ	4,110,000.00	4,110,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
20	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.102-31	อบต.โนนทอง	878,000.00	878,000.00	-	100.00	16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-025	อบต.นาयाงลัก	7,930,000.00	7,930,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
22	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-025	อบต.เกาะมะนาว	6,890,000.00	6,887,880.00	2,120.00	99.97	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-011	อบต.วังตะเฒ่า	158,000.00	158,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินงาน
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106-015	อบต.รังงาม	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.93-014	อบต.บ้านเพชร	1,968,000.00	1,435,000.00	533,000.00	72.92	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
26	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.ตาเนิน	8,450,000.00	8,447,400.00	2,600.00	99.97	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
27	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.ป่งคล้า	7,540,000.00	7,537,680.00	2,320.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-009	อบต.บ้านแท่น	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	30-ม.ย.-68	28-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-022	อบต.บ้านตาล	9,814,000.00	9,767,000.00	47,000.00	99.52	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.91-007	อบต.บ้านเป้า	1,470,000.00	1,470,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 132-108	อบต.หนองไผ่	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.43-001	อบต.โคกกุ้ง	1,469,099.00	1,469,099.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.78-102	อบต.โนนสำราญ	2,324,000.00	2,324,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.115-01	อบต.สัมปอ	2,449,000.00	2,449,000.00	-	100.00	18-ส.ค.-68	16-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.73-043	อบต.โนนบก	1,680,635.00	1,680,635.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
36	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.57-008	อบต.บ้านขาม	1,940,000.00	1,940,000.00	-	100.00	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.71-007	อบต.ตะโกทอง	825,000.00	825,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.71-007	อบต.นาเสียว	3,454,000.00	3,454,000.00	-	100.00	13-มิ.ย.-68	10-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.63-019	อบต.ท่าใหญ่	3,293,000.00	3,293,000.00	-	100.00	12-มิ.ย.-68	10-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
40	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเช้า หมู่ที่ 4 บ้าน	อบต.โนนแดง	494,000.00	494,000.00	-	100.00	8-ก.ย.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.134-03	อบต.หนองแวง	1,590,000.00	1,590,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-050	อบต.บ้านตาล	442,000.00	442,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-01	อบต.หนองชุม	7,747,250.00	7,747,250.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
44	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใบเสมาคอนกรีต ถนนสายบ้านขวาน้อย - บ้าน	อบต.ป่งคล้า	314,000.00	314,000.00	-	100.00	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
45	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.104-001	อบต.ยางหวาย	950,000.00	950,000.00	-	100.00	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.111-010	อบต.วังขม	2,090,000.00	2,090,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.122-01	อบต.หนองขาม	2,036,000.00	2,036,000.00	-	100.00	17-มี.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-006	อบต.นากลาง	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.123-101	อบต.หนองคอนไทย	1,764,900.00	1,764,900.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น	อบต.กะเขียด	9,919,160.00	9,919,160.00	8,840.00	99.91	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-027	อบต.กุดชุม	1,998,000.00	1,998,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.96-063	อบต.บ้านเล่า	2,410,611.60	2,410,611.60	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 76-029 ส	อบต.โนนทอง	699,000.00	699,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	29-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 72-131 ส	อบต.นาหนองทุ่ม	1,826,488.00	1,826,488.00	-	100.00	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-001 ส	อบต.ชัยใหญ่	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	2-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
56	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 -	อบต.วะตะแบก	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
57	รถบรรทุกขยช ขนมาถ 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกโป่งต่ำกว่า 6,000	อบต.วะตะแบก	2,490,000.00	2,490,000.00	-	100.00	2-ก.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
58	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง 225 ถนนขึ้น (ข้างเขื่อน) พ	อบต.โนนแดง	337,000.00	337,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-03 ส	อบต.ลาดใหญ่	1,027,777.00	1,027,777.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-015 ส	อบต.หนองชุม	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-013 ส	อบต.บ้านดอน	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007 ส	อบต.บ้านแท่น	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-เม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-051 ส	อบต.บ้านตาล	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-01 ส	อบต.โคกม่วง	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มิ.ย.-68	16-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-25 ส	อบต.หนองเช่า	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 116-02 ส	อบต.สระพัง	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02 ส	อบต.สระพัง	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 14	อบต.วะตะแบก	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-044 ส	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-049 ส	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-019 ส	อบต.บ้านดอน	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 35-034	อบต.กุดน้ำใส	546,000.00	546,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 94-030 ส	อบต.บ้านยาง	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 90-009 ส	อบต.บ้านบัว	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-026 ส	อบต.บ้านหัน	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91 - 001	อบต.บ้านเป้า	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนาบุญชู - บ้านแม่สมปอง ห	อบต.ชีบน	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 ส	อบต.เกาะมะนาว	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.33-080 ส	อบต.กุดชุมแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE	อบต.วะตะแบก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 37-001	อบต.กุศเลาะ	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-8	อบต.หนองนาแซง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 143-017	อบต.โอดี	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มี.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001	อบต.ทับสี่ทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-013	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 79-079	อบต.บ้านกอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04	อบต.ห้วยยายजू	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มี.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012	อบต.ตาเนิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01	อบต.สามสวน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0026	อบต.สามสวน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 50-008	อบต.ช่องสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่	อบต.ทุ่งนาเสา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 84-012	อบต.บ้านเจียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
รวมเงินกันฯ						8,430,640.00	97.27		