

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตาง ที่มีการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) มีดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมือง และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรหม สายบ้านนายเสียงจรรยา	618,300	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ สายสี่แยกโนนตาล ถึงสี่แยกแฉกรจำ (ต่อจากถนน คสล.เดิม)	429,900	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.พร้อมระบบสูบน้ำแรงดันในอาคาร	322,900	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 ดงประดา จากบ้านนางล้อม น้อยแผ้ว ถึงบ้านนางแจ่มศรี เทศณี	86,000	85,745.35	
5	โครงการย้ายดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ ถนนสายรวมใจภักดิ์ เพื่อติดตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรหม สายบ้านนา จากบ้านนายพุง วรพจน์ ถึงบ้านนางตลาด เรือศรีจันทร์	16,700	16,614.63	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ บริเวณบ้านนายสำลี รอดเจริญ ถึงสี่แยกโนนตาล	72,500	72,249.86	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น				
7	โครงการอาหารเสริม (นม)	509,720	140,724.32	จัดซื้อนมให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลดอนแดงได้แก่โรงเรียน 3 แห่ง และศพด.1 แห่ง
8	โครงการอาหารกลางวัน	996,000	478,000	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ๓ แห่ง ในเขตตำบลดอนแดง
9	โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	122,370	42,160	ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยใน ศพด. ดอนแดง จำนวน ๒๐ คน
10	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการไหว้ครู	1,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	20,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	1,500	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการงานรัฐพิธี	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการทำบุญไหว้พระ	1,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิ่น	50,000	30,000	อุดหนุนเงินให้อำเภอฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานประเพณีท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับจังหวัด

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย				
18	โครงการส่งเสริมทักษะการทำสารชีวภัณฑ์และการทำปุ๋ยชีวภาพ	32,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง				
19	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	10,000	450	จัดทำป้ายเตือนติดตั้งในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
20	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	21,700	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการอาสาสมัครจราจร	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	58,200	-	อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว
24	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์	65,000	2,190	จัดซื้อเจล แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-2019
25	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26	โครงการจัดจ้างพาหนะรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนแดง	200,000	63,000	จัดจ้างรถรับส่งนักเรียนในศพด. ดอนแดง จำนวน ๒ คัน
27	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28	โครงการประสานและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	80,000	80,000	อุดหนุน ศป.ปส.อำเภอลำทะเมนชัย ดำเนินการ
29	โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	180,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
30	โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	8,686,800	-	ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลดอนแดง จำนวน 1,002 คน
31	โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้พิการ	2,236,000	-	ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้แก่ผู้พิการในตำบลดอนแดง จำนวน 189 คน
32	โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	9,000	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 1 คน
33	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแดง	110,000	110,000	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแดง เพื่อดำเนินการป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในตำบลดอนแดง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				
34	โครงการบริหารจัดการขยะ	45,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
35	โครงการรื้อน้ำรักษา รักษาแผ่นดิน	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล				
36	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	16,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
37	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	18,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
38	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	20,000	20,000	อุดหนุนอำเภอฯ เพื่อดำเนินการ
3	โครงการจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงแผนที่ภาษีประจำปี 2564	200,000	200,000	สำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี ดังนี้ - จำนวนเจ้าของทรัพย์สิน 290 ราย - จำนวนแปลงที่ดิน 167 แปลง - จำนวนสิ่งปลูกสร้าง 337 - จำนวนป้าย 81 ป้าย พร้อมทั้งปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ ให้เป็นปัจจุบัน
40	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เงินสำรองจ่าย)	350,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นอกเหนือจากข้อบัญญัติ
งบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) มีดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมือง และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
1	โครงการก่อสร้างถนนปูนดินลูกรัง เกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรหม สายทางจากบ้านนายสมัย สาริกิจ ถึงถนนสายหนองเป็ด (ถนนปูนดินลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 240 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร)	168,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ บดอัดแน่น หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ สายศาลเจ้า พ่อหนองตาทอง-สระโนนตาล (ขุดรื้อคันทางเดิมหนา 0.10 เมตร พร้อมบด อัดแน่น ลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.15 เมตร ระยะทางยาว 655 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,064 ตารางเมตร)	158,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ บดอัดแน่น หมู่ที่ 3 บ้านโคกเลาะ จากนา นายสุเทพ เพชรมวล ถึงนายฉัตรชัย (ลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,930 เมตร)	677,220	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง สายดอนแดงเชื่อมบ้านหลวง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) (ทำการปรับเกรดเกลี่ยลูกรื้อพื้นทางเดิม บดอัดแน่นลูกรังหนา 0.10 เมตร ผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 265 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร)	490,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนโค้ง สายต่อจากถนน คสล.เดิมหน้าบ้าน ร.อ.โกศล พันธุ์ศิลป์ (ทำการปรับเกรดเกลี่ยลูกรื้อพื้นทางเดิม บดอัดแน่นลูกรังหนา 0.10 เมตร ขนาดผิวจราจรคสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 265 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร)	490,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. Single Box หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา คลองเหมืองเก่าบริเวณนายสุวรรณ บุตรดา (ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 9.00 เมตร ทำมุม 0 องศา กับแนวตั้งฉาก)	237,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. Single Box หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา คลอง เหมืองเก่าบริเวณนางนงพักร พิริยะตะกูล (ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 9.00 เมตร ทำมุม 0 องศา แนวตั้งฉาก)	237,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ บดอัดแน่น หมู่ที่ 7 บ้านเนินร่ำ สายคลอง เหมือง ถึงฝายประชาอาสา	492,000	492,000	ทำการปรับเกรดเกลี่ย ผิวทางเดิมพร้อมขุดต่อ ทางป่า ลูกรังผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 1,735 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,675 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร)
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ บดอัดแน่น หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ สายคลองรังวัด จากถนนพหลโยธิน ถึงนา นายจาก พิมพา	491,000	491,000	ทำการปรับเกรดเกลี่ย ผิวทางเดิมพร้อมขุดต่อ ทางป่าขุดหรือคันทางเดิมบด อัดแน่น หนา 0.10 เมตร ลูกรังผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ บดอัดแน่น หมู่ที่ 9 บ้านดำรงธรรม สายสามขา - หนองไทร (ทำการปรับเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อม ขุดตอถางป่า ลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร)	312,200	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
และที่เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแดง

ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ
- โครงการในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และที่เพิ่มเติม	50
- ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ในปี 2564 1. ผลดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 17 โครงการ 2. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ	19
- คิดเป็นร้อยละ (19 x 100) <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> 50	38.00