

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

#### แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแดง.....
- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1- 4
  - ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
  - ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
  - ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
  - ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

#### ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### 3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 พ.ศ.2561		ปีที่ 2 พ.ศ.2562		ปีที่ 3 พ.ศ.2563		ปีที่ 4 พ.ศ.2564		ปีที่ 5 พ.ศ.2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาบ้านจัดสร้างพื้นฐาน	19	15,293,900	29	17,062,948	49	40,759,000	52	39,400,000	110	80,308,200
2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	2,928,530	15	2,951,760	30	3,760,000	31	3,760,000	31	3,760,000
3. ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ	-	-	-	-	5	300,000	11	610,000	11	590,000
4. ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	18	9,381,480	15	10,316,380	22	11,432,000	22	11,332,000	23	11,832,000
5. ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	2	27,000	2	25,000	6	165,000	6	165,000	6	165,000
6. ด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	1	20,000	1	20,000	1	20,000
7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	7	808,280	5	422,600	11	1,237,000	11	887,000	11	887,000
<b>รวม</b>	<b>59</b>	<b>28,439,190</b>	<b>66</b>	<b>30,778,688</b>	<b>124</b>	<b>57,583,000</b>	<b>134</b>	<b>56,174,000</b>	<b>193</b>	<b>97,562,200</b>

## 4. การจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 15,708,594.02 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	1,546,300.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	2,236,590.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย	1	32,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	14	11,761,700.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ	2	50,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	5	404,000.00
<b>รวม</b>	<b>41</b>	<b>16,030,590.00</b>

## 5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	69	45.70	7	25.00	11	100	50	45.04
2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	31	20.54	6	21.43	-	-	26	23.42
3. ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา เกษตรปลอดภัย	11	7.28	-	-	-	-	11	9.91
4. ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม ที่เข้มแข็ง	22	14.57	11	39.29	-	-	10	9.01
5. ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	6	3.97	1	3.57	-	-	5	4.50
6. ด้านการยกระดับคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	0.66	-	-	-	-	1	0.90
7. การพัฒนาการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	11	7.28	3	10.71	-	-	8	7.22
รวม	151	100	28	100	11	100	111	100

## 6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1,546,300.00	9.65	4,601,300	100
2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	2,236,590.00	13.95	-	-
3. ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย	32,000.00	0.20	-	-
4. ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง	11,761,700.00	73.37	-	-
5. ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	50,000.00	0.31	-	-
6. ด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริม การท่องเที่ยว	-	-	-	-
7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	404,000.00	2.52	-	-
<b>รวม</b>	<b>16,030,590.00</b>	<b>100</b>	<b>4,601,300</b>	<b>100</b>

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และจากหน่วยงานอื่น

## 7. โครงการที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแดง เชื่อม ตำบลแสนตอ ตำบลเกาะตาล และ ตำบลสลกบาตร (ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 450 เมตร )	1	-	-	1,500,000	1,500,000

## 8. โครงการที่ดำเนินการโดยงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
1. โครงการก่อสร้างถนนเสริม เหล็ก สายบ้านเณรจำ ถึง ถนนลาดยางสายตงดำ-วังน้ำซึ่ม- หนองนา หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ ตำบลดอนแดง (กว้าง 5 เมตร ยาว 1,169 เมตร หนา 0.15 หรือ มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5,980 ตาราง เมตร)	1	-	-	2,933,000	2,715,000

## 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

## 1.2.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลเชิงปริมาณ					
	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564		ข้อบัญญัติ ปี 2564		โครงการที่บรรจุใน ข้อบัญญัติที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	69	49,391,800	6	1,546,300.00	6	1,543,909.84
2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	31	3,760,000	13	2,236,590.00	6	1,688,469.56
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย	11	300,000	1	32,000.00	-	-
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและ สังคมที่เข้มแข็ง	22	12,842,000	14	11,761,700.00	11	9,268,728.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลเชิงปริมาณ					
	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564		ข้อบัญญัติ ปี 2564		โครงการที่บรรจุใน ข้อบัญญัติที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
5. การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	6	165,000	2	50,000.00	1	-
6. การยกระดับคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยว และการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	1	20,000	-	-	-	-
7. การพัฒนาการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล	11	1,237,000	5	754,000.00	3	477,266.00
รวม	<b>151</b>	67,715,800	<b>41</b>	16,380,590.00	<b>28</b>	12,978,373.40

### 1.2.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	ผลเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	1. ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เส้นทางใน การสัญจรได้สะดวกขึ้น จำนวน 10 สายทาง ระยะทาง 5,104.26 เมตร 2. มีระบบการระบายน้ำทางการเกษตรและ ในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนได้รับความสะดวกเรื่องสถานที่ เมื่อมาใช้บริการที่สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนแดง 4. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพิ่มขึ้น 3 หมู่บ้าน 2 สายทาง 10 คร้วเรือน	

ยุทธศาสตร์	ผลเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลตอนตั่งทั้ง 4 แห่ง จำนวน 253 คน ได้รับประโยชน์ 2. ประชาชนในตำบลตอนตั่งได้ร่วมกิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น จำนวน 500 คน	
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา เกษตรปลอดภัย	เกษตรกรในตำบลตอนตั่งได้รับความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน ทำให้พึ่งพาตนเองได้เพิ่มขึ้น	
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	1. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำนวน 2,000 คน 2. ประชาชนได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพ จำนวน 1,500 คน 3. คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ประชาชนในตำบลตอนตั่ง ได้รับการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 1,182 คน	
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ในการ จัดการขยะในครัวเรือน 2. พื้นที่สีเขียวในตำบลตอนตั่งเพิ่มขึ้น	
6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และ การส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	ไม่มีแหล่ง ท่องเที่ยว
7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล	ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจจากการรับบริการ อยู่ในระดับ มากที่สุด	


### 1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และที่เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลอนดง

ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ
- โครงการในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และที่เพิ่มเติม	53
- ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ในปี 2564 1. ผลดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 28 โครงการ 2. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 10 โครงการ 3. โครงการที่ดำเนินการโดยงบอื่น ๆ จำนวน 2 โครงการ	39
- คิดเป็นร้อยละ $(39 \times 100)$ <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> 53	73.58

แผนภูมิแสดงผลโครงการที่ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แยกรายยุทธศาสตร์





#### 1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแดง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมือง และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
1	โครงการก่อสร้างคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรหม สายบ้านนายเสียง จรรยา (ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 326.38 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,305.50 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร)	618,300.00	618,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ บริเวณสี่แยกโนนตาล (จากบ้านนายเอื้อน ถึงสี่แยกบ้านเฒ่า) (ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 226.88 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 907.50 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร)	429,900.00	429,900.00		
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ บริเวณบ้านนายสำลี รอดเจริญ ถึงสี่แยกโนนตาล	72,500.00	72,249.86		
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา จากบ้านนางล้อม น้อยแผ้ว ถึงบ้านนางแจ่มศรี เทศณี	86,000.00	85,745.35		
5	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแดง พร้อมระบบสูบน้ำแรงดันในอาคาร	322,900.00	322,000.00		

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	หมายเหตุ
6	โครงการย้ายดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ สายถนนรวมใจภักดิ์ เพื่อติดตั้งหมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรหม สายบ้านนา จากบ้านนายพยุ่งวรพจน์ ถึงบ้านนางตลาด เรือศรีจันทร์	16,700.00	16,614.63		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>					
7	โครงการอาหารเสริม (นม)	509,720.00	442,499.56		
8	โครงการอาหารกลางวัน	996,000.00	962,000.00		
9	โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	122,370.00	122,370.00		
10	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	5,000.00	-		
11	โครงการไหว้ครู	1,000.00	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ		
12	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ
13	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	1,500.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ
14	โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	50,000.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ
15	โครงการงานรัฐพิธี	100,000.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ
16	โครงการทำบุญไหว้พระ	1,000.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ
17	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี ท้องถิ่น	50,000.00	12,368.42		
18	โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	180,000.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	หมายเหตุ
19	โครงการจัดจ้างพาหนะรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนแดง	200,000.00	111,600.00		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย</b>					
20	โครงการส่งเสริมทักษะการทำสาร ชีวภัณฑ์/ปุ๋ยชีวภาพ	32,000.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง</b>					
21	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	15,000.00	10,360.00		
22	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	10,000.00	5,650.00		
23	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและ การดับเพลิงขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา	21,700.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ
24	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ	20,000.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ
25	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทาง การแพทย์	265,000.00	155,045.00		
26	โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ	8,686,800.00	7,189,500.00	เงินอุดหนุน แบบมี วัตถุประสงค์	
27	โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ ผู้พิการ	2,236,000.00	1,659,000.00	เงินอุดหนุน แบบมี วัตถุประสงค์	
28	โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	5,500.00	เงินอุดหนุน แบบมี วัตถุประสงค์	
29	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน	5,000.00	ดำเนินการ โดยไม่ได้ใช้ งบประมาณ		

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	หมายเหตุ
30	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตง	110,000.00	110,000.00		
31	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000.00	180,000.00		
32	โครงการประสานและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	80,000.00	42,240.00		อุดหนุน อำเภอขานู
33	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	58,200.00	53,673.00		
34	โครงการอาสาสมัครจราจร	50,000.00	-		อุดหนุน สภ.ขานูฯ ไม่ได้ ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</b>					
35	โครงการบริหารจัดการขยะ	45,000.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ
36	โครงการรกรน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	5,000.00	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>					
	-	-	-		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล</b>					
37	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	18,000.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ
38	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	16,000.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ
39	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000.00	200,000.00		

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	หมายเหตุ
40	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอขานุกา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	20,000.00	20,000.00		
41	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เงินสำรองจ่าย)	500,000.00	257,266.00		

รายละเอียดโครงการที่มีการดำเนินการนอกเหนือจากข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมือง และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ บดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรหม สายเลียบบ้าง บขส. (ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร สูงเฉลี่ย 1.60 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร)	468,000	468,000	จ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ 1/2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ สายดงดำ-ดอนเที่ยง (ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อย กว่า 872 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร)	500,000	500,000	จ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ 1/2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	หมายเหตุ
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ บดอัดแน่น หมู่ที่ 3 บ้านโคกเสาะ ซอยบ้านนางนุช (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ถึงอ่างเก็บน้ำ (ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,345 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5,380 ตารางเมตร)	498,800	498,800	จ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ 1/2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง สายดอนแดง เชื่อม บ้านหลวง ตำบลโค้งไผ่ (ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 844 ตาราง เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร)	500,000	500,000	จ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ 1/2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนไค้ก สายทางเข้า ศูนย์เกษตรอินทรีย์ PGS อำเภอลำทะเมนชัย (ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร)	424,400	424,400	จ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ 1/2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา สายดงประดา - ดอนเหียง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) (ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร)	500,000	500,000	จ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ 1/2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ


ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนรจำ สายโรงสีชุมชน ถึง ฝายประชาอาสา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) (ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 945 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร)	499,300	499,300	จ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ 1/2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ บดอัดแน่น หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ สายคลองรังวัด จากถนนพหลโยธิน ถึงนา นายจาก พิมพา (ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 890 เมตร สูงเฉลี่ย 1.60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร)	500,000	500,000	จ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ 1/2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 1 บ้าน สระตาพรม จากฝายนานายค้ำ สามารถ ถึงนางนางแฉล้ม คชฤทธิ์ (ขุดลอกขนาดปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ความยาว 460 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ คันคลองผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร)	126,000	126,000	จ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ 1/2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	แหล่งที่มา งบประมาณ	หมายเหตุ
10	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรหม จากนางนางเสนห์ เหลืองแดง ถึงนายนายดอกกริ่ง งามเนียม (ขุดลอกขนาดปากคลองกว้าง 1.10 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.35 เมตร ความยาว 675 เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาว 675 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น)	48,800	48,800	จ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ 1/2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแดง เชื่อมตำบลแสนตอ ตำบลเกาะตาล และตำบลสลกบาตร (ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 450 เมตร )	1,500,000	1,500,000	งบ อบจ.กพ.	
12	1. โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก สายบ้านเนรจำ ถึงถนนลาดยางสายดงคำ-วังน้ำซิม-หนองนา หมู่ที่ 7 บ้านเนรจำ ตำบลดอนแดง (กว้าง 5 เมตร ยาว 1,169 เมตร หนา 0.15 หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5,980 ตารางเมตร)	2,933,000	2,715,000	งบกรม ส่งเสริมฯ	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแดง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานได้ตั้งแผนภูมิ



แผนภูมิแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงาน ประจำปี 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลอนตอง



## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### 2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

- 1) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้าบางโครงการไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางแผนการดำเนินการไว้ เนื่องจากการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
- 2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
- 3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
- 4) การเกิดโรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น โรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการด้านการพัฒนาอาชีพ หรือการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนได้ ทำให้การพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์

## 2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
- 2) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนที่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้า แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ยังคงเป็นปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ ดังนั้นนโยบายการบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ควรให้ความสำคัญ และควรพัฒนาให้ต่อเนื่องต่อไป
- 3) การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดหางบประมาณ ควรนำลำดับความสำคัญจากการประชาคมมาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน
- 4) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- 5) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- 6) ควรมีการปรับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถดำเนินการได้หากเกิดโรคระบาด เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน

## 2.3 ผลสรุปภาพรวม

จากผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแดง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 151 โครงการ สามารถนำมาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.83 นั้น แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแดง มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความต้องการให้แก่ประชาชนได้ในระดับต่ำ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นเพราะความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณที่จะนำมาแก้ปัญหามีอยู่จำกัด และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการ

เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแดง ในภาพรวม ประชาชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.36 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) และไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้มากกว่านี้
- 2) การให้บริการด้านสาธารณสุข การนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลไม่ทันเวลา ควรมีรถให้บริการประชาชนในตำบลเวลาเดือนร้อน ผู้ที่ยากไร้ หรือเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีส่งผู้ป่วยโควิด
- 3) การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขภัยล่าช้า