

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบหกเดือน ไตรมาส ที่ ๑ - ๒



องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔

ยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		รวม	
	โครงการที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑	งบประมาณที่ดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒	งบประมาณที่ดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑-๒	งบประมาณที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑-๒
๑) ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๑,๗๖๐,๐๐๐.-	๒๙	๑๒,๐๒๔,๐๐๐.-	๓๖	๑๓,๗๘๔,๐๐๐.-
๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑	๓๘,๕๕๖.-	๘	๙๐๐,๕๘๐.-	๙	๙๓๙,๑๓๖.-
๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย	-	-	-	-	-	-
๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง	-	-	๑๗	๕๔๓,๕๓๐.-	๑๗	๕๔๓,๕๓๐.-
๕) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	๑	๙,๗๐๐.-	๑	๙,๗๐๐.-
๖) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-	-
รวม	๘ โครงการ	๑,๗๙๘,๕๕๖.-	๕๕ โครงการ	๑๓,๔๖๗,๘๑๐.-	๖๓ โครงการ	๑๕,๒๖๖,๓๖๖.-

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

๑.๒ วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ เมษายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติและที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑)ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖๔	๔๐/๒๔ รวม ๖๔ โครงการ	๑๘.๖๕
๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐	๒๓	๖.๗๐
๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย	๔	๓	๐.๙๐
๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	๑๐๕	๖๗	๑๙.๕๓
๕) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๘	๕	๑.๔๕
๖) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	๑๒	๕	๑.๔๕
รวม	๓๔๓	๑๖๗	๔๘.๖๘

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๗)

ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาท้องถิ่น กับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการ ที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ และที่ได้รับ จัดสรรจาก หน่วยงานอื่น	งบประมาณตามข้อบัญญัติและที่ได้รับ จัดสรรจากหน่วยงานอื่น	ร้อยละ	โครงการ ที่ ดำเนินการ ใน ไตรมาสที่ ๑	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ร้อยละ
๑) ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑๖๔	๒๖๒,๐๓๐,๐๐๐	๔๐/๒๔ รวม ๖๔ โครงการ	๑๒,๑๗๔,๐๐๐/ ๑๐,๖๙๒,๐๐๐ รวม ๒๒,๘๖๖,๐๐๐	๑๘.๖๕	๗	๑,๓๖๐,๐๐๐	๒.๐๔
๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐	๔,๘๕๕,๗๔๕.๒๐	๒๓	๒,๑๐๓,๑๘๐	๖.๗๐	๑	๓๘,๕๕๖	๐.๒๙
๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและ พัฒนาเกษตรปลอดภัย	๔	๓๕,๐๐๐	๓	๑๕,๐๐๐	๐.๙๐	-	-	-
๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	๑๐๕	๕,๙๑๓,๔๐๐	๖๗	๙๓๑,๙๖๐	๑๙.๕๓	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๘	๒๐๐,๐๐๐	๕	๓๐,๐๐๐	๑.๔๕	-	-	-
๖) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	๑๒	๗๓๗,๙๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๑.๔๕	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๔๓	๒๗๓,๗๗๒,๐๔๕.๒๐	๑๖๗	๒๖,๐๐๖,๑๔๐	๔๘.๖๘	๘	๑,๗๙๘,๕๕๖	๒.๓๓

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๗)
 ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)
 (ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาท้องถิ่น กับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการ ที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ และที่ได้รับ จัดสรรจาก หน่วยงานอื่น	งบประมาณตามข้อบัญญัติและที่ได้รับ จัดสรรจากหน่วยงานอื่น	ร้อยละ	โครงการ ที่ดำเนินการ ใน ไตรมาสที่ ๒	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ร้อยละ
๑) ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑๖๔	๒๖๒,๐๓๐,๐๐๐	๔๐/๒๔ รวม ๖๔ โครงการ	๑๒,๑๗๔,๐๐๐/ ๑๐,๖๙๒,๐๐๐ รวม ๒๒,๘๖๖,๐๐๐	๑๘.๖๕	๘/๒๑	๒,๘๙๒,๐๐๐/๙,๑๓๒,๐๐๐ =๑๒,๐๒๔,๐๐๐	๘.๕๕
๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐	๔,๘๕๕,๗๔๕.๒๐	๒๓	๒,๑๐๓,๑๘๐	๖.๗๐	๘	๙๐๐,๕๘๐ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ๒ โครงการ	๒.๓๓
๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย	๔	๓๕,๐๐๐	๓	๑๕,๐๐๐	๐.๙๐	-	-	-
๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพ ชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	๑๐๕	๕,๙๑๓,๔๐๐	๖๗	๙๓๑,๙๖๐	๑๙.๕๓	๑๗	๕๔๓,๕๓๐ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ๑ โครงการ	๔.๙๕
๕) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๘	๒๐๐,๐๐๐	๕	๓๐,๐๐๐	๑.๕๕	๑	๙,๗๐๐	๐.๒๙
๖) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล	๑๒	๗๓๗,๙๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๑.๕๕	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๔๓	๒๗๓,๗๗๒,๐๔๕.๒๐	๑๖๗	๒๖,๐๐๖,๑๔๐	๔๘.๖๘	๕๕	๑๓,๔๗๗,๘๑๐	๑๖.๐๓

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๗)
 ไตรมาสที่ ๑ ถึง ๒ (ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาท้องถิ่น กับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการ ที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ และที่ได้รับ จัดสรรจาก หน่วยงานอื่น	งบประมาณตามข้อบัญญัติและที่ ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น	โครงการที่ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๑-๒	งบประมาณ ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑-๒ (ตามข้อบัญญัติและที่ได้รับ จัดสรรจากหน่วยงานอื่น)	ร้อยละ
๑) ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑๖๔	๒๖๒,๐๓๐,๐๐๐	๔๐/๒๔ รวม ๖๔ โครงการ	๑๒,๑๗๔,๐๐๐/ ๑๐,๖๙๒,๐๐๐ รวม ๒๒,๘๖๖,๐๐๐	๓๖	๑๓,๗๘๔,๐๐๐.-	๓๖
๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐	๔,๘๕๕,๗๔๕.๒๐	๒๓	๒,๑๐๓,๑๘๐	๙	๙๓๙,๑๓๖.-	๙
๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย	๔	๓๕,๐๐๐	๓	๑๕,๐๐๐	-	-	-
๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	๑๐๕	๕,๙๑๓,๔๐๐	๖๗	๙๓๑,๙๖๐	๑๗	๕๔๓,๕๓๐.-	๑๗
๕) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๘	๒๐๐,๐๐๐	๕	๓๐,๐๐๐	๑	๙,๗๐๐.-	๑
๖) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล	๑๒	๗๓๗,๙๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๔๓	๒๗๓,๗๗๒,๐๔๕.๒๐	๑๖๗	๒๖,๐๐๖,๑๔๐	๖๓ โครงการ	๑๕,๒๗๖,๓๖๖.-	๑๘.๓๖

ผลเชิงคุณภาพในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลเชิงคุณภาพ
๑) ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ประชาชนได้ใช้ถนนที่ดีในการสัญจรไปมา ลดอุบัติเหตุและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ๒. ประชาชนได้ใช้ถนนที่ดีในการสัญจรไปมา ๓. ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค ๔. ประชาชนได้ลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ในหมู่บ้านและเพิ่มมาตรฐานงานโครงสร้างพื้นฐานประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบ ๑๐๐% ๒. เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓. เด็กมีพัฒนาการความพร้อมและทักษะทางการกีฬาและได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมและกล้าแสดงออก
๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลเชิงคุณภาพ
๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	๑. ผู้สูงอายุมีรายได้ในการดำรงชีวิต ๒. ผู้พิการมีรายได้ในการดำรงชีวิต ๓. ผู้ป่วยมีรายได้ในการดำรงชีวิต ๔. จำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่ ตำบลลานกระบือ ลดลง ๕. อสม. ได้ความรู้ในการฉีดวัคซีนสุนัขบ้า ๖. เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมและมีการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาให้สูงขึ้นเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสมัครสมานสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ ๗. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ๘. บุคลากรในองค์กรได้ออกกำลังกายสร้างความรักความสามัคคีระหว่าง อปท. ๙. เด็กและเยาวชนมีความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น ครูและนักเรียนสามารถระงับเหตุและอพยพหนีไฟได้ ๑๐. เด็กในพื้นที่มีความรู้เข้าใจและมีความปลอดภัยจากเด็กจมน้ำ
๕) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑. ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลลานกระบือ ตระหนักถึงความสำคัญรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน
๖) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ภาคผนวก

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งนรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐	กลุ่มบ้านนายเอิบ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๐๑.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๒๕ เมตร	๖๖,๐๐๐	-	๖๖,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑	สายบ้านนางพะเยาว์ คุ่ม แปลก - บ้านนายบุญมี ดูยแสงกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตรติดตั้งป้ายเหล็ก บอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งนรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๔	จากไร่นายเชิด นัดดี - ไร่นางสมบุญ บำรุงเชื้อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอก โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๓๕,๐๐๐	-	๔๓๕,๐๐ ๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔	สายหลังโรงเรียนบ้าน หนองแวมกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๑๘ เมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอก โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐ ๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	๑๙ ม.ค. - ๒๐ ก.พ. ๖๗	ได้วางระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๘ เมตร	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง น้ำ ระบายได้สะดวก	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งารับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๕	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	คลองไล่ไก่-ถนนลาดยางตำบล ช่องลม ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๔,๐๐๐	-	๓๐๔,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๖	โครงการ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๓	ปลักไม้ดำ - ฐานน้ำมัน ไซค์ DD ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๕	นิคม - หนองค่อม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐		ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งนรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๘	โครงการ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๖	คุยพุก - หนองจิก ถนน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๑๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตาราง เมตร ติดตั้งป้ายเหล็ก บอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๙	ไร่นายจรูญ เอี่ยมละออ - กลุ่มบ้านนายเจียม มา เจียว ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอก โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งนรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑๐	โครงการ เปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ ๑๑	กลุ่มวงซ้อง ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๕๒๐ เมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	๒๗ ก.พ. – ๑๔ มี.ค.๖๖	ได้ท่อเมน ประปา ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๕๒๐ เมตร	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค บริโภค	-
๑๑	โครงการ เปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ ๘	ภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๔๖๔ เมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๕,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	๒๓ – ๓๐ ม.ค. ๖๗	ได้ท่อเมน ประปา ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๔๖๔ เมตร	ประชาชนมีน้ำ สะอาดเพื่อใช้ใน การอุปโภค - บริโภค	
๑๒	โครงการ วางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลาดคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔	สายข้างวัดหนองแวม ท่อ คสล. มอก.๓. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมลาด คอนกรีตเสริมเหล็ก	๖๓,๐๐๐	-	๖๓,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มี.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งนรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑๓	โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ สูง ๙ เมตร กิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๑๑	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ สูง ๙ เมตร กิ่ง เดี่ยว หมู่ที่ ๑๑ บ้านวงษ์ จำนวน ๑๐ ต้น โนนตาก แดด - วงษ์ ติดตั้งป้าย เหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ สูง ๙ เมตร กิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๒	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ สูง ๙ เมตร กิ่ง เดี่ยว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตา สังข์ จำนวน ๑๐ ต้น โนน ตากแดด - วงษ์ ติดตั้ง ป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ สูง ๙ เมตร กิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๕	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ สูง ๙ เมตร กิ่ง เดี่ยว หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม จำนวน ๔ ต้น พร้อมติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า นิคม - บึง พระนางทอง ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑๖	โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ สูง ๙ เมตร กิ่งเดียว หมู่ที่ ๗	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ สูง ๙ เมตร กิ่งเดียว หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองข่อย จำนวน ๑๐ ต้น บริเวณทางหลวง ๑๐๖๕ ติดตั้งป้ายเหล็ก บอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๗	โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๒	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้าน หนองตาสังข์ จำนวน ๖ โคม กลุ่มบ้านนายอัญชลี เกตุแก้ว และกลุ่มบ้าน นายสังข์ น้อยพงษ์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ แบบ LED จำนวน ๖ โคม	๘๖,๐๐๐	-	๘๖,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เนิินการ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงนรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลากการดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ)	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรืออุปสรรคข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
๑๘	โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงกิว จำนวน ๑๙ โคม ภายในหมู่บ้าน ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	๒๗ ก.พ. – ๘ มี.ค.๖๗	ได้โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ โคม	ประชาชนในหมู่บ้านมีความสะดวกสบายในการคมนาคม	-
๑๙	โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาสังข์ จำนวน ๒ โคม สายกลุ่มบ้านนางพัทธมน ปราณี	๕๒,๐๐๐	-	๕๒,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มี.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ บ้านปลักไม้ดำ จำนวน ๑๙ โคม สายปลักไม้ดำ - นิคม และ ปลักไม้ดำ - ฐานน้ำมันไฮค์ DD ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มี.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เนิินการ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงนรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ)	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรืออุปสรรคข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
๒๑	โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซลล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซลล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแวม จำนวน ๑๙ โคม ภายในหมู่บ้าน ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซลล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซลล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองข่อย จำนวน ๑๙ โคม กลุ่มบ้านนายชำนาญ และกลุ่มบ้านหนองต่าฝ้ิง ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	๑๖ พ.ย.๖๖ - ๖ ธ.ค.๖๖	โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซลล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ โคม	ประชาชนในหมู่บ้านมีความสะดวกสบายในการคมนาคม	-
๒๓	โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซลล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซลล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ บ้านบ้ิงมลาย้้น้อย จำนวน ๑๙ โคม กลุ่มหนองฝ้ักบุ้ง - กลุ่มบ้านนางสุรินทร์ ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	๑๕ - ๒๕ ธ.ค. ๖๖	โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซลล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ โคม	ประชาชนในหมู่บ้านมีความสะดวกสบายในการคมนาคม	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๒๔	อุดหนุนโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์บริหารจัดการขยะอำเภอลานกระบือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์บริหารจัดการขยะอำเภอลานกระบือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับเทศบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐ ๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ย.๖๗	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๒๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงลูกรังบด อัด หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาสังข์	สายหนองตาสังข์ - ปลัก ไม้ดำ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๖ - ๒๕ ม.ค.๖๗	ได้ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา	-
	จ่ายขาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ข้อ ๑	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๑									

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งนรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๒๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงลูกรังบด อัด หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตา สังข์	สายหน้าวัดหนองตาสังข์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ หน้า ๓ ข้อ ๑	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	จ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๑ ม.ค. – ๒๒ ก.พ. ๖๗	ได้ถนนลูกรัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา	-
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลง ลูกรังบดอัดคันคลองแม่ ละมุล หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง แถม	สาย ถนนเรียบคันคลองแม่ ละมุล – กลุ่มไร่นายสุรัตน์ บุญล้ำ กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๘๔๐.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	จ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๑ ม.ค. – ๕ ก.พ. ๖๗	ได้ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลง ลูกรังบดอัด หมู่ที่ ๕ บ้าน นิคม	สาย นิคม – วังยาง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐ ๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๖ ม.ค. – ๙ ก.พ.๖๗	ได้ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา	-
๒๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงลูกรังบด อัด หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง ข่อย	สายหนองข่อย - วงษ์อังกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐ ๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๖ ม.ค. – ๑ ก.พ.๖๗	ได้ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา ลด อุบัติเหตุและ เป็นการป้องกัน อุบัติเหตุ	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ ๘ บ้านโนน โน	สายข้างบิ่มน้ำมันพีที่ - ปลัก ไม้ดำ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๘๔๐.๐๐ ตาราง เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	จ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	๑๖ - ๒๕ ม.ค. ๖๗	ได้ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา	-
	จ่ายขาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ข้อ ๖	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๕ ข้อ ๒									
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ ๘ บ้านโนน โน	สายโนนโน - หอนงตาสังข์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๘๔๐.๐๐ ตาราง เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	จ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	๑๑ - ๓๐ ม.ค.๖๗	ได้ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา	-
	จ่ายขาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ข้อ ๗	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๕ ข้อ ๓									

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ ๙ บ้านบึงมาลัยน้อย	สายหนองผักนึ่ง - บึงกิว จจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๑ - ๓๐ ม.ค.๖๗	ได้ถนนลูกรัง ผิวจจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา	-
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ ๙ บ้านบึงมาลัยน้อย	สายบึงมาลัยน้อย - บึงกิว ผิวจจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๑๖๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๑ ม.ค. - ๒ ก.พ. ๖๗	ได้ถนนลูกรัง ผิวจจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เนนการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ ๙ บ้านบึงมาลัยน้อย	สาย หนองผักบุ้ง – บึงทับแครด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๘๙,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๑ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๖๗	ได้ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา	-
๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงกิว	สายบึงกิว – ซ่างบริษัทเจเจ กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๐๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๒๐.๐๐ ตร.ม.	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๑ – ๓๐ ม.ค. ๖๗	ได้ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๐๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เนนการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงลูกรังบด อัด หมู่ที่ ๑๑ บ้านวงษ์อ้อ	สาย วงษ์อ้อ – กลุ่ม หนองตาฝั่ง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๖ ม.ค. – ๒๑ ก.พ. ๖๗	ได้ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา	-
	จ่ายขาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ข้อ ๑๒	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ข้อ ๕									

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เนนการ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ)	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรืออุปสรรคข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังซ้อง	สาย ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม – กลุ่มมหาดหวาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๖ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๖๗	ได้ถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้ใช้ถนนที่ดีในการสัญจรไปมา	
	จ่ายขาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ข้อ ๑๓	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๕ ข้อ ๖									

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เนนการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓๘	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๑๑ บ้านวงษ์อ้ง	สายหน้าวัดวงษ์อ้ง ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตาราง เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตาราง เมตร ช่วงที่ ๓ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๐๐ ตาราง เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๑ ม.ค. – ๙ ก.พ. ๖๗	ได้ถนนลาดยาง จำนวน ๓ ช่วง ช่วง ที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตาราง เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตาราง เมตร ช่วงที่ ๓ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๐๐ ตาราง เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา ลด อุบัติเหตุและ เป็นการป้องกัน อุบัติเหตุ	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓๙	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมอ	สาย คูยทุก - สามแยกหนอง จิกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร ไทล์ ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	จ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๙ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๖๗	ได้ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา ลด อุบัติเหตุและ เป็นการป้องกัน อุบัติเหตุ	
๔๐	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังฆ้อง	อาคารกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	จ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เนิมนการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบาย น้ำท่วมไร่นา หมู่ที่ ๓ บ้าน ปลักไม้ด้า	สายกลุ่มบึงบอน ท่อ คสล. มอก.๓. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	จ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๗	ได้ท่อระบายน้ำ ท่อ คสล. มอก. ๓. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง น้ำ ระบายได้สะดวก	
๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแวม	สายท่งน้อย ท่อ คสล. มอก.๓. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	จ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๑ - ๓๐ ม.ค.๖๗	ได้ท่อระบายน้ำ ท่อ คสล. มอก. ๓. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ ม.	ลดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งบริเวณพื้นที่ และเพิ่ม มาตรฐานงาน โครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เนิมนการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๔๓	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ ๓ บ้านปลัก ไม้ด้า จ่ายขาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ข้อ ๑๙	สายทางหลวง ๑๐๖๕ ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๑,๒๗๐ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๐ ข้อ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๖ ม.ค. - ๕ ก.พ. ๖๗	ได้ท่อเมน ประปา ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๑,๒๗๐ เมตร	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค บริโภค	-
๔๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะโซล่า เซลล์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง ตาสังข์ จ่ายขาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ข้อ ๒๐	สายโหนดากแดด - วงษ์อ่อง ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ โคม ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๓๕ ข้อ ๑	๓๘๗,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	๑๐ - ๑๖ ม.ค. ๖๗	ได้โคมไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ โซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ โคม	ประชาชนใน หมู่บ้านมีความ สะดวกสบายใน การคมนาคม	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เนิการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนโน จ่ายขาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ข้อ ๑	สายต่อจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายทางข้ามคลองไส้ไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๒๕ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ หน้า ๔ ข้อ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ.-มี.ย.๖๗	๑ - ๒๑ มี.ค. ๖๗	ได้ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้ใช้ ถนนที่ดีในการ สัญจรไปมา ลด อุบัติเหตุและ เป็นการป้องกัน อุบัติเหตุ	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เนิมนการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๔๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง แวม	สายหลังโรงเรียนบ้าน หนองแวม กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๗ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ.-มี.ย.๖๗	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	จ่ายขาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ข้อ ๒	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๓๑ ข้อ ๕									

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เนิมนการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๔๗	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ ๘ บ้านโนน ใน จ่ายขาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ข้อ ๓	สายภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๔๑๐ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ข้อ ๔	๑๓๒,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ.-มี.ย.๖๗	๑ - ๗ มี.ค. ๖๗	ได้ท่อเมน ประปา ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๔๑๐ เมตร	ประชาชนมีน้ำ สะอาดเพื่อใช้ใน การอุปโภค - บริโภค	
รวม	๔๗ โครงการ		๑๙,๙๑๔,๐๐๐	๑๒,๐๓๗,๐๐๐	๗,๘๗๗,๐๐๐						

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งนรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๑๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านวงฆ้อง จำนวน ๑ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐ เมตร ติดตั้งปั๊มหλεκ็กบอก โครงการ จำนวน ๑ ปั๊	๔๔๔,๐๐๐	-	๔๔๔,๐๐ ๐	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านโนนตากแดด จำนวน ๔ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร ติดตั้งปั๊มหλεκ็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ปั๊	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐ ๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาสังข์ จำนวน ๑ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร	๓๑,๐๐๐	-	๓๑,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านปลักไม้ดำ จำนวน ๗ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร ติดตั้งปั๊มหอโครงการ จำนวน ๑ บ่อ	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	๒๓ ม.ค. - ๖ ก.พ.๖๗	ได้บ่อบาดาลขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตรจำนวน ๗ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิ นการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๕	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแหม จำนวน ๕ บ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตรติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	๒๓ ม.ค. - ๗ ก.พ.๖๗	ได้บ่อบาดาลขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร จำนวน ๕ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	-
๖	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม จำนวน ๒ บ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร	๖๒,๐๐๐	-	๖๒,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๗	โครงการ ขุดเจาะบ่อ บาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ ที่ ๙	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านบึง มลายีน้อย จำนวน ๕ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอก โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๐ ๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	๒๓ ม.ค. – ๗ ก.พ.๖๗	ได้บ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร จำนวน ๕ บ่อ	ประชาชนมี น้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	-
๘	โครงการ ขุดเจาะบ่อ บาดาลเพื่อการเกษตร แบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนตากแดด จำนวน ๒ บ่อ ขุดเจาะบ่อ บาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร	๗๒,๐๐๐	-	๗๒,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๙	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑๐	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงแก้ว จำนวน ๕ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๑,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	๑๗ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	ได้บ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร จำนวน ๕ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	-
๑๐	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑๑	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวงษ์อ่อง จำนวน ๖ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	๑๗ - ๒๔ พ.ย. ๖๖	ได้บ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร จำนวน ๖ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑๑	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๒	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาสังข์ จำนวน ๓ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร ติดตั้งปั๊มเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ บ่อ	๑๐๙,๐๐๐	-	๑๐๙,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๕	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม จำนวน ๕ บ่อขุดเจาะบ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตรติดตั้งปั๊มเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ บ่อ	๑๗๔,๐๐๐	-	๑๗๔,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑๓	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๖	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมอ จำนวน ๔ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๙,๐๐๐	-	๑๓๙,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๖	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมอ จำนวน ๑ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร	๓๖,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	๑๗ พ.ย. – ๑๘ ธ.ค.๖๖	ได้บ่อบาดาล แบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เงินคงเหลือ (บาท)	งบประมา	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ)	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรืออุปสรรคข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
๑๕	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๗	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองข่อย จำนวน ๕ บ่อขุดเจาะบ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	๑๗ พ.ย. – ๑๘ ธ.ค.๖๖	ได้บ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร จำนวน ๕ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	-
๑๖	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๘	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแบบท่อน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนใน จำนวน ๕ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร ติดตั้งป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	๑๗ พ.ย. – ๑๘ ธ.ค.๖๖	ได้บ่อบาดาลแบบท่อน้ำใต้ดิน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความลึก ๑๕ เมตร จำนวน ๕ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ)	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรืออุปสรรคข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๑ - ๗ มี.ค. ๖๗	ได้บ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง	-
รวม	๑๗ โครงการ		๒,๙๕๒,๐๐๐	๑,๗๗๒,๐๐๐	๑,๑๘๐,๐๐๐						

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เนิมนการ (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอลานกระบือ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๘ มี.ค.๖๗	เด็ก ศพด.ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ๑๐๐%	เด็กมีพัฒนาการความพร้อมและทักษะทางการกีฬา และได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมและกล้าแสดงออก	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพวงมาลัย ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพวงมาลัย ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๕,๐๐๐	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.๖๖	๑๒ ส.ค.๖๖	เด็กนักเรียนรวม ๒๑ คน ได้แสดงความกตัญญู กตเวทีและระลึกถึงพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด	ร้อยละ ๑๐๐ เด็ก ศพด.แสดงความกตัญญูต่อมารดา	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลากการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๔	โครงการรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต น้อย ประจำปีการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลลานกระบือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินจัดโครงการรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมการ สวมหมวกนิรภัยของเด็ก ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลลานกระบือ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินจัดโครงการ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	อุดหนุนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนโครงการศึกษาดู งานนอกสถานที่ของเด็ก ปฐมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลลานกระบือ	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็ก เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๙,๒๘๐	-	๙,๒๘๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าเครื่องแบบผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ	๖,๕๐๐	-	๖,๕๐๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ลานกระบือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ	๕,๘๐๐	-	๕,๘๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เนินการ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงนรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ)	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรืออุปสรรคข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
๑๐	อุดหนุน โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว)) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว)) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๔๐,๕๐๐	๓๘,๕๕๖	๑,๙๔๔	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.๖๗	๖ พ.ย. ๖๖	เด็กเล็ก ๑๐๐% มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ	เด็กศูนย์มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ ต่อเด็ก มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เหมาะสมตามวัย	
๑๑	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๒๒๐,๕๐๐	๙๘,๒๘๐	๑๒๒,๒๒๐	สำนักปลัด	ต.ค.๕๕-ก.ย. ๖๖	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ ๑๐๐%	นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทุกคน และมีร่างกายแข็งแรงทุกคน	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อไปสู่ความเป็นสากล

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑๒	อุดหนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE (รร.นิคมฯ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการ TO BE MEMBER ONE โรงเรียนนิคมบางระกำ ๕	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เม.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	อุดหนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE (รร.บ้านปลักไม้ดำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการ TO BE MEMBER ONE โรงเรียนบ้านปลัก ไม้ดำ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เม.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	อุดหนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE (รร.หนองแวม)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการ TO BE MEMBER ONE โรงเรียนบ้านหนอง แวม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เม.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	อุดหนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE (รร.อาขานุสรณ์)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการ TO BE MEMBER ONE โรงเรียนอาขานุสรณ์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เม.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิ นการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑๖	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน (รร.นิคมฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน นิคม ฯ	๔๑๕,๘๐๐	๒๐๗,๙๐๐	๒๐๗,๙๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	นักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน ครบ ๑๐๐%	นักเรียนทุกคนได้รับ อาหารกลางวันที่มี คุณภาพและมีคุณค่า ทางโภชนาการ ครบถ้วนทุกคน และมี ร่างกายแข็งแรงทุกคน	
๑๗	อุดหนุนโครงการรับเงิน อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.บ้านปลักไม้ดำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ปลักไม้ดำ	๕๕๖,๘๐๐	๒๗๓,๖๐๐	๒๘๓,๒๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	นักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน ครบ ๑๐๐%	นักเรียนทุกคนได้รับ อาหารกลางวันที่มี คุณภาพและมีคุณค่า ทางโภชนาการ ครบถ้วนทุกคน และมี ร่างกายแข็งแรงทุกคน	
๑๘	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนกิจกรรม อาหารกลางวันนักเรียน (รร.หนองแขม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน หนองแขม จำนวนนักเรียน ๖๔ คน	๓๒๙,๔๐๐	๑๕๑,๒๐๐	๑๗๘,๒๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	นักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน ครบ ๑๐๐%	นักเรียนทุกคนได้รับ อาหารกลางวันที่มี คุณภาพและมีคุณค่า ทางโภชนาการ ครบถ้วนทุกคน และมี ร่างกายแข็งแรงทุกคน	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑๙	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนกิจกรรม อาหารกลางวันนักเรียน (รร.อาขานุสรณ์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน อาขานุสรณ์	๒๗๓,๖๐๐	๑๒๙,๖๐ ๐	๑๔๔,๔๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	นักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน ครบ ๑๐๐%	นักเรียนทุกคน ได้รับอาหาร กลางวันที่มี คุณภาพและมี คุณค่าทาง โภชนาการ ครบถ้วนทุกคน และมีร่างกาย แข็งแรงทุกคน	
รวม	๑๙ โครงการ		๑,๙๓๓,๑๘๐	๘๖๐,๕๘๐	๑,๐๗๒,๖๐๐						

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ กลยุทธ์งานส่งเสริม ทุนบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหา หรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์รดน้ำ คำหัวผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำ คำหัวผู้สูงอายุ เช่นค่าอาหาร น้ำดื่ม ดอกไม้ พวงมาลัย ดอกมะลิสด น้ำอบ ค่า ของขวัญของรางวัลสำหรับ สูงอายุที่ได้รับการยกย่องให้ เป็นนักปราชญ์ชาวบ้านใน ด้านต่าง ๆค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าประดับตกแต่ง บริเวณอาคารสถานที่ ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าเช่า วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เม.ย.๖๖	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ กลยุทธ์งานส่งเสริม ทุนบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหา หรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแ นะ
๒	โครงการวันสำคัญทาง ศาสนา	ค่าจัดโครงการวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วัน ออกพรรษาโดยใช้จ่ายเป็นค่า จัดซื้อ ดอกไม้สด พวงมาลัยสด ของขวัญ ของรางวัล เทียน เทียนพรรษา ปัจจัยไทยธรรม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าประดับ ตกแต่งบริเวณอาคารสถานที่ ค่า เช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ค. ๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	อุดหนุนโครงการ ประเพณี สารทไทย- กล้วยไข่และของดีเมือง กำแพง	ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง" เช่น กลุ่มสตรี/แม่บ้านเข้าร่วมการ แข่งขันการกว่นกระยาสารทใน งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ เมืองกำแพงเพชร ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ก.ย.๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ กลยุทธ์งานส่งเสริม ทุนบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งนรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหา หรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๔	อุดหนุนโครงการ ประเพณี นบพระ-เล่น เพลงและงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด งานประเพณีนบพระ - เล่น เพลง และงานกาชาดจังหวัด กำแพงเพชร"	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ก.พ.-มี.ค.๖๗	๒๑ ก.พ.๖๗	ประชาชนเข้า ร่วม และสืบ สานประเพณีให้ คงอยู่ต่อไป	จัดขบวนแห่ง กิจกรรมของ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน และ OTOP	
รวม	๔ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐							

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน โครงการเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกร เช่น ค่า จัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย ผ้าพันผ้า แผ่นพับ ค่า ยานพาหนะ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าเครื่อง เสียง ค่าจ้างเหมารถยนต์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-๐-	๕,๐๐๐	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๒	โครงการฝึกอบรมตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน ดำเนินการโครงการ ฝึกอบรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย ผืนผ้า แผ่น พับ ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถยนต์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-๐-	๕,๐๐๐	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพทำปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพของตำบล ลานกระบือ	ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพทำปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพของตำบลลาน กระบือ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย ผืนผ้า แผ่น พับ ค่ายานพาหนะ ค่า ของขวัญ ของรางวัล ค่า เช่าเครื่องเสียง ค่าจ้าง เหมารถยนต์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-๐-	๕,๐๐๐	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	-	-	-
รวม	จำนวน ๓ โครงการ		๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐						

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เนิมนการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในความปลอดภัย	๕๐,๐๐๐	๓๕,๗๐๐	๑๔,๓๐๐	สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป (งานป้องกันฯ)	ธ.ค.๖๖- ส.ค. ๖๗	๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	จำนวนเด็ก จมน้ำลดลง	เด็กในพื้นที่มี ความรู้เข้าใจ และมีความ ปลอดภัย	-
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันอันตรายและ ลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	รณรงค์ป้องกันอันตราย และลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	๑๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป (งานป้องกันฯ)	ธ.ค.๖๖ - เม.ย. ๖๗	๒๘,๕๐๐	จำนวนอุบัติเหตุ ในพื้นที่ ต.ลาน กระบือ ลดลง	ตำบลลาน กระบือมีการ พัฒนาอย่าง ทั่วถึง	-
๓	โครงการฝึกซ้อมการ ระงับอัคคีภัยใน โรงเรียนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของ อบต.ลานกระบือ	ฝึกซ้อมการระงับ อัคคีภัยในโรงเรียนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ลานกระบือ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๑๙๓	๘๐๗	สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป (งานป้องกันฯ)	ธ.ค.๖๖- ส.ค. ๖๗	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ครูและนักเรียน ได้รับความรู้	มีความปลอดภัย จากอัคคีภัยที่จะ เกิดขึ้น ครูและ นักเรียนสามารถ ระงับเหตุและ อพยพหนีไฟได้	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เนนการ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ)	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรืออุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๔	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข (อค์ศึภัย อุทกภัย วาตภัย)	อบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข (อค์ศึภัย อุทกภัย วาตภัย) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ลานกระบือ	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)	ธ.ค.๖๖-ส.ค.๖๗	-	-	-	-
๕	โครงการปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล	๔๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)	ต.ค.๖๖-ส.ค.๖๗	-	-	-	-
๖	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนซ้ำชีพลดภัยใส่หมวกกันน็อค	ฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนซ้ำชีพลดภัยใส่หมวกกันน็อคให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ลานกระบือ	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)	ต.ค.๖๖-ส.ค.๖๗	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย งนรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการฝึกอบรมจัดทำ แผน อสม. หมู่ที่ ๑-๑๑	เป็นการส่งเสริมความรู้ใน ด้านการเขียนโครงการ ค่าใช้จ่ายในการทำ โครงการอสม.ภายใน หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	-	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๒	โครงการป้องกันและเฝ้า ระวังโรคไข้หวัดนก	เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง โรคไข้หวัดนก แพะระบาด หมู่ที่ ๑-๑๑	๕,๐๐๐	-	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๓	โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อและโรค ระบาด	ฝึกอบรมให้ความรู้ตาม โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อและโรคระบาด หมู่ที่ ๑-๑๑	๕๐,๐๐๐	-	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๔	โครงการป้องกันและ กำจัดยุงลาย	เพื่อป้องกันและกำจัด ยุงลายพาหนะนำโรค	๒๐,๐๐๐	-	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ต.ลานกระบือ	เพื่อป้องกันและระวังโรค ระบาดต่าง ๆ ในหมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐	๕๙,๗๐๐	๓๐,๓๐ ๐	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๕๐ คน	๑. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒. ประชาชนในตำบลลานกระบือมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของโรคและสามารถป้องกันตนเอง และครอบครัวรวมถึงคนในชุมชนได้ ๓. ประชาชนในตำบลลานกระบือให้ความสำคัญในการเลี้ยงและดูแลสัตว์อย่างถูกวิธีและให้ความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด	

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๖	โครงการชุมชนไอโอดีน เข้มแข็งของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้ผู้นำชุมชน สมาชิกท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และ ประชาชนมีความรู้และเข้าใจ ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการ เลือกซื้อเกลือที่มีสารไอโอดีน	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๗	โครงการชุมชนไอโอดีน เข้มแข็งของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้ผู้นำชุมชน สมาชิกท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และ ประชาชนมีความรู้และเข้าใจ ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการ เลือกซื้อเกลือที่มีสารไอโอดีน	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมา ณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ดำเนินการ (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๘	โครงการดูแลประชาชน แพทย์เคลื่อนที่ สืบสานพระ ราชปณิธาน สมเด็จพระ หมูที่ ๑๑	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการดูแล ประชาชนแพทย์เคลื่อนที่ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า หมูที่ ๑๑	๘,๑๐๐	๘,๑๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
๙	โครงการดูแลประชาชน แพทย์เคลื่อนที่ สืบสานพระ ราชปณิธาน สมเด็จพระ หมูที่ ๔	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการดูแล ประชาชนแพทย์เคลื่อนที่ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า หมูที่ ๔	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
๑๐	โครงการดูแลประชาชนแพทย์ เคลื่อนที่ สืบสานพระราช ปณิธาน สมเด็จพระ หมูที่ ๘	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขโครงการดูแล ประชาชนแพทย์เคลื่อนที่ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าหมูที่ ๘	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑๑	โครงการดูแล ประชาชนแพทย์ เคลื่อนที่ สืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ๙	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการดูแลประชาชนแพทย์ เคลื่อนที่ สืบสานพระราช ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ๙ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น	๘,๑๐๐	๘,๑๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๑๒	โครงการดูแล ประชาชนแพทย์ เคลื่อนที่ สืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวที่ ๑๐	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการดูแลประชาชนแพทย์ เคลื่อนที่ สืบสานพระราช ปณิธาน สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวที่ ๑๐	๘,๑๐๐	๘,๑๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๑๓	โครงการดูแล ประชาชนแพทย์ เคลื่อนที่ สืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวที่ ๖	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการดูแลประชาชนแพทย์ เคลื่อนที่ สืบสานพระราช ปณิธาน สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวที่ ๖	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑๔	โครงการดูแลประชาชน แพทย์เคลื่อนที่ สืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระ หมู่ที่ ๑	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการดูแล ประชาชนแพทย์เคลื่อนที่ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระหมู่ที่ ๑	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๑๕	โครงการดูแลประชาชน แพทย์เคลื่อนที่ สืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระ หมู่ที่ ๒	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการดูแล ประชาชนแพทย์เคลื่อนที่ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระหมู่ที่ ๒	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๑๖	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเด็กนักเรียนที่มี ปัญหาภาวะโภชนาการ เริ่ม อ้วนและอ้วนของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ หมู่ ที่ ๓	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อให้เด็กมี สุขภาพที่ดีสมวัยไม่อ้วน	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ)	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรืออุปสรรคข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
๑๗	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ เริ่มอ้วนและอ้วนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ หมู่ที่ ๕	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดีสมวัยไม่อ้วน	๘,๔๕๐	๘,๔๕๐	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
๑๘	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ เริ่มอ้วนและอ้วนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ หมู่ที่ ๗	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดีสมวัยไม่อ้วน	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
๑๙	โครงการฝึกอบรมด้านภัยมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง หมู่ที่ ๒	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและระวังโรคมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิงที่อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปได้ตรวจมะเร็งด้วยเต้านม	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๒๐	โครงการส่งเสริมชุมชน ไอโอดีนเข้มแข็งของ สมเด็จพระกนิษฐาธิรา เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๔	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อ ประชาชนได้รับเกลือ ไอโอดีน	๔,๗๖๐	๔,๗๖๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๒๑	โครงการส่งเสริมชุมชน ไอโอดีนเข้มแข็งของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้าฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อให้ผู้นำ ชุมชน สมาชิกท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประชาชน เปลี่ยนพฤติกรรม การเลือกซื้อเกลือที่มีสาร ไอโอดีน	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๒๒	โครงการส่งเสริมชุมชน ไอโอดีนเข้มแข็งของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อป้องกัน และระวังโรคคอพอก และได้รับสารไอโอดีน	๔,๔๐๐	๔,๔๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๒๓	โครงการส่งเสริมชุมชน ไอโอดีนเข้มแข็งของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อให้ผู้นำ ชุมชน สมาชิกท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประชาชน เปลี่ยนพฤติกรรม การเลือกซื้อเกลือที่มีสาร ไอโอดีน	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๒๔	โครงการส่งเสริมชุมชน ไอโอดีนเข้มแข็งของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๕	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อป้องกัน และระวังโรคคอตีบและ โรคระบาดต่าง ๆ	๓,๙๕๐	๓,๙๕๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๒๕	โครงการส่งเสริมชุมชน ไอโอดีนเข้มแข็งของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๗	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อ ประชาชน ได้รับเกลือ ไอโอดีน	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๒๖	โครงการส่งเสริม ไอโอดีนเข้มแข็ง ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อป้องกัน และระวังโรค คอตีบและ โรคระบาดต่างๆ ใน หมู่บ้าน	๔,๗๖๐	๔,๗๖๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๒๗	โครงการส่งเสริม ไอโอดีนเข้มแข็งของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อป้องกัน และระวังโรค คอพอกและ โรคระบาดต่างๆ ใน หมู่บ้าน	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๒๘	โครงการส่งเสริม ไอโอดีนเข้มแข็งของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อป้องกัน และระวังโรค คอพอกและ โรคระบาดต่างๆ ใน หมู่บ้าน	๔,๕๖๐	๔,๕๖๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๒๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี ๑๐	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นให้หญิงไทยตรวจเต้านมด้วยตนเอง และศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
๓๐	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี ๑๑	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นให้หญิงไทยตรวจเต้านมด้วยตนเอง และศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๗๖ พรรษา	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นให้หญิงไทยตรวจเต้านมด้วยตนเอง และศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
๓๒	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๗๖ พรรษา	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นให้หญิงไทยตรวจเต้านมด้วยตนเอง และศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตามประเมินผล เชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓๓	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าฝึกอบรม ด้านภัยมะเร็งเต้านมด้วย ตนเอง หมู่ที่ ๙	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อกระตุ้นให้ หญิงไทยตรวจเต้านมด้วย ตนเอง และศึกษารูปแบบการ ตรวจมะเร็งด้วยตนเองอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อการค้นพบ มะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๓๔	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าฝึกอบรม ด้านภัยมะเร็ง เต้านมด้วย ตนเอง หมู่ที่ ๔	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อป้องกันและ ระวังโรคมะเร็งเต้านมให้ ผู้หญิงที่อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปได้ ตรวจมะเร็งด้วยตนเอง	๑๓,๔๐๐	๑๓,๔๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
๓๕	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าฝึกอบรม ด้านภัยมะเร็งเต้านมด้วย ตนเอง หมู่ที่ ๕	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เพื่อป้องกันและ ระวังโรคมะเร็งเต้านมให้ ผู้หญิงที่อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปได้ ตรวจมะเร็งด้วยตนเอง	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตามประเมินผล เชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าฝึกอบรมด้านภัยมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง หมู่ที่ ๖	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นให้หญิงไทยตรวจเต้านมด้วยตนเองและศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
๓๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอบรม ด้านภัยมะเร็ง หมู่ที่ ๓	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและระวังโรคมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิงที่อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปได้ตรวจมะเร็งด้วยตนเอง	๑๓,๔๔๐	๑๓,๔๔๐	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ ๑	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและระงับโรคมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิงที่อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปได้ตรวจมะเร็งด้วยตนเอง	๑๒,๒๔๐	๑๒,๒๔๐	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
รวม	จำนวน ๓๘ โครงการ		๓๘๔,๙๖๐								

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ชมรมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอลาน กระบือ	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม แข่งขันกีฬาชมรมท้องถิ่น สัมพันธ์องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่า จัดซื้อชุดกีฬา ค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ด ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ดำเนินงาน โดยไม่ได้ใช้ งบประมาณ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	๒๐ ม.ค.๖๗	บุคลากรเข้าร่วม โครงการ ๘๐%	บุคลากรได้ออ กำลังกายสร้าง ความรักความ สามัคคีระหว่าง อปท.	
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลลานกระบือ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างใน การจัดการแข่งขันภายใน ตำบลลานกระบือ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินงาน
๓	โครงการส่งเสริมนักกีฬา ในเขต อบต.ลานกระบือ ฝึกซ้อมและเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆ	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการ แข่งขันกีฬาหรือจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าป้าย โครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียงค่าจัด สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่า ชุดนักกีฬา ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็นในการแข่งขัน	๖๐,๐๐๐	๒๘,๖๓๗	๓๑,๓๖๓	สำนักปลัด	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	๙ มี.ค.๖๗	นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	เด็กและเยาวชน ได้รับ ประสบการณ์ การเพิ่มขึ้น	
รวม	จำนวน ๓ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐								

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการฝึกอบรม คุณภาพชีวิต ของ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมี สุข	ให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาความรู้ศักยภาพ ของผู้สูงอายุ ม.๑ - ม.๑๑ เช่น การให้ความรู้เรื่องการ ดูแลสุขภาพ ฯลฯ โดยจ่าย เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ *** โอนไป ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ***	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	เม.ย. - มิ.ย.	-	-	-	-
๒	โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์และกลุ่มเสี่ยง	ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และกลุ่มเสี่ยง เช่น การให้ ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ ผืนผ้า แผ่นพับ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-๐-	๕,๐๐๐	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	เม.ย. - มิ.ย.	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผล เชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓	โครงการรณรงค์ชุมชน เห็นคุณค่าผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ ชุมชนเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ ให้คนในชุมชนเห็น ความสำคัญและให้ ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ เช่น ภูมิปัญญาของ ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า วิทยากร ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ ผืนผ้า แผ่น พับ ค่ายานพาหนะ ค่า ของขวัญ ของรางวัล ค่า เช่าเครื่องเสียง ค่าจ้าง เหมารถยนต์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-๐-	๕,๐๐๐	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ก.ค. - ก.ย.	-	-	-	-
รวม	จำนวน ๓ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐						

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี สนับสนุนและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญ ค่าสถานที่ ผืนผ้า แผ่นพับ ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถยนต์ ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	-๐-	๑๐,๐๐๐	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	ก.ค. - ก.ย.	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ แผนชุมชน	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผน ชุมชน โดยสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-๐-	๑๐,๐๐๐	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	-	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลลานกระบือ หมู่ที่ ๑๐	ส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพ ให้มี รายได้เพิ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน ในพื้นที่มีอาชีพเสริมและ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๑๕ คน	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้นจาก อาชีพหลัก ช่วย แบ่งเบาค่าใช้จ่าย ภายในครัวเรือน	-
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลลานกระบือ หมู่ที่ ๑๑	ส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพ ให้มี รายได้เพิ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน ในพื้นที่มีอาชีพเสริมและ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๑๕ คน	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้นจาก อาชีพหลัก ช่วย แบ่งเบาค่าใช้จ่าย ภายในครัวเรือน	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลลานกระบือ หมู่ ที่ ๑	ส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพ ให้มี รายได้เพิ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน ในพื้นที่มีอาชีพเสริมและ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๑๕ คน	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น จากอาชีพหลัก ช่วยแบ่งเบา ค่าใช้จ่ายภายใน ครัวเรือน	-
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลลานกระบือ หมู่ ที่ ๒	ส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพ ให้มี รายได้เพิ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน ในพื้นที่มีอาชีพเสริมและ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๑๕ คน	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น จากอาชีพหลัก ช่วยแบ่งเบา ค่าใช้จ่ายภายใน ครัวเรือน	-
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลลานกระบือ หมู่ ที่ ๓	ส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพ ให้มี รายได้เพิ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน ในพื้นที่มีอาชีพเสริมและ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๒๐ คน	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น จากอาชีพหลัก ช่วยแบ่งเบา ค่าใช้จ่ายภายใน ครัวเรือน	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลลานกระบือ หมู่ที่ ๔	ส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพ ให้มี รายได้เพิ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน ในพื้นที่มีอาชีพเสริมและ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๒๐ คน	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น จากอาชีพหลัก ช่วยแบ่งเบา ค่าใช้จ่ายภายใน ครัวเรือน	-
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลลานกระบือ หมู่ที่ ๕	ส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพ ให้มี รายได้เพิ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน ในพื้นที่มีอาชีพเสริมและ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๒๐ คน	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น จากอาชีพหลัก ช่วยแบ่งเบา ค่าใช้จ่ายภายใน ครัวเรือน	-
๑๐	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลลานกระบือ หมู่ที่ ๖	ส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพ ให้มี รายได้เพิ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน ในพื้นที่มีอาชีพเสริมและ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๒๐ คน	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น จากอาชีพหลัก ช่วยแบ่งเบา ค่าใช้จ่ายภายใน ครัวเรือน	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลลานกระบือ หมู่ที่ ๗	ส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพ ให้มี รายได้เพิ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน ในพื้นที่มีอาชีพเสริมและ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๑๕ คน	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากอาชีพ หลัก ช่วยแบ่งเบา ค่าใช้จ่ายภายใน ครัวเรือน	-
๑๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลลานกระบือ หมู่ที่ ๘	ส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพ ให้มี รายได้เพิ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน ในพื้นที่มีอาชีพเสริมและ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๑๕ คน	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากอาชีพ หลัก ช่วยแบ่งเบา ค่าใช้จ่ายภายใน ครัวเรือน	-
๑๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลลานกระบือ หมู่ที่ ๙	ส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพ ให้มี รายได้เพิ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน ในพื้นที่มีอาชีพเสริมและ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-๐-	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ม.ค. - มี.ค.	ก.พ. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๑๕ คน	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากอาชีพ หลัก ช่วยแบ่งเบา ค่าใช้จ่ายภายใน ครัวเรือน	-
รวม	จำนวน ๑๓ โครงการ		๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๒๐,๐๐๐						

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการขับเคลื่อนการ เฝ้าระวังปัญหา อาชญากรรมและยาเสพติด ในพื้นที่	ค่าใช้จ่ายโครงการ ขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ปัญหาอาชญากรรมและ ยาเสพติดในพื้นที่เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป (งานป้องกันฯ)	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	-	-	-	-
๒	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์วันต้าน ยาเสพติด	ค่าจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่า จัดทำป้ายไวนิล ค่า เครื่องดื่ม และอื่น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป (งานป้องกันฯ)	ธ.ค.๖๖- ส.ค. ๖๗	-	-	-	-
๓	โครงการเสริมสร้าง หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ด้านป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	ค่าใช้จ่ายโครงการ เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชน เข้มแข็งด้านป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ ป้าย และอื่น ๆ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป (งานป้องกันฯ)	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๔	โครงการอบรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ ป้าย และอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัด ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป (งานป้องกันฯ)	-ธ.ค.๖๖- ส.ค. ๖๗	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	๕,๐๐๐	-	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
๒	โครงการรณรงค์ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	-	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
๓	โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ	๕,๐๐๐	-	-	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผล เชิงปริมาณ)	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหา หรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแ นะ
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุคุณ ทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณและแสดงความ จงรักภักดีแด่องค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา	๕,๐๐๐	๑,๔๔๐	๓,๕๖๐	ฝ่าย ส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-	-
รวม	จำนวน ๔ โครงการ		๒๐,๐๐๐								

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินกา รจริง	ผลสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผล เชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ติดตามประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการรณรงค์การ กำจัดขยะและสิ่ง ปฏิกูล	การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะ เช่นการฝึกอบรม การ ประชุม ฯลฯ โดยเป็น ค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ป้าย โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	๓๐๐	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ	ม.ค. - ก.ย.	มี.ค.	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๗๕ คน	๑) เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชน ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ๒) เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน ตระหนัก ถึงความสำคัญรู้จักและเข้าใจ การคัดแยกขยะมูลฝอยใน ครัวเรือน ๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน ในการ จัดการขยะ ๔) เพื่อสร้างรายได้ให้กับ ครัวเรือนในชุมชน	-
รวม	จำนวน ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐								

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ณที่เนิน การ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ จริง	ผลสำเร็จของ การ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผล เชิงปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง คุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมาย	ฝึกอบรมความรู้ด้าน กฎหมายเบื้องต้นให้แก่คณะ ผู้บริหาร ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร กำนัน ประชาคม หมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน ของ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา ฯ พนักงานส่วน ตำบลและพนักงาน จ้างของ อบต.ลาน กระบือ	ฝึกอบรมศักยภาพให้ความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานและ พนักงานจ้างองค์การบริหาร ส่วนตำบลลานกระบือ	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประ มาณที่ เบิก การ (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการจริง	ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน (ติดตาม ประเมินผลเชิง ปริมาณ)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ติดตามประเมินผล เชิงคุณภาพ)	ปัญหาหรือ อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
๓	โครงการยกย่องและเชิดชู เกียรติพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วน ตำบลลานกระบือ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการยกย่องและเชิดชู เกียรติพนักงานส่วนตำบลฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า จัดทำป้ายและค่าอื่น ๆ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบล ลานกระบือ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ลานกระบือ	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการสร้างความ โปร่งใสและสมานฉันท์	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสและสมานฉันท์ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การประชุม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ค ๖๗	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม	จำนวน ๕ โครงการ		๖๐,๐๐๐								

