

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑ บ้านโป่งน้ำร้อน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านป่ายาง สาริลา หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งน้ำร้อน	๘,๐๐๐.๐๐	✓				๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๓.	โครงการขยายความกว้าง ขอท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งน้ำร้อน	๓๕,๐๐๐.๐๐	✓				๓๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๔.	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งน้ำร้อน สายบ้านนายบุญส่ง ศรีจันทร์	๘,๙๐๐.๐๐	✓				๘,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งน้ำร้อน สายบ้านนายบุญส่ง ศรีจันทร์	๕๑,๖๓๙.๐๐	✓				๕๑,๖๓๙.๐๐	กองช่าง	

๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งน้ำร้อน สายบ้านนายสมบูรณ์ ดวงจันทร์	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งน้ำร้อน สายบ้านป่าดี ยศทะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านคลองมดแดง ไปหมู่ที่ ๑๐ บ้านวังกะสัง	๒,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	✓				๒,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๙.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพุนดิน สายทางเข้าไร่นางประเสริฐไปแท้งค์ประปา หมู่ที่ ๓ บ้านคลองมดแดง	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	✓				๓๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๐.	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านคลองไพร	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	✓				๔๗๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๑.	โครงการก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองสมบูรณ์	๔๔๔,๐๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	กองช่าง	
๑๒.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้านนายสมใจ มีฤทธิ์	๕๔๓,๐๐๐.๐๐	✓					กองช่าง	
๑๓.	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองมะละกอ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองสมุย	๕๘๔,๐๐๐.๐๐	✓				๕๘๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๔.	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองสมุย	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	✓				๒๗๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	

๑๕.	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสองร่อง ล้อพื้นที่ผอนปรนจุดสกัดไป เขาเย็น หมู่ที่ ๘ บ้านป่าคา	๔๙๘,๐๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	กองช่าง	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวุฒิพงษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านไทรพัฒนา	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	✓				๔๙๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๗.	โครงการขุดบ่อน้ำดื่มพร้อม อุปกรณ์สูบน้ำด้วยระบบ โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังกะสัง	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๘.	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางนอปีเหว รักไทย หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังกะสัง	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	✓				๔๐๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๙.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม ระบบประปา หมู่ที่ ๙ บ้านไทร พัฒนา	๖๐๐,๐๐๐.๐๐		✓			๖๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
รวม ๑๙ โครงการ							๗,๘๑๕,๕๓๙.๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

๒.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๓.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษาศูนย์ฯบ้านโป่งน้ำร้อน	๑๗๕,๐๕๐.๐๐	✓				๑๗๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองไทร	๑๒๗,๖๐๐.๐๐	✓				๑๒๗,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านป่าคา	๔๗๐,๕๒๕.๐๐	✓				๔๗๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมุย	๒๕๕,๒๐๐.๐๐	✓				๒๕๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์บ้านไทร พัฒนา	๒๙๕,๐๗๕.๐๐	✓				๒๙๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๙.	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑,๕๘๙,๐๗๐.๐๐	กองการศึกษา	
รวม ๙ โครงการ							๔,๗๓๓,๔๕๐.๐๐		

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคาร ศพด.บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ บ้าน คลองโพธิ์	๑๓๒,๐๐๐.๐๐						กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างหลังสนามเด็ก เล่น ศพด. บ้านไทรพัฒนา หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		✓			๐.๐๐	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างหลังคาโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสมุย หมู่ที่ ๗	๕๘,๐๐๐.๐๐						กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็ก เล่นศูนย์พัฒนา	๕๐,๐๐๐.๐๐						กองช่าง	
รวม ๔ โครงการ						๓๔๐,๐๐๐.๐๐			

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการลดน้ำดื่มสำหรับผู้สูงอายุ ในเทศกาลวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๒.	โครงการสืบสานประเพณีหล่อ เทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๓.	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม สัมพันธ์ศูนย์เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๔.	โครงการแข่งขันกีฬาโป่งน้ำ ร้อนเกมส์	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๕.	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ตำบลโป่งน้ำร้อน	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๖.	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนอำเภอคลองลาน	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	✓				๕๒,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
รวม ๖ โครงการ							๒๓๖,๐๐๐.๐๐		

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการช่วยเหลือตามอำนาจ หน้าที่	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ							๘๐,๐๐๐.๐๐		

๔.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมเข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๘,๗๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕๗,๑๖๒.๐๐	สำนักปลัด	
๓.	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๖,๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ							๑๐๐,๐๐๐.๐๐		

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบและบริหารจัดการระบบและบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๓๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ผูกพัน ๒๗,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยฯ	๗๕,๐๐๐.๐๐	✓					สำนักปลัด	
๓.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓					สำนักปลัด	
๔.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕.	อุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖.	อุดหนุนส่วนราชการ งานบริการสาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๖๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๖ โครงการ							๑,๓๓๕,๐๐๐.๐๐		

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ						๕๐,๐๐๐.๐๐			

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนา สตรี	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๘,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ผูกพัน ๘,๕๗๐.๐๐
๓.	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน สุขภาพของผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ						๘๐,๐๐๐.๐๐			

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการรณรงค์การกำจัดขยะ อินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการลดขยะลดปัญหา สิ่งแวดล้อม (ตามหลัก๓RS)	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐,๘๕๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ							๔๐,๐๐๐.๐๐		

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๒ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน”	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี(อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ							๔๐,๐๐๐.๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง เนิการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการมัคคุเทศน์ท่องเที่ยว ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๗,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ							๓๐,๐๐๐.๐๐		

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	
รวม ๑ โครงการ							๑๐๐,๐๐๐.๐๐		